

	F-GC-11 Versión 4 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	RESOLUCION 00426 DE 2018 Y RESOLUCION DE PAGO No. DE 2018		
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	NIT O CC:	4.413.512

OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA VEREDA LA QUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE ALBERTO ARISTIZABAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-		
DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	N/A		
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	X		
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X		
4- Paz y salvo FIC.	X		
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X		
7- Original del Acta de Liquidación.	X		
8- Certificado de obra.	X		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.		
Juan Camilo A.		27/12/18
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	FIRMA	
Fecha	_____	
DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL CALDAS En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 02143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Table with 2 columns: Field (Radicado Solicitud, Nombre y/o Razón social, Identificación) and Value (Rad. 3536 DE DICIEMBRE 12 DE 2018, HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, C.C. No. 4.413.512)

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos: 31 de octubre de 2018 hasta el 9 de noviembre de 2018. Contrato No. 00426 de 31/10/2018 Objeto del contrato: "EMERGENCIA EN LA CONDUCCION DE MARQUETALIA DEL ACUEDUCTO MARQUETELIA SITIO LA QUIEBRE DEL SACERDOTE ALBERTO ARISTIZABAL".

Entidad contratante: EMPOCALDAS

Dado en la ciudad de Manizales el día 14 del mes de diciembre de 2018.

Handwritten signature of Alvaro Hernando Jimenez Caicedo

ALVARO HERNANDO JIMENEZ CAICEDO Director Territorial




EL SUSCRITO
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CONTRATISTA

CERTIFICA QUE:

Realizo el pago correspondiente a la seguridad social integral y a los parafiscales de la Resolución de Emergencia No. 426 cuyo objeto es la reparación por emergencia Vereda la Quiebra finca del Sacerdote Alberto Arisatizabal en el municipio de Marquetalia, Caldas

Manizales, diciembre 10 del 2018


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	00426
Número Contrato de Obra	009
Nombre Obra	MARQUETALIA
Fecha Inicio Obra	01/11/2018
Fecha Terminación Obra	30/11/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	MARQUETALIA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$7,158,420.00
Costo Total Mano de Obra	\$7,158,420.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$78,124.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$78,124.00
Total Pagado	\$78,124.00
Valor del Pago	\$78,124.00
IP Origen	172.31.41.155
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61898569
Fecha de Creación	04/12/2018 10:01:43 a.m.

4/12/2018

Pago eCollect 61898569

Banco

BANCO DAVIVIENDA


Número de Confirmación/CUS

391679686


Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO ✓	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	4413512	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-12-17
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0426/2018 ✓	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL	Entrega del producto en el sitio	3	

ASZ

CONTRATO	pactado.		
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:			


ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO	RESOLUCIÓN No. 00426 DE OCTUBRE 26 DE 2018
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA C.C 4.384.840
OBJETO	REPARACIÓN POR EMERGENCIA VEREDA LA QUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE ALBERTO ARISTIZABAL EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
NIT o C.C.	4.413.512
MUNICIPIO	MARQUETALIA, CALDAS.-
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 5.737.631
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 1.147.526
IMPREVISTOS 5%	\$ 286.882
UTILIDAD 5 %	\$ 286.882
I.V.A. 19 %	\$ 0.000
VALOR TOTAL	\$ 7.458.920
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 7.158.420
SALDO NO EJECUTADO	\$ 300.500
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISOR	INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP	00904 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2018
RP	001084 DE OCTUBRE 26 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los **21 DIC 2018**, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA como Contratista, con el fin de efectuar, suscribir el Acta de liquidación final, correspondiente a la Resolución No. 0426 de 2018, la cual tiene por Objeto: Reparación por Emergencia Vereda La Quiebra Finca del sacerdote ALBERTO ARISTIZABAL, en el Municipio de MARQUETALIA, Caldas.-

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el contrato.



<

Balance del contrato

VALOR OBRAS CIVILES
SUMINISTROS

7.458.920

Valor Acta FINAL

7.158.420

Saldo No ejecutado

300.500

Sumas iguales


7.458.920

7.458.920


NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.


No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
Contratista



V.B. ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente.

Vo.Bo.



ANDRÉS TABA ARROYAVE
Jefe de Contratación.

EL INGENIERO ZONA ORIENTE DE CALDAS

CERTIFICA

El Señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO, Con cedula de ciudadanía No. 4.413.512 de Manizales, Ejecuto a entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El Contrato EMERGENCIA No. 0426 de Octubre 26 de 2018, por un Valor de \$ 7.458.920,00

OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA VEREDA LA QUIEBRA FINCA DEL SACERDOTE ALBERTO ARISTIZABAL. EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	EMERGENCIA No. 0426 DE OCTUBRE 26 DE 2018
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT	4.413.512
VALOR DEL CONTRATO	\$ 7.458.920,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 7.158.420,00
PLAZO EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
FECHA INICIACIÓN	OCTUBRE 31 DE 2018
FECHA TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 09 DE 2018
FECHA TERMINACION FINAL	NOVIEMBRE 09 DE 2018
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA ORIENTE.

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.

CONTRATO: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00426 DE OCTUBRE 26 DE 2018.


ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
2	Localización y Replanteo	ml	60,00	60,00	290.580
4	Excavacion en material común de 0 a 2 m.	m3	40,00	22,37	546.723
5	Dispercion material sobrante	m3	10,00	0,39	11.862
7	al hombro y en bestia.	ml	60,00	60,00	2.520.000
8	Termo fusión de portaflanche de 6"	und	2,00	2,00	400.000
9	Empalmes a tubería existente Incluye empaques y tornilleria	und	2,00	2,00	780.000
10	galvanizado	und	2,00	3,00	1.170.000
12	Lleno compactado con material de la Obra	m3	30,00	21,98	451.755
13	Transporte de tubería de polietileno y sus accesorios de Chinchina a Marquetalia sitio de la Obra;	Visaje	1,00	1,25	987.500

COSTO TOTAL OBRAS CIVILES		7.158.420
COSTO DIRECTO		5.472.798
ADMINISTRACION %	20	1.094.560
IMPREVISTOS %	5	273.640
UTILIDADES %	5	273.640
SUMA ANTES IVA		7.114.638
I. V. A. %	16	43.782
SUMA		7.158.420
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES		7.158.420
AMORTIZACION ANTICIPO %		0
TOTAL CONTRATO EMERGENCIA No. 00238 DE 2016		7.158.420

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	HERNANDO VALLEJO
MAESTRO DE OBRA:	HERNANDO VALLEJO

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2018


ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA