



F-GC-22
Versión 8
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00323 DE 2017 Y RESOLUCION DE PAGO No. 00375 DE NOVIEMBRE 28 DE 2017	Acta Nº	FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	11.618.015
				2. VALOR ADICION (*)	1.177.502
CONTRATISTA	JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA		ANTICIPO o PAGO ANTICIPADO	12.795.517	
NIT O CC:	10.279.335		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	001017 DE OCTUBRE 23 DE 2017		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.442.214	
RP (#, rubro y fecha)	001096 DE OCTUBRE 30 DE 2017 Y 001146 DE NOVIEMBRE 09 DE 2017		6. VALOR POR EJECUTAR	353.303	
OBJETO DEL CONTRATO:	EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS Y COMPRA DE MATERIALES VARIOS, Y OTROS EQUIPOS, PARA INTERVENIR, REPARAR LA CONDUCCIÓN EXISTENTE EN TUBERÍA DE 24" TIPO AMERICAM PIPE, LOCALIZADA SOBRE EL RIO YEGUAS SECTOR HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.				
DOCUMENTO VERIFICADOS					
					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					
9- Diseño de Mezclas.					
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28					
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.					

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Stacy González A.

04/01/2018

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Copia del Registro Presupuestal		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	<i>ABEL ROJAS RUBIANO</i> FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales, 18 de diciembre de 2017.

**DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo **JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA** identificado con C.C 10.279.335 de Manizales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Atentamente,



JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA
C. C. No. 10.279.335 de Manizales.



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	NOMBRE SUCURSAL	F. PRESENTACION			
CC 10279335	0	JORGE IVAN SANCHEZ ZOLAUDA	1 0	ARL SURA - 14-28	0	UNICA			
MUNIDEP	ACT. ECO	DIRECCION	EMAIL		TELEFONO				
17-1	4290	CARRERA 21-4059	jpsanchez@bvnal.com		8911053				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO FENESION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2017-11	2017-11	12315073	1	2017-11-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	897.500	0	BANCOLOMBIA
REF DE RANGO	FECHA LIMITE	FECHA LIMITE	ESTADO PLANILLA							
Nº EMP	12315073	2017-11-09	Pagado							

MAYORES											
ID	EMPLEADO	Fecha ING	Fecha RET	Fecha VSP	Fecha SLN	Fecha SUN	Fecha IGE	Fecha LMA	Fecha VAC	Fecha VCT	Fecha IRL
CC 10279335	JORGE IVAN SANCHEZ ZOLAUDA										

PAGADO

CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Convenio para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es vital
máximo hasta el quinto día de hacerse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

REFERENCIA
60293179

FECHA DE EMISIÓN
22 11 2017

FECHA VENCIMIENTO
27 11 2017

Primer Nombre ó Razón Social:
GEOFORAGROS LTDA
Primer Apellido:

Identificación:
800252749

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$92,250.00
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA		
	SUBTOTAL	\$92,250.00
	IVA	
	TOTAL →	\$92,250.00

Observaciones:

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque esta no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
La impresión de los formatos de recibo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m² (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)60293179(3900)092250(66)20171127

BANCO PAGO
RECIBIDA Fecha: 22-11-2017
Cuenta: 29232 - SRNA FIC
Suc: 397 - PUERTO SALOME
Ciudad: PUERTO SALOME
Caj: 002 Suc: 702
Valor Total: \$ 92,250.00
Forma de Pago: Efectivo
Pagador: 000252749
Ref: 60293179

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60293179

Ciudad	Nit o Cedula	800252749	Teléfono
Nombre del Pagador / Cliente: GEOFORAGROS LTDA			
CHEQUE No.	CUENTA No.	CANTIDAD	
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de remisión posterior.		CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
			CHEQUE
			TOTAL \$92,250.00



JORGE IVÁN SÁNCHEZ ZULUAGA

INGENIERO CIVIL

NIT. 10.279.335-7 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 23 No. 40-99 Apto. 105 - Tel. 880 22 31 - Manizales, Colombia

RESOLUCION DIAN No. 40000124147 - FECHA: 2009/12/29 - NUM. AUTORIZADA DEL No. JIS 001 AL No. JIS 100

FACTURA DE VENTA

Nº JIS0096

FECHA FACTURA

18 12 2017

FECHA VENCIMIENTO

SEÑORES: Empocaldos S.A. ESP NIT. o C.C. 890803239-9

DIRECCION: _____ CIUDAD: Mis

TEL.: _____ FAX: _____ FORMA DE PAGO: _____

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	<p>Emergencia para alquilar y reactivadora de arugas con materiales varios y otros equipos, para intervenir, y reparar la conduccion existente en tuberia 24" sobre el Rio Yeguas Sector Hacienda Guadalupe - Dorada Contrato Emergencia N° 00325-10-2017</p> <p>Costo Directo Administracion 20% Imprevisto 5% Utilidades 5%</p>		<p>9.501.500. 1900.300 475.075 475.075</p>
SON:		SUB-TOTAL \$	12.351.950
		I.V.A. \$	90.264

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762001075653
 FECHA 2016/11/03 QUE AUTORIZA
 HABILITAR FACURAS JIS078 A JIS100.

FIRMA Y SELLO

 FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 12.442.214 =

TR. GALAN JESUS GALAN BARRERA NIT. 5.559.249-8 TEL. 6332487 BUCARAMANGA




PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

EMPRESA: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL
EMPLEADOS: 2017
MES: Agosto 2017
NIT: 90023749
DIRECCIÓN: PUERTO SALGAR DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

Table with columns: IDENTIFICACION, NOMBRES, TIPO, SUUESTO, SALARIO, COTIZACION, APORTES, etc. Includes handwritten notes like 'Planilla pagada' and 'SOL'.




PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS DEL COLIZANTE		DATOS DEL EMPLEADOR		DATOS DEL EMPLEADO		DATOS DEL EMPLEADOR		DATOS DEL EMPLEADO		DATOS DEL EMPLEADOR		DATOS DEL EMPLEADO	
N° IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	SALARIO	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	SALARIO	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	SALARIO
800252743	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA	ESTUDIO DE SUELOS FORESTALES Y AGRICOLAS GEMERACINOS LTDA

TOTAL \$ 10.679.000



GEOFORAGROS LTDA.

Nº : 800.252.749-0

Pago de Nómina

Personal Legal

PERIODO: 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017

ITEM				RETRO NETO CMR
				RETRO HISTORIC
Nombre Empleado	CARLOS ARTURO ROJAS HERNANDEZ			1-02-17
Sexo	OPER	C.C.Nº	10.175.197	15-03-17
Salario Básico Diario	\$ 25.000,0	CARGO	OPERADOR DE REFRIGERADORA	
SUB-CAND. DIAS LABORADOS				15

1. SALARIOS PENDIENTES					
CONCEPTO	PORCENTAJE	COD.	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS			\$ 25.000,00	15	\$ 375.000
HRS EXT. DIURNAS	1,25		\$ 3.125,00		\$ -
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75		\$ 4.375,00		\$ -
HRS EXT. DOM. Y FESTIVAS	1,75		\$ 4.375,00		\$ -
SUB. TRANSPORTE			\$ 2.771,00	15	\$ 41.565
SUB. ALIMENTACION			\$ 11.463,00		\$ -
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS					\$ 416.565

FECHA DE INGRESO EMPRESA			VALOR
OTROS PAGOS S.I.S			\$ -
2. FACTORES CON INCIDENCIA SALARIAL			
CONCEPTO	CANT.	VALORES	
SALARIO BASICO		\$	25.000
SALARIO BASICO PROPORCIONAL		\$	4.187
PROMEDIO HORAS EXTRAS		\$	-
SALARIO BASE DE LIQUIDACION		\$	32.420

3. PRESTACIONES SOCIALES			
PRIMA CONVENCIONAL	SB*D.LAB*0,133333		
PRIMA DE VACACIONES	SB*D.LAB*0,08055555		
CESANTIAS	(SBL*D.LAB*30)/360		\$ -
INTERESES DE CESANTIAS	(CES*0,12*D.LAB)/360		\$ -
VACACIONES	(SPV*D.LAB*30)/720		\$ -
PRIMA DE SERVICIOS	(SBL*D.LAB*15)/180		\$ -
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			\$ -

3AL. PROMEDIO DE VACACIONES			VALOR
			\$ 25.187
5. DEDUCCIONES			
CONCEPTO	CANT.	VALOR	
APORTE OBLIGATORIO SALUD: C = 0,33% / L = 4º SALUD	4%	\$	13.000
APORTE PENSION	4%	\$	15.000
CUOTA U.S.O.	2%	\$	-
DESCUENTOS - PRESTAMOS		\$	-
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1%	\$	-
VR. TOTAL DEDUCCIONES		\$	30.000

4. VR. TOTAL LIQUIDADO	
TOTAL SALARIO + PRESTACIONES (1+3)	\$ 416.565


VR. TOTAL NETO LIQUIDADO (4-5)	
	\$ 386.565

Carlos A Rojas
Recibi Conforme
C.C. No.

Empleo
JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
LUZ CARIME CADENA SANCHEZ

Aprobó
RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ



GEOFORAGROS LTDA.

NIT : 800.252.749-0

Pago de Nómina

Personal Legal

PERIODO: 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

ITEM				RETRO HITACHI	
Nombre Empleado	CARLOS ARTURO ROJAS HERNANDEZ			RETRO HITACHI	
Grupo	OPER	CC.Nº	10 175 187	FECHA DE INGRESO	16-oct-17
Salario Básico Diario	\$ 25 000,0	CARGO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	FECHA DE RETIRO	31-oct-17
SUB-CALID DIAS LABORADOS				DIAS AUSENCIA	
				DIAS LABORADOS	16

1. SALARIOS PENDIENTES					
CONCEPTO	PORCENTAJE	COD.	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS			\$ 25 000,00	16	\$ 400 000
HRS EXT. DIURNAS	1,25		\$ 3 906,25		\$ -
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75		\$ 5 468,75		\$ -
HRS EXT. DOMI Y FERIATIVAS	1,75		\$ 5 468,75		\$ -
SUB. TRANSPORTE			\$ 2 771,00	16	\$ 44 336
SUB. ALIMENTACION			\$ 11 498,00		\$ -
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS					\$ 444.336

FECHA DE INGRESO EMPRESA		OTROS PAGOS S.I.S	
		\$ -	
2. FACTORES CON INCIDENCIA SALARIAL			
CONCEPTO		VALORES	
SALARIO BASICO		\$ 25.000	
SALARIO BASICO PROPORCIONAL		\$ 4.167	
PROMEDIO HORAS EXTRAS		\$ -	
SALARIO BASE DE LIQUIDACION		\$ 32.400	

3. PRESTACIONES SOCIALES			
PRIMA CONVENCIONAL	SB'D LAB*0,133333		
PRIMA DE VACACIONES	SB'D LAB*0,08055555		
QUINTAS	(SBL'D LAB*30)/360		\$ -
INTERESES DE QUINTAS	(CES*0,12*D LAB)/360		\$ -
VACACIONES	(SPV*D LAB*30)/720		\$ -
PRIMA DE SERVICIOS	(SBL'D LAB*15)/180		\$ -
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			\$ -

3AL. PROMEDIO DE VACACIONES	
	\$ 29.167

4. VR. TOTAL LIQUIDADO	
TOTAL SALARIO + PRESTACIONES (1+3)	\$ 444.336

5. DEDUCCIONES			
CONCEPTO	CANT.	VALOR	
APORTE OBLIGATORIO SALUD . G = 0.33% / L = 4 SALUD	4%	\$	15.000
APORTE PENSION	PENSION	4%	\$ 15.000
CUOTA U.S.O	USO	2%	\$ -
DESCUENTOS - PRESTAMOS	ALIMENT.		\$ 100.000
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	OTROS	1%	\$ -
VR. TOTAL DEDUCCIONES		\$	130.000
VR. TOTAL NETO LIQUIDADO (4-5)		\$	314.336

Carlos A Rojas
Recibi Conforme
C.C. 743

JEANIFER TABORDA ARROLEDA

Revisó
LUZ CARME CADENA SANCHEZ

Aprobó
RAFAEL GARCIA BELTRAN YAO
MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ

Informe Número	01	Fecha del informe	Noviembre 27 de 2017	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	----------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017
Objeto:	EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS Y COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y OTROS EQUIPOS, PARA INTERVENIR, REPARAR LA CONDUCCIÓN EXISTENTE EN TUBERÍA DE 24", TIPO AMERICAM PIPE, LOCALIZADA SOBRE EL RIO YEGUAS SECTOR HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-
Nombre Contratista:	JORGE IVÁN SÁNCHEZ ZULUAGA
Fecha del contrato:	OCTUBRE 30 DE 2017
Plazo de ejecución:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 12.795.517,00
Fecha de iniciación:	NOVIEMBRE 03 DE 2017
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	NOVIEMBRE 17 DE 2017
Nueva fecha de terminación:	NOVIEMBRE 17 DE 2017
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	97.24%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	15
Tiempo total transcurrido:	15
Avance Porcentual:	100 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-LA EMERGENCIA se dio debido a las constantes crecientes del Rio YEGUAS, el cual se salió de su cauce normal dando lugar a arrastres de Empalizadas, piedras, y otros materiales que al chocar con la tubería de 24" la averió produciendo fugas de agua tratada en gran cantidades por una de las uniones en todo su contorno, perjudicando la distribución de agua tratada al municipio de LA DORADA, CORREGIMIENTOS DE GUARINOCITO Y LA VEREDA PURNIO.

-Al no darle solución inmediata a la EMERGENCIA, se afectarían una población de aproximadamente de Noventa y Ocho mil habitantes que se verían afectados con posibles racionamientos de carácter parcial y posiblemente Permanente.

-Como la tubería averiada de 24", fabricada por AMERICAN PIPE, esta presenta una textura compacta donde los componentes es Concreto de alta resistencia con reforzamientos en acero haciendo dispendiosa la reparación y se requiere de personal Idóneo, Equipos, Soldaduras especiales.

- los trabajos se ejecutaron durante los días 3, 4, 5, 6, 7 de Noviembre donde se soldaron la tubería y se drago el Cauce del Rio Yeguas. Los trabajos ejecutados fueron ejecutados con personal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. En lo referente a calidad y buen criterio de profesionalismos por parte de los que intervinieron.

-En la noche del 8 de Noviembre se detecto otra fuga, dando lugar a volver intervenir la tubería y la EMERGENCIA fue adicionada para corregir el derramamiento de agua tratada, mediante la ADICIÓN No. 1 RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 323 DE 2017.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-La EMERGENCIA No. 00323 de Octubre 30 de 2017, se inicio el Día 03 de Noviembre de 2017 con tiempo de duración de Quince (15) días donde con personal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el CONTRATISTA SE ENCARGABA DE LOS Suministros de Materiales, Maquinaria Pesada y su transporte de RETROEXCAVADORA TIPO ORUGAS, y Movilización de equipo liviano, Planta eléctrica, equipo de soldadura el cual se requería de camioneta con tiro y herramientas manual y materiales propios para la ejecución de la reparación del tubo.

-La intervención se inicio a las 8 A.M. del día 03 de Noviembre de 2017, con cierres de válvula para impedir el flujo de aguas por la tubería y poder iniciar el proceso de de secado de la tubería; este proceso duro 6 horas aproximadamente.

-En este lapso de tiempo de Vaciado de la tubería, la retroexcavadora ejecuto el proceso de dragado durante los días 4, 5, 6,7 tiempo que empleo para desviar el cauce del río y sacar del área de trabajo la EMPALIZADA y darle un nuevo cauce ya que la creciente modifico el Cauce.

En el trabajo de fondo la retroexcavadora, ejecuto los trabajos corrección de cauce consistente en darle otra trayectoria al cauce de tal forma que en futuras crecientes los arrastres de empalizadas no peguen directamente sobre la tubería de 24"

-Para sellar la fuga se coloco un CINTURÓN DE CIERRE Alrededor del tubo debidamente fijado al tubo para comenzar el proceso de soldadura. Al terminar lo anterior previo enfriamiento de la sección se procedió a revestir se con una mezcla de concreto.

-Como la movilización de los equipos requeridos fueron transportados en Camioneta con tiro para transportar el soldador y demás equipos, utilizados en la reparación de la tubería de 24" fallada por la creciente del rio YEGUAS y la movilización de ida y regreso de estos equipos.

- Los suministro de agua para las poblaciones inicialmente afectadas, fue restablecida en las horas de la Noche sin la presión deseada y normalizada al día siguiente.

- Debido a nueva fuga de agua detectada se procedió a adicionar la EMERGENCIA No. 0323 de Octubre 30 de 2017 en la Suma aproximada de \$ 1.177.502,00 dinero este requerido para afrontar la nueva reparación del tubo.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	12.795.517
Inversión ejecutada en el periodo:	12.442.214
Porcentaje ejecutado en el periodo:	97.24%
Inversión total ejecutada:	12.442.214
Porcentaje total ejecutado:	97.24%

CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	COMPANÍA DE SEGUROS	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	Aseguradora de Fianzas S.A.	GU065296	30/10/2017	14/12/2020	2.559.103,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Aseguradora de Fianzas S.A.	GU065296	30/10/2017	30/10/2022	2.559.103,40
Cumplimiento del Contrato	Aseguradora de Fianzas S.A.	GU065296	30/10/2017	31/03/2018	3.838.655,10
Responsabilidad Civil	Aseguradora de Fianzas S.A.	RO010477	30/10/2017	31/03/2018	3.838.655,10
Calidad de los bienes	Aseguradora de Fianzas S.A.	GU065296	30/10/2017	14/12/2019	2.559.103,40



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Ingeniero zona	X	X	X	X	X
Operador Vactor :Soldador Empocaldas S.A.E.S.P.	X	X	X	X	X
Inspector de acueducto Empocaldas S.A. E.S.P.	X	X	X	X	X
Personal de Mantenimiento Empocaldas	x	X	X	X	X

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MARZO 17 DE 2017	A	A	A	A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017

OBJETO: EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS Y COMPRA DE MATERIALES VARIOS, Y OTROS EQUIPOS, PARA INTERVENIR Y REPARAR LA CONDUCCIÓN EXISTENTE EN TUBERÍA DE 24" TIPO AMERICAN PIPE, LOCALIZADA SOBRE EL RIO YEGUAS SECTOR HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATISTA: JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA

FECHA INFORME: NOVIEMBRE DE 2017.



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -




REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017

OBJETO: EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS Y COMPRA DE MATERIALES VARIOS, Y OTROS EQUIPOS, PARA INTERVENIR Y REPARAR LA CONDUCCIÓN EXISTENTE EN TUBERÍA DE 24" TIPO AMERICAN PIPE, LOCALIZADA SOBRE EL RIO YEGUAS SECTOR HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATISTA: JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA

FECHA INFORME: NOVIEMBRE DE 2017.



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -



REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017

OBJETO: EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS Y COMPRA DE MATERIALES VARIOS, Y OTROS EQUIPOS, PARA INTERVENIR Y REPARAR LA CONDUCCIÓN EXISTENTE EN TUBERÍA DE 24" TIPO AMERICAN PIPE, LOCALIZADA SOBRE EL RIO YEGUAS SECTOR HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATISTA: JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA

FECHA INFORME: NOVIEMBRE DE 2017.



ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

RESOLUCIÓN No. 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017 ✓

CONTRATANTE
REPRESENTANTE LEGAL

SOLICITUD ÚNICA DE OFERTA- CONTRATACIÓN
DIRECTA

EMPOCALDAS S.A E.S.P
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
C.C 4.384.840

OBJETO

EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS Y COMPRA DE
MATERIALES VARIOS, Y OTROS EQUIPOS, PARA
INTERVENIR Y REPARAR LA CONDUCCIÓN
EXISTENTE EN TUBERÍA DE 24" TIPO AMERICAN
PIPE, LOCALIZADA SOBRE EL RIO YEGUAS
SECTOR HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO
DE LA DORADA, CALDAS.- ✓

CONTRATISTA
NIT o C.C.
REPRESENTANTE LEGAL
N.I.T, C.C.
MUNICIPIO

JORGE IVÁN SÁNCHEZ ZULUAGA.
10.279.335 ✓
JORGE IVÁN SÁNCHEZ ZULUAGA ✓
10.279.335 ✓
LA DORADA, CALDAS.- ✓


TOTAL COSTO DIRECTO	\$	8.872.100
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$	1.774.420
IMPREVISTOS 5%	\$	443.605
UTILIDAD 5 %	\$	443.605
I.V.A. 19 %	\$	84.285


VALOR TOTAL	\$	11.618.015
ADICIÓN No. 1	\$	1.177.502

PLAZO
RECURSOS
INTERVENTOR
CDP
R.P.
R.P.

QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
PROPIOS
INGENIERO ZONA ORIENTE
001017 DE OCTUBRE 23 DE 2017 ✓
001096 DE OCTUBRE 30 DE 2017 ✓
001146 DE NOVIEMBRE 09 DE 2017 ✓

En la ciudad de Manizales a los Diez y Siete (17) días del mes de Noviembre de 2017, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JORGE IVÁN SÁNCHEZ ZULUAGA, como Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL Según Contrato EMERGENCIA RESOLUCIÓN No. 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
Interventor


JORGE IVÁN SÁNCHEZ ZULUAGA
Contratista

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00323 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA".

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura N°. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00323 del 30 de Octubre del 2017, se declaró la situación de Emergencia en el Municipio de La Dorada, Caldas.

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el Municipio de La Dorada fueron sustentadas mediante oficio No. No. LD-2017-II-00008696 de fecha 30 de octubre del presente año enviado y firmado por el administrador de la seccional de La Dorada, Carlos Arenas Ortiz, se solicita se declare la emergencia debido a que en el sector de la quebrada Yeguas se presentó daño en la tubería de 24" American Pipe de la línea de conducción del acueducto del municipio de la Dorada que pasa por allí proveniente de la planta el llano y por crecientes súbitas de la quebrada lo han golpeado con diferentes materiales (madera, piedras, etc.) Que le ocasionaron ruptura en la estructura del tubo en este sector, generando con ello posibilidades de suspensión total del servicio en cualquier momento a la totalidad de habitantes y usuarios de nuestro servicio en el municipio, por tal razón y a fin de realizar la reparación de la tubería en su estructura; se requiere la utilización de maquinaria, equipos de corte, soldadura y demás materiales solicitados por el señor FERNANDO SANCHEZ ANGULO, necesarios para la reparación"

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio".(Artículo 46).

Que el daño en el acueducto línea de conducción por crecientes súbitas de la quebrada Yeguas, ha golpeado con materiales como madera y piedras etc la tubería 24" American Pipe, fue suficiente para declarar la Emergencia; por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al Municipio de La Dorada.

Que para superar la situación antes anotada, se hizo necesario contratar al ingeniero civil JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA

28 NOV 2017



Gobernación
de CALDAS
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23# 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



SP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

00375



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00323 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA".

Que las cantidades para atender la Emergencia en el municipio de La Dorada, Caldas, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 30 de Octubre del 2017.

Que dicha contratación se ejecutó con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consistió en reparación de la tubería de 24" mediante soldadura aplicada en todo su contorno y luego el dragado y la corrección del cauce del rio yeguas en el municipio de la Dorada.

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2017 No. 001096 de fecha 30 de octubre del 2017 por un valor de \$11.618.015 y No. 1146 de fecha 09 de noviembre del 2017 por un valor de \$1.177.502.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte del Supervisor y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS (\$12.442.214).

A continuación se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

ESPACIO EN BLANCO

28 NOV 2017



Gobernación
de CALDAS
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



RP 015-1



RC 4871-1



SC 4871-1

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00323 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA".

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATACION		MATERIAL		SERVICIO		MANTENIMIENTO		OBRAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1.	ALQUILER DE MAQUINARIA											
	Camioneta con tino para transporte de equipo de soldadura y otros equipos.	Dia	3,00	500,000	0	0	3,16	600,000	0	0	3,16	600,000
	Andarite industrial	Dia	1,00	60,000	0	0	2,00	300,000	0	0	2,00	300,000
	Equipo de soldadura	Dia	1,00	170,000	0	0	2,00	340,000	0	0	2,00	340,000
	Equipos electricos de luz para trabajo de tinacos, Demosky	Dia	1,00	60,000	0	0	2,00	120,000	0	0	2,00	120,000
	Reparacion de motor de camioneta	Horas	32,00	150,000	0	0	32,00	3,760,000	0	0	32,00	3,760,000
	Transporte de materiales, incluye volantes acompañante para unidades al sitio a la vez.	Unidad	2,00	700,000	0	0	2,00	1,400,000	0	0	2,00	1,400,000
	Defensa de tinacos	Dia	1,00	60,000	0	0	2,00	120,000	0	0	2,00	120,000
2.	COMPRA DE MATERIALES											
	Soldadura 6011 x 1/8"	Kgs	5,00	11,000	0	0	30,00	330,000	0	0	30,00	330,000
	Unico para pulidos de 3" para centro y patr	Unid	4,00	12,000	0	0	8,00	96,000	0	0	8,00	96,000
	Unico de Cota Abamas South 33	Bolsa	5,00	13,500	0	0	5,00	67,500	0	0	5,00	67,500
	Unico de 3/2"	Unid	1,00	15,000	0	0	1,00	15,000	0	0	1,00	15,000
	Equipo de Aseno con mango (grsa)	Unid	1,00	6,000	0	0	2,00	12,000	0	0	2,00	12,000
	Camioneta de centro de 20"	Unid	1,00	400,000	0	0	1,00	400,000	0	0	1,00	400,000
	CompuTabla (A.C.P.M.) (Gauss)	Unid	1,00	60,000	0	0	2,00	120,000	0	0	2,00	120,000
	Unico para tinacos para tinacos para tinacos, pintura	Kg	1,00	60,000	0	0	1,00	60,000	0	0	1,00	60,000
	Unico para tinacos para tinacos para tinacos	Unid	1,00	50,000	0	0	2,00	100,000	0	0	2,00	100,000
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COSTO DIRECTO				8.501.500				8.501.500				8.501.500
ADMINISTRACION %			30	1.500.300				1.500.300				1.500.300
IMPUESTOS %			5	425.075				425.075				425.075
UTILIDADES %			5	425.075				425.075				425.075
TOTAL				12.851.150				12.851.150				12.851.150
TOTAL				90.360				90.360				90.360
TOTAL				12.941.510				12.941.510				12.941.510



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS

CONTRATO EMERGENCIA No. 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017
ACTA No. FINAL
FECHA INICIO: 30 DE OCTUBRE 2017
FECHA CIERRE: 31 DE OCTUBRE 2017
FECHA VERIFICACION: 31 DE OCTUBRE 2017
VALOR CONTRATO: \$ 11.618.015
VALOR CONTRATO + ADICION: \$ 12.795.517
VALOR ADICION No. 1: 1.177.502

CONTRATISTA: JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA
SUPERVISOR: ASEL ROJAS RUBIANO



8 NOV 2017

00375



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00323 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA".

EMPOCALDAS A.S. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANEAMIENTOS DE CALDAS ECONOMIA, LA DOYAMA - CALDAS	
CONTRATO EMERGENCIA No: 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017 OBJETO: EMERGENCIA PARA EL ALCALDE DE RETROINICIACION DE OBRAS Y COMPLETACION DE OBRAS DE REPARACION DE MAQUINARIAS Y OTROS DEBERES PARA INTERVENIR, REPARAR LA CONDUCCION DE LA TUBERIA EN "T" TIPO AMERICANA PREEXISTENTE SOBRE EL TRINCHADO DE LA ZONA DE LA DOYAMA, CALDAS.	ACTA No.: FINAL FECHA INICIACION: NOVIEMBRE 03 DE 2017 FECHA CORTES: NOVIEMBRE 27 DE 2017 FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 31 DE 2017 VALOR CONTRATO + ADICION: \$ 32.795.517 VALOR ADICIONAL: 0 FECHA: NOVIEMBRE 21 DE 2017
SUPERVISOR: JORGETHAN SANCHEZ ZUJILANGA SUPERVISOR: ABEL RODAS RUBIANO	

TOTAL	32.462.214	32.795.517	32.795.517
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES	32.462.214	32.412.214	32.412.214
ADICION AL CONTRATO	0	383.303	383.303
TOTAL CONTRACTUAL MAS ADICION	32.462.214	32.795.517	32.795.517

RESUMEN DEL CONTRATO			
Valor del Contrato	32.412.214	32.795.517	32.795.517
Valor Adición	0	383.303	383.303
Valor Acta FINAL	32.412.214	32.412.214	32.412.214
Valor Acta Hs. DI PARCIAL	0	383.303	383.303
SUMA	32.412.214	32.795.517	32.795.517
Saldo del Contrato	0	383.303	383.303
SUMAS IGUALES	32.795.517	32.795.517	32.795.517

RESUMEN ANTICIPO			
Valor Anticipo	0	0	0
Anticipo Valor Acta FINAL	0	0	0
Anticipo Valor Acta Hs. DI PARCIAL	0	0	0
SUMA	0	0	0
Saldo Anticipo	0	0	0
SUMAS IGUALES	0	0	0

SON: DOCE MILLONES CINCOVEINTES CUATRO MIL Y DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$12.462.214.000) INCT.

Abel Rodas
 Nombre: ABEL RODAS RUBIANO
 INGENIERO TONAL
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Jorge
 Nombre: JORGE FERRER SANCHEZ ZUJILANGA
 CONTRATISTA

28 NOV 2017



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX : (+576) 866 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



00375



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00323 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA".

Que en consecuencia de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al señor Jorge Iván Sánchez Zuluaga DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS (\$12.442.214), incluido AIU e IVA.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer al señor JORGE IVÁN SÁNCHEZ ZULUAGA DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS (\$12.442.214), incluido AIU e IVA, previos los descuentos de Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la liberación del saldo restante.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele al señor JORGE IVÁN SÁNCHEZ ZULUAGA, con cédula de ciudadanía No. 10.279.335, la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS (\$12.442.214), incluido AIU e IVA, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales,

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE

FERNANDO HELY MEJA ALVAREZ
Secretario General

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento

28 NOV 2017



Gobernación
de CALDAS

EN LA LUCHA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empoc@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

Jueves



	F-GC-11 Versión 4 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	


# CONTRATO Y AÑO	RESOLUCION 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017 Y RESOLUCION DE PAGO No. 00375 DE NOVIEMBRE 28 DE 2017		
CONTRATISTA	JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA	NIT O CC:	10.279.335

OBJETO DEL CONTRATO:	EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y COMPRA DE MATERIALES PARA INTERVENIR Y REPARAR LA CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN TUBERÍA DE 24" SOBRE EL RIO YEGUAS SECTOR HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-
----------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
4- Paz y salvo FIC.	X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidación.	X	
8- Certificado de obra.		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.	
	
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	FIRMA
Fecha	

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

EL SUSCRITO INSPECTOR DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que una vez revisado el sistema de Información de Reclamaciones Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de La Inspección de Trabajo sede en Dorada, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	28 DE NOVIEMBRE DE 2.017
Nombre y/o Razón social	JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA
Identificación	10.279.335 DE MANIZALES

CERTIFICADO N °. 049
NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

JURISDICCION DEL DESPACHO: LA DORADA - VICTORIA - NORCASIA -SAMANA Y PUERO SALGAR.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de La Dorada, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial o Inspección de Trabajo Municipales, según sea el caso.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos:

CONTRATO N°. 00323 del 30 de Octubre del 2.017
EJECUTADO DESDE: 30 de Octubre de 2.017
FECHA DE FINALIZACION: 17 de Noviembre de 2.017

OBJETO DEL CONTRATO: "Emergencia para el alquiler de retroexcavadora de oruga y compra de materiales varios y otros equipos, para intervenir y reparar la conducción existente en tubería de 24" tipo american pipe, localizada sobre el río yeguas, sector hacienda Guadalupe, en el municipio de La Dorada - Caldas" ..

Entidad Contratante: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de La Dorada, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial o Inspección de Trabajo Municipales, según sea el caso.

Dado en la ciudad de Dorada, Caldas, el día 28 de Noviembre de año 2.017


MARIA NELLY MORALES
Inspector de Trabajo La Dorada

Elaboró: Marleny Q
Verifico y Aprobó: Maria Nelly M.

EL SUSCRITO INSPECTOR DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que una vez revisado el sistema de Información de Reclamaciones Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de La Inspección de Trabajo sede en Dorada, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	28 DE NOVIEMBRE DE 2.017
Nombre y/o Razón social	JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA
Identificación	10.279.335 DE MANIZALES

CERTIFICADO N °. 049
NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

JURISDICCION DEL DESPACHO: LA DORADA - VICTORIA - NORCASIA -SAMANA Y PUERO SALGAR.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de La Dorada, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial o Inspección de Trabajo Municipales, según sea el caso.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos:

CONTRATO N°. 00323 del 30 de Octubre del 2.017
EJECUTADO DESDE: 30 de Octubre de 2.017
FECHA DE FINALIZACION: 17 de Noviembre de 2.017

OBJETO DEL CONTRATO: "Emergencia para el alquiler de retroexcavadora de oruga y compra de materiales varios y otros equipos, para intervenir y reparar la conducción existente en tubería de 24" tipo american pipe, localizada sobre el rio yeguas, sector hacienda Guadalupe, en el municipio de La Dorada - Caldas" ..

Entidad Contratante: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de La Dorada, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial o Inspección de Trabajo Municipales, según sea el caso.

Dado en la ciudad de Dorada, Caldas, el día 28 de Noviembre de año 2.017



MARIA NELLY MORALES
Inspector de Trabajo La Dorada

Elaboró: Marleny Q
Verifico y Aprobó: María Nelly M.

EL SUSCRITO INSPECTOR DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que una vez revisado el sistema de Información de Reclamaciones Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de La Inspección de Trabajo sede en Dorada, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	28 DE NOVIEMBRE DE 2.017
Nombre y/o Razón social	JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA
Identificación	10.279.335 DE MANIZALES

CERTIFICADO N °. 049

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

JURISDICCION DEL DESPACHO: LA DORADA - VICTORIA - NORCASIA –SAMANA Y PUERO SALGAR.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de La Dorada, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial o Inspección de Trabajo Municipales, según sea el caso.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos:

CONTRATO N°. 00323 del 30 de Octubre del 2.017

EJECUTADO DESDE: 30 de Octubre de 2.017

FECHA DE FINALIZACION: 17 de Noviembre de 2.017

OBJETO DEL CONTRATO: "Emergencia para el alquiler de retroexcavadora de oruga y compra de materiales varios y otros equipos, para intervenir y reparar la conducción existente en tubería de 24" tipo american pipe, localizada sobre el rio yeguas, sector hacienda Guadalupe, en el municipio de La Dorada – Caldas"..

Entidad Contratante: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de La Dorada, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial o Inspección de Trabajo Municipales, según sea el caso.

Dado en la ciudad de Dorada, Caldas, el día 28 de Noviembre de año 2.017



Manizales, 18 de diciembre de 2017.

**DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo **JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA** identificado con C.C 10.279.335 de Manizales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Atentamente,



JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA
C. C. No. 10.279.335 de Manizales.

CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999030-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado; en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

REFERENCIA
60293179

FECHA DE EMISIÓN
22 11 2017

FECHA VENCIMIENTO
27 11 2017

Primer Nombre ó Razón Social :
GEOFORAGROS LTDA
Primer Apellido :

Identificación :
800252749

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$92.250,00
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA		
	SUBTOTAL	\$92,250.00
	IVA	
	TOTAL →	\$92,250.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
La impresión de los formatos de recibo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m² (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)60293179(3900)092250(66)20171127

BANCO BANCOLMIA
RECIBO Fecha: 22-11-2017
Cuenta: 29232 - SERVA FIC
Suc: 397 - HUITO SAN CAR
Ciudad: PUERTO SAN CAR
Caj: 002 Suc: 742
Valor Int: \$ 92,250,00
Forma de Pago: Efectivo
Pagador: 000252749
Ref: 60293179

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60293179

Ciudad	Nit o Cedula	800252749	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: GEOFORAGROS LTDA			
CHEQUE No.	CUENTAS	CONCEPTO	VALOR
CANTIDAD DE CHEQUES		EFECTIVO	
		CHEQUE	
		TOTAL	\$92,250.00

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -



CONTRATO EMERGENCIA No: 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017	ACTA No.: FINAL
OBJETO: EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS Y CON DE MATERIALES VARIOS Y OTROS EQUIPOS, PARA INTERVENIR, REPARAR LA CONDUCCION EXISTENTE EN TUBERÍA DE 24", TIPO AMERICAM PIPE, LOCALIZADA SOBRE EL RIO YEGUAS SECTOR HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-	FECHA INICIACION: NOVIEMBRE 03 DE 2017
CONTRATISTA: JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA	VALOR CONTRATO: \$ 11.618.015
	VALOR ADICION No. 1: 1.177.502
	FECHA CORTE: NOVIEMBRE 17 DE 2017
	FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 17 DE 2017
	VALOR CONTRATO + ADICION: \$ 12.795.517
	PLAZO ADICIONAL:
	FECHA: NOVIEMBRE 21 DE 2017
	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	
1.-	ALQUILER DE MAQUINARIA										
	Camioneta con tiro para transporte de equipo de soldadura y otros equipos.	Dia	3,00	190.000	0	0	3,16	600.400,0	3,16	600.400	105,33
	Pulidora Industrial	Dia	1,00	60.000	0	0	2,00	120.000,0	2,00	120.000	200,00
	Equipo de Soldadura	Dia	1,00	170.000	0	0	2,00	340.000,0	2,00	340.000	200,00
	Extención Electrica de Longitud 50 metros	Dia	1,00	60.000	0	0	2,00	120.000,0	2,00	120.000	200,00
	Retroexcavadora de Oruga para trabajos de Dragados, Desvios, y llenos etc.	Horas	32,00	180.000	0	0	32,00	5.760.000,0	32,00	5.760.000	100,00
	Transporte de Retroexcavadora, Incluye vehiculo acompañante para traslado al sitio a intervenir.	Viajes	2,00	700.000	0	0	2,00	1.400.000,0	2,00	1.400.000	100,00
	Diferencial de 1 tonelada	Dia	1,00	60.000	0	0	2,00	120.000,0	2,00	120.000	200,00
2.-	COMPRA DE MATERIALES										
	Soldadura 6011 x 1/8"	Kgs	5,00	11.000	0	0	10,00	110.000,0	10,00	110.000	200,00
	Disco para pulidora de 9" para corte y pulir	Und	4,00	12.000	0	0	8,00	96.000,0	8,00	96.000	200,00
	Rollo de Cinta Aislante Scotch 33	Rollo	5,00	13.500	0	0	5,00	67.500,0	5,00	67.500	100,00
	Varilla lisa de 1/2"	Und	1,00	15.600	0	0	1,00	15.600,0	1,00	15.600	100,00
	Cepillo de Acero con mango (grata)	Und	1,00	6.000	0	0	2,00	12.000,0	2,00	12.000	200,00
	Cinturon de Cierre de 24"	Und	1,00	400.000	0	0	1,00	400.000,0	1,00	400.000	100,00
	Combustible (A.C.P.M, Gasolina)	Gbal	1,00	90.000	0	0	2,00	180.000,0	2,00	180.000	200,00
	Rollo Bolsa plastica	Kilo	1,00	60.000	0	0	1,00	60.000,0	1,00	60.000	100,00
	varnos para careta no. 20 (2 unmsj blanco) (2 unmsj, cemento, yammore Galvanizado	Und	1,00	50.000	0	0	2,00	100.000,0	2,00	100.000	200,00
						0,00		9.501.500		9.501.500	

COSTO DIRECTO	9.501.500
ADMINISTRACION %	1.900.300
IMPREVISTOS %	475.075
UTILIDADES %	475.075
SUMA ANTES IVA	12.351.950
I. V. A. %	90.264
TOTAL	12.442.214

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -



CONTRATO EMERGENCIA No: 00323 DE OCTUBRE 30 DE 2017	ACTA No.: FINAL	FECHA CORTE: NOVIEMBRE 17 DE 2017
OBJETO: EMERGENCIA PARA EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS Y CON	FECHA INICIACIÓN: NOVIEMBRE 03 DE 2017	FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 17 DE 2017
DE MATERIALES VARIOS Y OTROS EQUIPOS, PARA INTERVENIR, REPARAR LA CONDUCC	VALOR CONTRATO: \$ 11.618.015	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 12.795.517
EXISTENTE EN TUBERÍA DE 24", TIPO AMERICAM PIPE, LOCALIZADA SOBRE EL RIO YEGUAS	VALOR ADICION No. 1: 1.177.502	PLAZO ADICIONAL: 0
SECTOR HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: NOVIEMBRE 21 DE 2017
CONTRATISTA: JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA		

TOTAL	12.442.214
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES	12.442.214
AMORTIZACION ANTICIPO %	0
TOTAL CONTRACTUAL MAS ADICION	12.442.214

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS (\$12.442.214,00) MCTE.

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	11.618.015
Valor Adición No. 01	1.177.502
Valor Acta FINAL	12.442.214
Valor Acta No. 01 PARCIAL	0
SUMA	12.442.214
Saldo del Contrato	353.303
SUMAS IGUALES	12.795.517

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo	0
Amortización Valor Acta FINAL	0
Amortización Valor Acta	0
SUMA	0
Saldo Anticipo	0
SUMAS IGUALES	0

Nombre: JORGE IVAN SANCHEZ ZULUAGA.
CONTRATISTA

Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.