

 F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA
---	--

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 020 DE 2020	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIIU e IVA)	\$7.824.000
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	\$0
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$7.824.000
CDP (#, rubro y fecha)	00829 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (3)	\$0
RP (#, rubro y fecha)	00913 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (4)	\$7.823.420
				6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	\$580

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN PLANTA HOJAS ANCHAS SECTOR EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o (Personas jurídicas).	Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02	✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		✓	
3- Pagos al FIC		✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.		✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		✓	
7- Informe de interventoría y certificado, Formato F-GC-20		✓	
8- Ensayos de densidad.		NA	
9- Diseño de Mezclas.		NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		✓	
12- Actas de visita de acomelidas. Formato F-AC-51		NA	
13- Actas de finalización de obras de acomelidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		✓	
15- Acta parcial o final del contrato.		✓	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		✓
Acta parcial o final del contrato.		
Informe de interventoría y certificado, Formato F-GC-20		
Distribución por centro de costos, Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o (Personas jurídicas)	Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02	
Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70-55618386-7	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

PATTY.
 14-12-2020
 10:39

JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO

CC 15.902.864

T.P 26804-T


**EL CONTADOR DE LA EMPRESA
ESTACION DE SERVICIO EL EDEN Y CIA SAS
NIT 810.004.048-1**

Que la empresa HERNANDO ANTONIO VALLEJO, con Nit 4.413.512-7, se encuentra a PAZ Y SALVO, en los aportes a la seguridad social y parafiscales.

En cuanto a la veracidad oportuna de los mismos.

Firmado en Chinchiná - Caldas, a los catorce (14) días del mes de Diciembre (12) de dos mil diecinueve 2020.


Atentamente;



JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO
Contador Público Titulado
T.P. 26804-T - T J.C. Contadores

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B E 3 A A E 1 7 5 7 E F E U A U

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Diciembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



26804-T

JOHN JAIRO
GIRALDO NARIÑO
C.C. 15902864

RES. INSCRIPCIÓN 753 DEL 05/04/1990
FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PENA
DIRECTOR GENERAL

257582

34419



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

26804-T

JOHN JAIRO
GIRALDO NARIÑO
C.G. 151902-864
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 158-T FEB 15-70-98
UNIVERSIDAD FINEDENA



Firma: *[Signature]*

26804-15

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 15.902.864
GIRALDO NARIÑO

APELLIDOS
JOHN JAIRO

NOMBRES


[Signature]

FIRMA



[Signature]

Esta tarjeta es el único documento que acredita al
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos su atención en esta tarjeta emitida por
el Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.




FECHA DE NACIMIENTO 07 JUN-1960
CHINCHINA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUL-1979 CHINCHINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL BIANCHI TORRES



A-0033400-00050723-M-0015902864-20051008 000410964A | 4820002721

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-9846580	01	No	No	No	17	174	Fijo	O CAMPO GIRALDO LUIS JAIR	\$877.803
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	Fijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID	\$877.803

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	F e c h a	D A D A S	T T V	F e c h a	V V S	F e c h a	F e c h a	L M A	F e c h a	F e c h a	V A C	F e c h a	V C T	F e c h a	I R L	F e c h a	F e c h a	
																				I G E
CC - 9846580																				
CC - 9846580																				
CC - 1054996263																				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9846580	PORVENIR	27	\$790.023	0.1600000	\$126.500	\$0	\$0	\$126.500	\$0	\$0	\$0
CC - 9846580	PORVENIR	3	\$87.781	0.1600000	\$14.100	\$0	\$0	\$14.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES	
														Tarifa	Cot Obl
CC - 9846580	SALUD TOTAL	27	\$790.023	0.0400000	\$31.700	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$790.023	17	0.0696000	\$55.000
CC - 9846580	SALUD TOTAL	3	\$87.781	0.0400000	\$3.600	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$87.781	17	0.0000000	\$0
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	17	0.0696000	\$61.100

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-9846580	CCF DE CALDAS	27	\$790.023	0.0400000	\$31.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9846580	CCF DE CALDAS	3	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 11

ADMINISTRADO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADO	2	\$281.100	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$281.100
ADMINISTRADO	2	\$281.100	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$281.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR NETO APORTES DE COT	VLR INTERESES COT OBL	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLICIA OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	2	\$70.50	\$70.50	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$70.50	\$0	\$70.50
SALUD	2	\$70.50	\$70.50	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$70.50	\$0	\$70.50

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR INCAPACIDAD DES	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLICIA OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	2	\$116.100	\$0	\$0	0	0	\$0	\$116.100	0	\$0	\$0	\$116.100
ADMINISTRADORA	2	\$116.100	\$0	\$0	0	0	\$0	\$116.100	0	\$0	\$0	\$116.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	\$66.900	0	\$0	\$66.900
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$70.500
PENSIONES	1	\$281.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$116.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$56.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$534.600



)

)

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2020-12-07 Fecha límite de pago: 2020-12-08 Fecha de pago: 2020-11-27 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2020-11 Período salud: 2020-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 19276129	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS	SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$202.100	\$202.100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$112.500	\$112.500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$314.600	\$314.600		

Imprimir

Descargar Resumen

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2020-12-07 Fecha límite de pago: 2020-12-03 Fecha de pago: 2020-12-01 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2020-11 Período salud: 2020-12 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 19298660	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$281.100	\$281.100	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión			2	\$0	\$0	\$0	\$281.100	\$281.100	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$0	\$70.500	\$70.500	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud			2	\$0	\$0	\$0	\$70.500	\$70.500	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$116.100	\$116.100	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL			2	\$0	\$0	\$0	\$116.100	\$116.100	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$66.900	\$66.900	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF			2	\$0	\$0	\$0	\$66.900	\$66.900	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$534.600	\$534.600	

[Imprimir](#)

[Descargar Resumen](#)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 7 No. 6 - 27
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	claudi3032@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	020
Número Contrato de Obra	020
Nombre Obra	REPARACION MARMATO
Fecha Inicio Obra	27/11/2020.
Fecha Terminación Obra	30/11/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	MARMATO
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$7,824,000.00
Costo Total Mano de Obra	\$7,824,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$43,890.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$43,890.00
Total Pagado	\$43,890.00
Valor del Pago	\$43,890.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68287725
Fecha de Creación	02/12/2020 12:15:42 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA

Número de Confirmación/CUS
Estado de la Transacción

818900869
APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.



HERNANDO ANTONIO VALLEJO
HERRERA
NIT 4.413.512-7
CR 10 2 13
Tel: (036) 3116183675
Chinchiná - Colombia
claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-18

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL
NIT 890.803.239-9 Teléfono (036) 8867080
Dirección CR 23 75 82 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 11/12/2020, 10:43
Expedición 11/12/2020, 10:43
Vencimiento 11/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO REPARACION DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION PLANTA HOJAS ANCHA SECTOR EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS	1.00	5,974,357.00	5,974,357.00
2	ADMINISTRACION	1.00	1,194,871.00	1,194,871.00
3	IMPREVISTOS	1.00	298,718.00	298,718.00
4	UTILIDADES	1.00	298,718.00	355,474.42

Elaborada y emitida electrónicamente por Sijgo S.A.S NIT 830.048.145-8

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos veintitres mil cuatrocientos veinte pesos m/cte con 0.42

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 7,823,420.42
Crédito plus (CCD+)

Total Bruto	7,766,664.00
IVA 19%	56,756.42
Total a Pagar	7,823,420.42

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764002437664 aprobado en 20200818 prefijo FE desde el número 1 al 150 Vigencia:


Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 96727a3127099ee4ac2171fc5630b19a4b03aa8b135820ed592fad8a9341d6e061059fc287a25c2c417a4fb99aaa0077

HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT: 4.413.512
 NOMINA DEL 27 NOVIEMBRE AL 30 DEL 2020

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal			BASE SUELDO	Dias DIAS TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud 8,5%	Pensión 4,0%	12,00%	4,00%	NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS	CARGO											
1	5846550	LUIS JAIRO	OCAMPO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 877.803	4	117.040	13.714	130.754	-	4.682	-	4.682	121.391	Luis Jairo Ocampo @.
2	1054996263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 877.803	4	117.040	13.714	130.754	-	4.682	-	4.682	121.391	Juan David Vallejo
		TOTAL			1.755.606	8	234.080	27.428	261.509	-	9.363	-	9.363	242.782	

Hernando Antonio Vallejo

 HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT: 4.413.512
 EMPLEADOR

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01 y Final	Fecha del informe	NOVIEMBRE 30 de 2020	Acta parcial		Acta final	X
----------------	------------	-------------------	----------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	Acto 020 de 2020
Objeto:	REPARACIÓN DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN PLANTA HOJAS ANCHAS SECTOR EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	18 de Noviembre de 2020
Plazo de ejecución:	20 días calendario
Valor inicial:	7.824.000
Fecha de iniciación:	27 de noviembre de 2020
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	16 de diciembre de 2020
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
MARMATO	ACUEDUCTO	0.084

1.3. Avance en tiempo

Avance en tiempo plazo de ejecución:	20 DÍAS
Tiempo total transcurrido:	7 DÍAS



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



ROTURA DE TUBERÍA POR DESLIZAMIENTO




CARGUE Y TRANSPORTE DE TUBERIA AL SITIO





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



INSTALACIÓN DE TUBERÍA D EPOLIETILENO DE 6" 84 METROS




INSTALACIÓN DE TUBERÍA D EPOLIETILENO DE 6" 84 METROS



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



INSTALACIÓN DE TUBERÍA D EPOLIETILENO DE 6" 84 METROS

1.4. Problemáticas con la obra: No se presentó problemática en la obra, se realizaron las obras acorde a lo presupuestado.

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	7.284.000
Inversión ejecutada en el periodo:	7.823.420
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	100%
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra): NO APLICA PARA MONTOS INFERIORES A LOS 10 SMMLV

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
PERSONAL DE LA OBRA	X	X	X	X	X



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
30 de Noviembre de 2020								
Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								


6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
 - 7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoria		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL		

		Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada		Indígenas			
		Negritudes			
		Madres cabeza de familia			
		Personal con limitaciones físicas			
TOTALES					

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA: Esta reparación beneficia a los usuarios del municipio de Marmato.

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR





F-GF-32
Versión 2
Julio 2019

GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

Acto 020 de 2020

Acta N°

01 y Final

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14143	MARMATO GASTOS COMPARTIDOS

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	7.766.664	56.756	7.823.420

TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

7.766.664

56.756

7.823.420

Fecha de presentación

Noviembre 30 de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:	ACTO 026 DE 2020	ACTAS:	01 de REGISTRO FINAL	FECHA OBRTE:	NOVIEMBRE 30 DE 2020	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO
OBJETO CONTRATO:	REPARACIÓN DE TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE AGUAS BECTOR EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS	FECHA INICIACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA VENCIMIENTO:	NOVIEMBRE 21 DE 2020	
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICION:		
		SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	FECHA:	NOVIEMBRE 30 DE 2020	100%

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATUAL			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	% DE OBR	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% EJECUT.	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUT.
1	PREDOMINANTE											
2	Localización y replanteo	m ²	84,00	4,000	336.000	4,29%	84,00	336.000	100%	84,00	336.000	100%
3	EXCAVACION											
4	En material común de 0 a 2m	m ³	22,00	18,000	396.000	5,06%	22,32	401.760	101%	22,32	401.760	101%
5	Dispersión de material sobrante	m ³	8,00	10,000	80.000	1,01%	1,08	10.900	14%	1,08	10.900	14%
6	ESTRUCTURAS ACEDUCADO											
7	Instalación de tubería de polietileno de 6" PN 16	m ²	84,00	30,000	2.520.000	32,12%	84,00	2.520.000	100%	84,00	2.520.000	100%
8	Corte de portaflanche y rempuñador a tubería existente en polietileno	Un	1,00	850,000	850.000	10,86%	1,00	850.000	100%	1,00	850.000	100%
9	Instalación de portaflanche de 6" PN 16	Un	1,00	200,000	200.000	2,53%	1,00	200.000	100%	1,00	200.000	100%
10	Empalme a tubería existente PVC	Un	1,00	850,000	850.000	10,86%	1,00	850.000	100%	1,00	850.000	100%
11	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" galvanizado de 1,5 m c/u de largo y alambre galvanizado	Un	1,00	400,000	400.000	5,11%	1,00	400.000	100%	1,00	400.000	100%
12	TIENDAS											
13	lleno compactado con material de la obra	m ³	16,00	12,000	192.000	2,45%	11,24	254.760	133%	11,24	254.760	133%
14	Sobre esarroc de tubería y accesorios al hombre	Un	1,00	500,000	500.000	6,39%	1,00	500.000	100%	1,00	500.000	100%
15	Transporte de tubería desde Chibolón Marmato sector el Vergel	Un	1,00	1.000,000	1.000.000	12,78%	1,00	1.000.000	100%	1,00	1.000.000	100%
16	Vehículo para transporte de personal al sitio	cta	2,00	250,000	500.000	6,39%	2,00	500.000	100%	2,00	500.000	100%
COSTO TOTAL					7.824.000			7.823.420			7.823.420	
TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01 Y FINAL					5.974.800			5.974.387			5.974.387	

ADMINISTRACION	20%	1.194.960	1.194.871	1.194.871
IMPREVISTOS	5%	206.740	206.719	206.719
UTILIDAD	5%	206.740	206.719	206.719
IVA SOBRE UTILIDAD	10%	56.761	56.756	56.756
TOTAL ACTA No 01 Y FINAL		7.824.000	7.823.420	7.823.420

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato
Valor Acta No. 01 Y FINAL
Saldo No ejecutado Contrato
SUMAS IGUALES

7.824.000	7.823.420
7.824.000	7.824.000

Vc. Soc. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
ING. ZONA OCCIDENTE
INTERVENTORIA

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista

MEMORIAS DE CANTIDADES ACTO 020 DE 2020 REPARACIÓN DE TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN PLANTA HOJAS ANCHAS SECTOR EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS

Item:	2	Localización y replanteo			Unidad:	ML
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud				
		84,00		84,00	84,00	
TOTAL PRE-ACTA					84,00	

Item:	4	En material común de 0 a 2m			Unidad:	M2
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho			
		79,70	0,40	0,70	22,32	Excavación promedio
					22,32	Menos cantidad de mas
					22,32	
TOTAL PRE-ACTA					22,32	

Item:	5	Dispersión de material sobrante			Unidad:	ML
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud				
		78,00	0,01		1,09	
TOTAL PRE-ACTA					1,09	

Item:	7	Instalación de tubería de polietileno de 6" FN 15			Unidad:	ML
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud				
		84,00		84,00	84,00	
TOTAL PRE-ACTA					84,00	

Item:	8	Corte de portaflanche y termofusión a tubería existente en polietileno			Unidad:	M3
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00	

Item:	9	Instalación de portaflanche de 8" PN 16			Unidad:	LN
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00	

Item:	10	Empalme a tubería existente PVC			Unidad:	LN
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00	

Item:	11	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metálicos de 1,5 m c/u de largo y alambre galvanizado			Unidad:	LN
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00	

Item:	13	Lleno compactado con material de la obra			Unidad:	M3
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
				22,32	22,32	Excavaciones
				-1,09	21,23	Menos dispersión sobrantes
TOTAL PRE-ACTA					21,23	

Item:	14	Sobre acarreo de tubería y accesorios al hombro			Unidad:	GI
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00	

Item:	15	Transporte de tubería desde Chinchina Marmato sector el Verjel			Unidad:	Un
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00	

Item:	16	Vehículo para transporte de personal al sitio			Unidad:	Día
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	día 1
		1,00		1,00	2,00	día 2
				0,00	2,00	
				0,00	2,00	
TOTAL PRE-ACTA					2,00	




ACTA No 1 RECIBO FINAL


CONTRATO N°: ACTO 020 DE 2020
 MODALIDAD DE: DIRECTA
 CONTRATACION: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 CONTRATANTE: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL:
 OBJETO: REPARACIÓN DE TUBERIA POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN PLANTA HOJAS ANCHAS SECTOR EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS
 CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 MUNICIPIO: MARMATO CALDAS
 COSTO DIRECTO: \$ 5.974.800
 Administración 20%: \$ 1.194.960
 Imprevistos 5 %: \$ 298.740
 Utilidad 5 %: \$ 298.740
 Iva sobre utilidades 19%: \$ 56.761
 TOTAL: \$ 7.824.000
 RECURSOS: PROPIOS
 SUPERVISOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

En la ciudad de Marmato a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2020, se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ Ingeniero de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del acto No 020 de 2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	ml	84,00	\$ 4.000	\$ 336.000
3	EXCAVACIÓN				
4	En material común de 0 a 2m	m3	22,32	\$ 18.000	\$ 401.760
5	Dispersión de material sobrante	m3	1,09	\$ 10.000	\$ 10.900
6	ESTRUCTURAS/ACUEDUCTO				
7	Instalación de tubería de polietileno de 6" PN 16	ml	84,00	\$ 30.000	\$ 2.520.000
8	Corte de portaflanche y termofusión a tubería existente en polietileno	Un	1,00	\$ 850.000	\$ 850.000
9	Instalación de portaflanche de 6" PN 16	Un	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000
10	Empalme a tubería existente PVC	Un	1,00	\$ 850.000	\$ 850.000
11	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metálicos de 1,5 m c/u de largo y alambre galvanizado	Un	1,00	\$ 400.000	\$ 400.000
12	LLENOS				
13	Lleno compactado con material de la obra	m3	21,23	\$ 12.000	\$ 254.760
14	Sobre acarreo de tubería y accesorios al hombro	gl	1,00	\$ 500.000	\$ 500.000
15	Transporte de tubería desde Chinchiná Marmato sector el Vergel	Un	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
16	Vehículo para transporte de personal al sitio	Día	2,00	\$ 250.000	\$ 500.000
COSTO DIRECTO					\$ 5.974.367
ADMINISTRACION 20%					\$ 1.194.871
IMPREVISTO 5%					\$ 298.718
UTILIDAD 5%					\$ 298.718
IVA SOBRE UTILIDAD DEL 19%					\$ 56.756
VALOR					\$ 7.823.420

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


 LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Ingeniero Zona Occidente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


 HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 Contratista



Carrera 23 # 75- 82, Menzales, Caldas
 PBX: (+576) 886 7090
 NIT: 890.803.239-9
 empoc@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co

