

Neira-Caldas, 01 de Enero 2023

Señores:
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Ingeniero:
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Departamento Operación y Mantenimiento

Referencia: Solicitud Declaratoria de Emergencia Acueducto Conducción 6"

En atención al asunto de la referencia, de manera atenta nos permitimos informar que en el municipio de Neira en la vereda Partida de la Mesa sector Berlín- La Floresta, se presentó inestabilidad del terreno por las fuertes lluvias que se han venido presentando, lo cual origino deslizamiento del terreno con caída de árboles afectando un tramo de la red de aducción asbesto cemento de 6", evidenciando que la tubería colapso y no permite la conducción del agua de esta tubería, a la planta de tratamiento, se estima que se deben reemplazar 24 metros de tubería.

Por lo anterior se requiere sea atendida la emergencia presentada y se pueda disponer de recursos para la reposición del tramo afectado de la red de conducción asbesto cemento de 6", por tubería de Polietileno de 6"

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SITIO DONDE OCURRIO LA EMERGENCA



Atentamente,


OSCAR OBANDO LÓPEZ
Administrador Seccional Neira



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: NEIRA Fecha del informe: 01-01-2023

EVENTO: POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA NOCHE DEL 31 DE DICIEMBRE-2022 EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLIN- LA FLORESTA, SE PRESENTO DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, CON CAIDA DE ARBOLES. LO QUE ORIGINO COLAPSO DE UN TRAMO DE LA TUBERIA DE LA RED DE CONDUCCION ASBESTO CEMENTO DE 6".

FECHA: 01-01-2023 HORA: 00:20

COMPONENTE AFECTADO: CONDUCCION DEL ACUEDUCTO BERLIN- LA FLORESTA

DESCRIPCION DEL DAÑO: SE PRESENTÓ RUPTURA TUBERIA RED DE CONDUCCION ASBESTO CEMENTO DE 6", SECTOR BERLIN- LA FLORESTA, EVIDENCIANDO QUE LA TUBERIA COLAPSO EN UN TRAMO ALREDEDOR DE 24 METROS, SE PRESENTA INESTABILIDAD DEL TERRENO.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: SE PRESENTA RUPTURA DEL TUBO ASBESTO CEMENTO DE 6" DE LA RED CONDUCCION LO QUE NO HA PERMITIDO LA LLEGADA DE AGUA DE ESTA TUBERIA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA: REEMPLAZAR LA TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERIA DE POLIETILENO DE 6"

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 3 DIAS

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: VIA PRINCIPAL CARRETERA DESTAPADA A LA VEREDA PARTIDA DE LA MEZA SECTOR BERLIN- LA FLORESTA Y CAMINO SIN ACCESO A VEHICULO APROXIMADAMENTE 300 METROS A PIE POR PENDIENTE.



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



OSCAR OBANDO LOPEZ
Nombre del Administrador

Firma