



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

MEMORANDO

1500-2022-II-00001872

Manizales, 6 de Mayo de 2022


PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA BEALCAZAR

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de Belalcazar, donde manifiesta que el día 6 de mayo del 2022, se presentó daño en la red de distribución del acueducto regional de occidente entre San José y Belalcazar, vereda la habana parte alta, al costado de la vía principal, red de polietileno de 6", por lo que tuvo que ser suspendido el servicio de agua, afectando los usuarios de la habana, san isidro y cuatro barrios del municipio de Belalcazar, se debe hacer termo fusión

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en la seccional de Belalcazar.

Atentamente
Reservado_Para_Firma/Mecánica
SERGIO HUMBERTO LÓPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

	F-AC-46 Versión 2 Enero 2018	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: BELALCAZAR Fecha del informe: 06 mayo 2022

EVENTO: solicitud declaratoria de emergencia por daño en la red de distribución regional de occidente de San José Belalcazar, vereda la habana parte alta.

FECHA: 06 mayo 2020 HORA: 6:00 am

COMPONENTE AFECTADO: afectando los usuarios de la habana, san isidro, y cuatro barrios del municipio de Belalcazar

DESCRIPCION DEL DAÑO:

Se presentó daño en la red de distribución del acueducto regional de occidente entre San José y Belalcazar, vereda la habana parte alta, al costado de la vía principal, ruptura del tubo de polietileno de 6".

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Se pierde la continuidad del servicio de acueducto a los suscriptores de la vereda la habana, san isidro y los cuatro barrios del municipio de Belalcazar, adicional se puede generar derrumbe de ladera, socavón del terreno.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____
Recursos Técnicos: _____
Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: trabajadores de mantenimiento, experto termofusión.
Recursos Técnicos: máquina de termofusión, palas, palines, picas, llaves, bridas.
Recursos económicos: \$3.000.000 (Tres millones de pesos m/te.).

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION:

Un día

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

Es de fácil acceso, está sobre la vía departamental entre San José y Belalcazar, en la vereda la habana parte alta.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:

MEMORANDO

1005-2022-II-00001875

Belalcázar, 6 de Mayo de 2022

PARA: Ing. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. De Operación y Mantenimiento

DE: BELALCAZAR

ASUNTO: Solicitud declaratoria de emergencia por daño red de distribución del acueducto regional de occidente San José a Belalcazar sector la habana parte alta.

En horas de la mañana 06 de mayo 2022, se presentó daño en la red de distribución del acueducto regional de occidente entre San José y Belalcazar, vereda la habana parte alta, al costado de la vía principal, red de polietileno de 6", Por lo que tuvo que ser suspendido el servicio de agua, afectando los usuarios de la habana, san isidro, y cuatro barrios del municipio de Belalcazar; se debe hacer termofusión.

Atentamente,



JOSE FABIO ALARCÓN SALAZAR
Administrador

Anexo:


Copia:

Proyectó: Gloria Amparo Montes Palacio

Empocaldas S.A E.S.P

Reparación por emergencia en tubería de polietileno en la vereda la Habana en el municipio de Belalcazar Caldas

ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Empalmes a polietileno en tubería de 6" incluye empaques tornillos y brida loca	Un	1,00	1.459.739	1.459.739
2	Suministro y termo fusión de portaflanche de 6"	Un	2,00	496.417	992.834
3	Transporte de tubería para arreglo y maquinaria	viaje	1,00	300.000	300.000
COSTO TOTAL					2.752.573
COSTO DIRECTO					2.039.698
ADMINISTRACION					489.528
IMPREVISTOS					101.985
UTILIDADES					101.985
IVA SOBRE UTILIDAD					19.377
COSTO TOTAL					2.752.573


SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
JEFE DEPTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO