

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT. 890.803.239-9



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO 00060

EXPEDICION DEL CDP: 2021/01/01
SECCIONAL MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO
OBJETO: ATENCION DE EMERGENCIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2021 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2202059811	ATENCIÓN A EMERGENCIAS	200,000,000
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		200,000,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion Presupuesto

Salamina, Enero 04 de 2020

Ingeniero

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ASUNTO: Solicitud declaratoria de emergencia


En el Municipio de Salamina se presenta una fuga en el sector hipódromo Ubicado en la carrera 9 con calle 8 esquina, el cual es atendido inmediatamente por trabajadores de mantenimiento, en compañía de la Administradora de la seccional, en el que se evidencia una fuga en la red principal en tubería de polietileno de 6", la cual se encuentra termofusionada, por tal motivo se solicita se realice DECLARATORIA DE EMERGENCIA para subsanar dicho daño ya que la Empresa no cuenta con equipos de termofusión.

Por otra parte debido a esta fuga el sistema de acueducto se encuentra descompensado, y se está viendo afectado la prestación eficiente del servicio.

Presupuesto: Un Millon quinientos mil pesos m/cte (\$1.500.000)

Cordialmente


CLAUDIA JANNETH OLARTE GÓMEZ
Administradora Seccional Salamina
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Cel 3217576489
Claudia.olarte@empocaldas.com.co

	F-AC-46 Versión 2 Enero 2018	SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: SALAMINA Fecha del informe: ENERO 04 DE 2020

EVENTO: FUGA EN TUBERIA DE POLIETILENO DE 6"

FECHA: 04 DE ENERO DE 2021 HORA: 8:00 a.m

COMPONENTE AFECTADO: TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO Y SECTOR HIPODROMO DEL MUNICIPIO DE SALAMINA

DESCRIPCION DEL DAÑO: Se presenta fuga en tubería de polietileno de 6 pulgada (silleta)

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

SISTEMA DE ACUEDUCTO DESCOMPENSADO, AFECTANDO LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: CONTRATISTA PARA TERMOFUSION

Recursos Técnicos: EQUIPO DE TERMOFUSIÓN

Recursos económicos: \$1.500.000

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 1 DIA

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: VIA PEATONAL

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:

CLAUDIA JANNETH OLARTE GÓMEZ

ADMINISTRADOR
SECCIONAL SALAMINA

Claudia Janneth Olarte

FIRMA



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO


INFORME DE EMERGENCIAS

ANEXO No. 01

REPORTE FOTOGRAFICO DE DAÑO



EMPOCALDAS A.S. E.SP.						
Reparación por emergencia Tubería polietileno sector el hipódromo ubicado en la carrera 9 con calle 8 esquina en el municipio de Salamina						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CONTRACTUAL		
				VR.UNITARIO	VR. TOTAL	
1	PRELIMINARES					
2	Reparación por termo fusión de Tubería de acometida de 20mm a Tubería de polietileno de 6"	Gl	1.00	1.250.000	1.000.000	
3	Vehículo para transporte de trabajadores y maquin	Día	100	250.000	500.000	
	Total Obra				1.500.000	
	TOTAL COSTO DIRECTO				1.145.475	
	ADMINISTRACIÓN			20%	229.095	
	IMPREVISTOS			5%	57.274	
	UTILIDAD			5%	57.274	
	IVA sobre utilidad			19%	10.882	
	COSTO TOTAL OBRAS				1.500.000	



SERGIO HUMBERTO LOPEZ PROAÑOS
JEFE DEPTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO