

CONSORCIO PORVENIR
NIT. 901.557.675-0

Manizales, 18 de Febrero de 2022

Ingenieros:

JOHANN MANUEL SABOGAL R.
Ingeniero de Zona
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Referencia: Solicitud suspensión contrato 068 de 2022

Cordial saludo ingeniero, por medio de la presente solicito atentamente la suspensión temporal del contrato No 068 de 2022, "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA EN LAS VEREDAS SANTANA, CAMBIA Y BANDERAS Y DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN LA VEREDA PORVENIR (GRUPO 3) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS "., celebrado entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y CONSORCIO PORVENIR", teniendo en cuenta los siguientes motivos:

- El pasado 02 de febrero se firmó el acta de inicio del contrato en referencia, con un plazo de 60 días calendario, sin embargo, a la fecha no se ha logrado dar inicio a las actividades del contrato, ya que se realizó la visita de inspección en terreno a todas las veredas, pero ha sido imposible tener los permisos pertinentes en cada una de las zonas. Hemos contactado a las personas involucradas pero por diferentes motivos expuestos en informe enviado no hemos podido concretar estas reuniones y permisos de la comunidad para el inicio de las labores.

CONSORCIO PORVENIR
NIT. 901.557.675-0

Por estos motivos, solicito de la posibilidad de hacer una suspensión del contrato hasta tanto no se tengan la totalidad de los permisos, y poder dar fecha de inicio cuando se puedan iniciar actividades.

Gracias por su atención,

Cordialmente,



RICARDO ALFREDO OSPINA LOPEZ
C.C. No. 75.091.899 de Manizales
Representante legal
CONSORCIO PORVENIR
Tel: 3147460599

ACTA DE SUSPENSION DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO 068 DE 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA EN LAS VEREDAS SANTANA, CAMBIA Y BANDERAS Y DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN LA VEREDA PORVENIR (GRUPO 3) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO	RISARALDA Y VITERBO CALDAS

En la ciudad de Manizales, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2022, se reunieron el Doctor **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. y el Ingeniero **RICARDO ALFREDO OSPINA LOPEZ**, Representante legal de CONSORCIO PORVENIR, Contratista, con el fin de convenir la suspensión del contrato 068 de 2022, que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA EN LAS VEREDAS SANTANA, CAMBIA Y BANDERAS Y DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN LA VEREDA PORVENIR (GRUPO 3) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- A la fecha no se ha logrado dar inicio a las actividades del contrato, ya que se realizó la visita de inspección en terreno a todas las veredas, pero ha sido imposible tener los permisos pertinentes en cada una de las zonas. Hemos contactado a las personas involucradas, pero por diferentes motivos no se ha podido concretar estas reuniones y permisos de la comunidad para dar inicio de las labores.

Por lo anterior, siendo una justificación clara, las partes han decidido realizar la suspensión N. 01 de las obras del contrato 068 de 2022, desde la fecha de la presente acta y hasta tanto las causas de la presente no sean superadas y verificadas por la supervisión del contrato y se logre continuar la ejecución de actividades.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas existentes.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

RICARDO ALFREDO OSPINA
R.L CONSORCIO PORVENIR
Contratista

JOHANN MANUEL SABOGAL
Ingeniero zona
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Vo Bø **Robinson Ramirez Hernández**
jefe departamento planeación y proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P