



empocaldas

Gobierno de
CALDAS

f X @Empocaldas @empocaldas_oficial
empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

ACTA DE SUSPENSION 01

AUTO DE EMERGENCIA	AUTO #012 DE 2024
CONTRATISTA C.C.	GUSTAVO GIRALDO LOAIZA 10.278.347 De Manizales
OBJETO	REPARACIÓN POR EMERGENCIA DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO GUADUAS –ARMA SECTOR VEREDA CACIQUILLOS Y REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SECTOR CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 5 DE ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.
VALOR	\$49.318.456 INCLUIDO IVA
RECURSOS	PROPIOS.
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL AUTO.
TERMINACION INICIAL	16 DE JUNIO DE 2024
CDPS	2024330

En la ciudad de Manizales, Caldas, a los once (11) días del mes de Junio de 2024, se reunió el ingeniero JAIME MALDONADO MORA, supervisor de la zona centro – norte, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el Ing. GUSTAVO GIRALDO LOAIZA, en condición de contratista, con el fin de suspender el contrato Auto de Emergencia #012 de 2024.

Lo anterior, debido a que, se debe profundizar más el nivel de excavación para poder este nuevo alcantarillado recibir otras aguas servidas, igualmente esta mayor profundidad trae consigo la búsqueda de herramientas y equipos específicos por parte del contratista. El tiempo de suspensión será de 30 días calendario contados a partir de la fecha actual.

Ing. JAIME MALDONADO MORA
Supervisor Obra - Empocaldas S.A. E.S.P.

Ing. GUSTAVO GIRALDO LOAIZA
CONTRATISTA DE OBRA



f Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, Junio 11 de 2024

Ingeniero
CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO.
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

REFERENCIA: SUSPENSION 01 A LAS OBRAS DEL AUTO DE EMERGENCIA 012 DE 2024 REPARACIÓN POR EMERGENCIA DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO GUADUAS –ARMA SECTOR VEREDA CACIQUILLOS Y REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SECTOR CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 5 DE ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.


ASUNTO: Presentación de Suspensión al Auto de Emergencia #012 de 2024.


La supervisión de Empocaldas S.A.E.S.P al revisar el desarrollo del contrato – Auto de Emergencia 012 de 2024 ha identificado necesidad de Suspender las actividades de ejecución del mismo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:



- Por parte de la entidad contratante se solicito la profundización de la tubería a instalar en 2 metros más.
- La realización de las excavaciones se han vuelto lentas por la mayor profundidad y el inicio en el mes de junio de temporada de lluvias.
- Por ser un tramo vial tan angosto las tuberías de acueducto y alcantarillado van casi que pegadas y en varias ocasiones se ha desempatado el tubo del agua, generándose inundaciones de sectores y volver a realizar actividades de sobre excavado y retiro de agua de las zanjas.

Por lo anterior y con el fin de cumplir el objeto contractual del Auto de Emergencia 012 de 2024 se hace necesario suspender la ejecución del contrato y permitirle al contratista la búsqueda de herramienta, materiales y equipos aptas para el trabajo en dichas profundidades. Esta suspensión sería por 30 días calendario, contados desde la firma de dicha acta y hasta el 10 de Julio.

Cordialmente,


JAIME MALDONADO MORA
INGENIERO DE ZONA
EMPOCALDAS SA ESP


ING. GUSTAVO GIRALDO LOAIZA
CONTRATISTA DE LA OBRA DEL AUTO #012/2024.

  Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT. 890.803.239-9