

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 20231009

**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO
CERTIFICA:**


Que el presupuesto de Gastos para la vigencia 2023 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguiente rubro (s) de apropiación

EXPEDICION DE CDP: 27/12/2023

SECCIONAL:

OBJETO: ADICION 1 CTTO 240/2023 - OBRAS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|---|--|-----------------------|
| 2320101001030842 | Obras POIR | 107,000,000.00 |
| 2320101001030843 | Servicios POIR | 20,000,000.00 |
| 2320101001030846 | Recursos credito INFICALDAS por \$9.000 millones | 26,861,417.00 |
| TOTAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | 153,861,417.00 |



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto



GESTIÓN CONTRATACIÓN

F-GC-01
Versión: 14
2023-08-16

ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN

Fecha del estudio

27/12/2023

Objeto de la contratación

ADICIÓN 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 240 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10, ALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9, ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLE 9 Y 10. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

Requerimiento previo

Contrato 240 de 2023, vigente y en ejecución

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Necesidad

Durante la ejecución de las obras para la ampliación sistema de bombeo sector Cielito Lindo se evidencia la necesidad de abordar los reparos a la servidumbre del predio Los Dragos, Inversiones el Gamo, que atañe principalmente en la solicitud de construir una división en la entrada del lote por donde transitará la servidumbre, iniciando desde el punto cero y cubriendo aproximadamente 18 metros lineales. Esta estructura se materializará mediante la instalación de un muro y malla. Asimismo, se descarta la construcción del tanque la construcción de un tanque en debido a la notable inflación que ha afectado los costos de los insumos para la construcción de obras en el país en los últimos meses. Como alternativa, atendiendo la solicitud de reubicación del tanque se optará por su construcción en concreto reforzado, lo que implica la necesidad de realizar la cimentación mediante pilotes. Adicionalmente, se han identificado cantidades de obra superiores a las inicialmente presupuestadas, esto relacionado con la modificación significativa en la disposición de la red, que ha evolucionado de la propuesta inicial de cunetas a un trazado que ahora abarca pavimento y andenes. Evaluado el compendio general de la obra para adelantar las actividades faltantes con el fin de concluir la ampliación del sistema de bombeo Cielito Lindo hacia el Barrio Medellín en Neira, es necesario efectuar una adición de recursos que permita finiquitar exitosamente este proyecto. Por todas las condiciones descritas y encaminado a cumplir con los compromisos que supeditan la servidumbre, es necesario realizar la adición 01 de recursos por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$153.861.417)**

Conveniencia

Consecuente con que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A E.S.P) tiene dentro de su objeto social principal la prestación, administración y financiación de servicios públicos domiciliarios, el cual incluye la gestión, financiación, diseño, operación, rehabilitación, construcción, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, es conveniente realizar la adición 01 al contrato 240 de 2023, con el objetivo de dar continuidad a las ejecutorias que se desarrollan en el frente de obra Cielito Lindo, teniéndose el contrato vigente y de esta manera asegurar el cumplimiento del objeto contractual, atendiendo los compromisos adquiridos que supeditan la servidumbre del predio Los Dragos.

Oportunidad

Es oportuno realizar la adición 01 al contrato 240 de 2023, dando continuidad a las ejecutorias en el sector Cielito Lindo- Barrio Medellín, donde se han evidenciado las falencias en la prestación del servicio, y se ha visto afectada esta comunidad que depende de esta nueva red para suplir sus necesidades de agua potable. La adición de estos recursos se presenta como una oportunidad estratégica para aprovechar los recursos provenientes POIR-Emprestito Davivienda, destinados a la mejora y recuperación de las afectaciones en cada Municipio. Con estas obras la Empresa cumple con la ejecución del POIR, incluido en la estructura tarifaria.

REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

| | |
|--|--|
| Aspectos Técnicos del bien y/o servicio | Realizar las obras de acuerdo a los requerimientos de Empocaldas S.A.E.S.P |
|--|--|

| | | |
|---|----------|---|
| Codificación estándar de producto y servicios de la Naciones Unidas. | CÓDIGO | NOMBRE |
| | 72141120 | Servicio de construcción de redes de alcantarillado |
| | 72141119 | Servicio de construcción de redes de acueducto |
| | | |

| Ítem | Código inventario | Descripción del bien o servicio | unidad | Cantidad |
|------|-------------------|---------------------------------|--------|----------|
| | | | | |
| | | | | |

DATOS ADICIONALES (Sólo aplica para obras)

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Empleos Generados | | Población Beneficiada | Municipio de Neira |
| Coordenadas del sitio de la obra | 5°09'59"N 75°31'08"O | | |

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

| Persona natural o Jurídica y contacto | Teléfono | Email | Valor cotización |
|---------------------------------------|----------|-------|------------------|
| | | | - |
| | | | |
| | | | |
| Presupuesto Oficial | | | |

Adjuntar soportes del precio del mercado

Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, deberá adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con su respectiva cotización. Para tener una adecuada matriz de mercado, deberán obtenerse al menos dos cotizaciones con todos las especificaciones necesarias.

PRESUPUESTO

Se anexa el balance de las obras adicionales y cuadro resumen de lo ejecutado a la fecha.

| | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| Vigencia actual (2023) | Vigencia futura (2024) | Total vigencias |
| \$ 153.861.417 | | \$ 153.861.417,00 |

| Cod. Rubro | Nombre rubro de apropiación | Valor de la apropiación |
|------------------|---|-------------------------|
| 2320101001030842 | RECURSOS POIR | \$ 107.000.000,00 |
| 2320101001030843 | SERVICIOS POIR | \$ 20.000.000,00 |
| 2320101001030846 | RECURSOS CREDITO INFICALDAS 9000 MILLONES | \$ 26.861.417,00 |
| TOTAL CDP | | \$ 153.861.417 |

| LA INVERSIÓN OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS ESTÁ INCLUIDA EN EL POIR? | | | SI |
|---|---|-----------|----|
| 149-153 | Reposición y mejoramiento del acueducto de Neira, reposición y mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3 | 2023-2024 | |
| | | | |

| ¿SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES? | | SI |
|---|----------------|----|
| Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN | |
| | | |
| # Comunicación | FECHA DE ENVÍO | |
| | | |

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

| Obligación | APLICA | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se exija. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| En el evento que algún o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad, 2) Número de certificado, 3) Organismo de certificación del producto, 4) Número del Lote, 5) Fabricante de la tubería, 6) NIT-DV | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Junto con la tubería se deberá entregar la siguiente tabla con los datos solicitados: | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad</th> <th>Número de certificado</th> <th>Organismo de certificación del producto</th> <th>Número del Lote</th> <th>Fabricante de la tubería</th> <th>NIT-DV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad | Número de certificado | Organismo de certificación del producto | Número del Lote | Fabricante de la tubería | NIT-DV | | | | | | | |
| Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad | Número de certificado | Organismo de certificación del producto | Número del Lote | Fabricante de la tubería | NIT-DV | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Para el caso de mercancías que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipación para el adecuado descargue de las mercancías y una correcta inspección de los elementos entregados. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| El descargue de las mercancías se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. | No aplica | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la sección de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancías recibidas | No aplica |
| Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Sección de Suministros y del Supervisor o los supervisores del contrato. | No aplica |
| Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remisión, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Supervisor. | No aplica |

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

| | |
|--|--|
| Apoyo al Departamento de Planeación y proyectos en la localización, indentificación y levantamiento del sistema de acueducto del municipio de Chinchiná, este incluye trabajo de campo, georreferenciación de tuberías- Válvulas y accesorios. | |
| Apoyo al Departamento de Planeación y proyectos en el cálculo y estimación de la demanda actual y futura de acuerdo a lo establecido por la Resolución 0330 de 2017 (25 años de periodo de diseño) | |
| Apoyo al Departamento de Planeación y proyectos en la Elaboración del modelo hidraulico del sistema de acueducto, este incluye calculo de presiones, velocidades y caudales del sistema. | |
| Apoyo al Departamento de Planeación y proyectos en la Elaboracion de planos de detalle donde se especifique la sectorización a desarrollar para cada uno de los escenarios de operación. | |
| Apoyo al Departamento de Planeación y proyectos en la Elaboracion de informe detallado donde se especifique los resultados obtenidos y la sectorizacion a desarrollar. | |

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

| | |
|---|--------|
| Las obligaciones específicas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. serán las siguientes: | APLICA |
| Pago oportuno de las obligaciones contraídas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 días después. | Aplica |
| Entrega de certificaciones y demás documentos solicitados por el contratista para el óptimo desarrollo del Contrato. | Aplica |

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

| | |
|--------------------|---|
| Lugar de ejecución | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10, ALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9, ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLE 9 Y 10. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS |
|--------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Plazo de ejecución | Hasta el 29 de enero de 2024 (Prórroga 02 del 19 de diciembre del 2023) |
|--------------------|---|

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------|--|
| Forma de Pago | En forma parcial conforme a las actas presentadas y aprobadas por el supervisor. |
|---------------|--|

Condiciones para Pago

El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuará mediante retención sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentación de la oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectúe los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas

1. Presentación de la factura
2. Informe de recibo de almacén.
3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.
4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales según corresponda.
5. Las demás que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

| Estampilla a descontar | APLICA |
|---|-----------|
| Estampilla Pro Universidad (1%) | No aplica |
| Estampilla Pro Desarrollo (2%) | No aplica |
| Estampilla Pro Hospital (1%) | No aplica |
| Estampilla Pro Adulto mayor (3%) | No aplica |
| Contribución Especial (5%) - Sólo aplica para obras | No aplica |

ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO

| Riesgo |
|--|
| Está a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional, cuando se trate de contrato de obra. |
| Está a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de producción, en el valor de los insumos o de los fletes |
| Está a cargo del contratista el riesgo país, entendido como el cambio de las políticas en el país de origen. |
| Está a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de producción, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de producción, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destrucción o deterioro antes de efectuar la recepción en la Empocaldas S.A. E.S.P.. |
| Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar. |
| La forma de mitigarlos será con la constitución de las garantías respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. |

SUPERVISIÓN

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nombre del Supervisor Administrativo | Cargo del Supervisor |
| Juan Carlos Gómez Mosquera | Ingeniero de Zona |
| Nombre del Supervisor Técnico | Cargo del Supervisor |
| Juan Carlos Gómez Mosquera | Ingeniero de Zona |

GARANTÍAS

| Tipo de garantías | APLICA |
|---|-----------|
| Póliza de garantía de seriedad de la oferta. | No aplica |
| Cumplimiento | Aplica |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | No aplica |
| Estabilidad y calidad de la obra | No aplica |
| Responsabilidad civil extracontractual | No aplica |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | No aplica |

| | |
|---------|--------|
| Calidad | Aplica |
|---------|--------|

TIPO DE CONTRATO

| Tipo de contrato | |
|-------------------------------|-----------|
| Suministros | No aplica |
| Arrendamiento | No aplica |
| Obra | No aplica |
| Consultoría | No aplica |
| Prestación de Servicio | Aplica |
| Interventoría | No aplica |
| Compra Venta | No aplica |
| Orden de compra o Servicio | No aplica |
| Convenio Inter-Administrativo | No aplica |
| Contrato Inter-Administrativo | No aplica |
| Otro | No aplica |

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO

| Solicitado por: | | Aprobado por: | |
|-----------------|--|---------------|--|
| Firma |  | Firma |  |
| Nombre | Juan Carlos Gómez Mosquera | Nombre | Juan Pablo Zuluaga Correa |
| Cargo | Ingeniero de Zona | Cargo | Jefe Depto. Planeación y Proyectos |

| Revisión Jurídica (Secretaria General) | | | |
|--|--|--------|-------------------------------|
| Firma | | Nombre | Lucy Andrea Rodríguez Jiménez |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO N°: 240 de 2023 | ACTA N°: 2 | FECHA CORTE: NOVIEMBRE 20 DE 2023 |
| REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL PLANTANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CEILITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10, ALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9, ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS | FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 01 DE 2023 | FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 28 DE 2023 |
| MUNICIPIO: NEIRA, CALDAS. | VALOR CONTRATO: \$ 887.170.497,00 | VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 887.170.497,00 |
| REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA | VALOR OBRA N° 1: \$ 238.223.130,00 | OBJETO OBRA N° 1: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9 NEIRA |
| CONTRATISTA: JI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | SUPERVISIÓN: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA | FECHA CORTE: NOVIEMBRE 20 DE 2023 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | AMPLIACION SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CEILITO LINDO NEIRA CALDAS | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|--|---------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------|-----------|--|--|
| | | | CONTRATUAL | | ACUMULADO ACTA ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO PRESENTE ACTA | | N OBRA | EXEQUATO | | | |
| | | | CANTIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VR. PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | RELEVIC. | CANTIDAD | | | VR. TOTAL | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Localización y replanteo | ml | 1390 | \$ 7.477 | 0,00 | \$ - | 1.123,10 | \$ 8.397.419 | 80,80 | 1.123,10 | \$ 8.397.419 | 80,80 | | | |
| 2 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Tanque en PRFV de 30 m3 | un | 1 | \$ 36.420.000 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | | | |
| 2.2 | Concreto 280 kg/cm2 para los de apoyo | m3 | 5,89 | \$ 1.200.000 | 0,00 | \$ - | 24,48 | \$ 29.376.000 | 415,62 | 24,48 | \$ 29.376.000 | 415,62 | | | |
| 2.3 | Acero de refuerzo | kg | 883 | \$ 12.000 | 0,00 | \$ - | 3.505,13 | \$ 42.061.560 | 396,96 | 3.505,13 | \$ 42.061.560 | 396,96 | | | |
| 2.4 | Suministro e instalación Tubería desagüe diámetro 6" PVC alcantarillado | ml | 50 | \$ 60.000 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | | | |
| 3 | Movimiento de tierra | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Excavación en material común | m3 | 800 | \$ 37.750 | 0,00 | \$ - | 512,07 | \$ 19.353.293 | 64,08 | 512,07 | \$ 19.353.293 | 64,08 | | | |
| 3.2 | Excavación en conglomerado | m3 | 200 | \$ 44.493 | 0,00 | \$ - | 128,17 | \$ 5.702.668 | 64,09 | 128,17 | \$ 5.702.668 | 64,09 | | | |
| 3.3 | Releños con material seleccionado de la excavación | m3 | 930 | \$ 37.750 | 0,00 | \$ - | 389,07 | \$ 14.687.393 | 41,84 | 389,07 | \$ 14.687.393 | 41,84 | | | |
| 3.4 | Subbase para cunetas tipo Inlax | m3 | 50 | \$ 178.000 | 0,00 | \$ - | 60,34 | \$ 10.740.520 | 120,68 | 60,34 | \$ 10.740.520 | 120,68 | | | |
| 3.5 | Pavimento 3000 PSI para cunetas | m3 | 50 | \$ 950.000 | 0,00 | \$ - | 62,38 | \$ 59.261.000 | 124,76 | 62,38 | \$ 59.261.000 | 124,76 | | | |
| 4 | Cruce con barrenos diámetro 3" | ml | 30 | \$ 250.000 | 0,00 | \$ - | 16,00 | \$ 4.000.000 | 53,31 | 16,00 | \$ 4.000.000 | 53,31 | | | |
| 5 | Instalación de tubería de diámetro 3" | ml | 1390 | \$ 11.000 | 0,00 | \$ - | 1.123,10 | \$ 12.354.100 | 80,80 | 1.123,10 | \$ 12.354.100 | 80,80 | | | |
| 6 | Construcción de acometidas | un | 60 | \$ 75.000 | 0,00 | \$ - | 33,00 | \$ 2.475.000 | 55,00 | 33,00 | \$ 2.475.000 | 55,00 | | | |
| 7 | Caías contador metálico | un | 60 | \$ 140.000 | 0,00 | \$ - | 33,00 | \$ 4.620.000 | 55,00 | 33,00 | \$ 4.620.000 | 55,00 | | | |
| 8 | Instalación de contador | un | 60 | \$ 22.000 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | | | |
| 9 | Suministro e instalación de llave de corte diámetro 1/2" | un | 60 | \$ 48.000 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | | | |
| 10 | Taponamiento de salida de agua cruda | un | 1 | \$ 250.000 | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 250.000 | 100,00 | 1,00 | \$ 250.000 | 100,00 | | | |
| NP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| NP.01 | Arena para base y atraque | m³ | 0 | \$ 179.781 | 0,00 | \$ - | 166,97 | \$ 29.016.214 | 166,97 | 166,97 | \$ 29.016.214 | 166,97 | | | |
| NP.02 | Corte con disco abrasivo | ml | 0 | \$ 10.864 | 0,00 | \$ - | 415,80 | \$ 4.500.515 | 415,80 | 415,80 | \$ 4.500.515 | 415,80 | | | |
| NP.03 | Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, granería y cunetas | m³ | 0 | \$ 119.750 | 0,00 | \$ - | 66,28 | \$ 7.937.030 | 66,28 | 66,28 | \$ 7.937.030 | 66,28 | | | |
| NP.04 | Suministro, transporte e instalación de cerramiento en tubería galvanizada cal 16, dia 2" Lx2,9m y mailla estacionada cal. 10, altura 1,4 m., incluye soldadura. | m | 0 | \$ 650.107 | 0,00 | \$ - | 18,00 | \$ 11.701.927 | 18,00 | 11.701.927 | 18,00 | | | | |
| NP.05 | Suministro, transporte e instalación de puerta en tubería galvanizada calibre 16 de 2" y mailla estacionada calibre 10, un ala con un poste lateral en tubería estructural cuadrada 10x10cm calibre 12. | m2 | 0 | \$ 506.708 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | | | |
| NP.06 | Suministro, transporte e instalación de muro en bloque de concreto de 12x20x40cm, 3 hiladas para cerramiento. | m | 0 | \$ 131.150 | 0,00 | \$ - | 18,00 | \$ 2.360.691 | 18,00 | 2.360.691 | 18,00 | | | | |
| NP.07 | Pavimento rígido de MR 42 Psi de espesor 0,18 en obra incluye Acelerante, Antihiel, ensayos de laboratorios | m3 | 0 | \$ 1.143.082 | 0,00 | \$ - | 3,91 | \$ 4.469.451 | 3,91 | 4.469.451 | 3,91 | | | | |
| NP.08 | Termo fusión de de portafleches de 3" | Un | 0 | \$ 470.000 | 0,00 | \$ - | 2,00 | \$ 1.340.000 | 2,00 | 1.340.000 | 2,00 | | | | |
| NP.09 | Sobre acarreo en vehículo no automotor fuerte pendiente (sin acarreo libre) | m3-km | 0 | \$ 47.000 | 0,00 | \$ - | 1.029,66 | \$ 48.394.020 | 1.029,66 | 48.394.020 | 1.029,66 | | | | |
| NP.10 | Sobrecarreo en vehículo no automotor al hombro de acero de refuerzo | Kg-Km | 0 | \$ 822 | 0,00 | \$ - | 3.505,13 | \$ 2.879.534 | 3.505,13 | 2.879.534 | 3.505,13 | | | | |
| NP.11 | Retiro de material sobrante en vehículo automotor | m³ | 0 | \$ 41.750 | 0,00 | \$ - | 221,24 | \$ 9.236.770 | 221,24 | 9.236.770 | 221,24 | | | | |
| NP.12 | Sobre acarreo de tubería al hombro | Tubo | 0 | \$ 4.000 | 0,00 | \$ - | 188,00 | \$ 752.000 | 188,00 | 752.000 | 188,00 | | | | |
| NP.13 | Suministro e instalación sello de junta de pavimento rígido 5mm. | m | 0 | \$ 15.104 | 0,00 | \$ - | 222,30 | \$ 3.357.619 | 222,30 | 3.357.619 | 222,30 | | | | |
| NP.14 | Excavación para pilotes D=0,45m | m | 0 | \$ 120.000 | 0,00 | \$ - | 35,00 | \$ 4.200.000 | 35,00 | 4.200.000 | 35,00 | | | | |
| NP.15 | Concreto de 212Mpa para gradenes y anótes | m³ | 0 | \$ 841.712 | 0,00 | \$ - | 0,89 | \$ 749.124 | 0,89 | 749.124 | 0,89 | | | | |
| NP.16 | Dispersión de material sobrante | m3 | 0 | \$ 18.575 | 0,00 | \$ - | 96,81 | \$ 1.895.056 | 96,81 | 1.895.056 | 96,81 | | | | |
| NP.17 | Alfomado para andenes y zonas duras verlas E=0,10 m compactos con arena | 0 | 0 | \$ 91.450 | 0,00 | \$ - | 5,28 | \$ 482.856 | 5,28 | 482.856 | 5,28 | | | | |
| NP.18 | | 0 | 0 | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|
| CUSTO TOTAL | \$ 238.223.130 | \$ - | \$ 346.721.760 | \$ 346.721.760 |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|

| COSTO DIRECTO | | 176.526.958 | 0 | 256.926.091 | 256.926.091 |
|--|------|-------------|---|----------------|-------------|
| ADMINISTRACION | % 29 | 51.192.838 | 0 | 74.508.556 | 74.508.556 |
| IMPREVISTOS | % 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTILIDADES | % 5 | 8.826.348 | 0 | 12.846.375 | 12.846.375 |
| SUMA ANTES IVA | | 236.546.124 | 0 | 344.280.962 | 344.280.962 |
| I. V. A. | % 19 | 1.677.006 | 0 | 311.708.027 | 344.280.962 |
| VALOR TOTAL OBRA | | 238.223.130 | 0 | 344.280.962 | 344.280.962 |
| TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA (SIN IVA) | | | | \$ 344.280.962 | |

| RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO: | | | \$ 238.223.130,0 |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | | | |
| VALOR ACTA No. 02 PARCIAL | | \$ 344.280.962,0 | |
| VALOR ACTA CUMPLIMIENTO | | \$ - | |
| SUMA | | \$ 344.280.962,0 | \$ 238.223.130,0 |
| Saldo del Contrato | | \$ (106.057.832,0) | |
| SUMAS IGUALES | | \$ 238.223.130,0 | \$ 238.223.130,0 |




JI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
 R.L. JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
 Contratista

JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 Ingeniero de zona

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS -
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SECCIONAL NEIRA - CALDAS



| | | |
|---|---|--|
| CONTRATO N°: 240 de 2023 | ACTA N°: 1 | FECHA CORTE: NOVIEMBRE 20 DE 2023 |
| REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 22 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10, ALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9, ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLE 9 Y 10. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS | FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 01 DE 2023 | FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 28 DE 2023 |
| MUNICIPIO: NEIRA, CALDAS. | VALOR CONTRATO: \$ 687.170.497,00 | VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 687.170.497,00 |
| REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA | VALOR OBRA N° 1: \$ 0,00 | OBJETO OBRA N° 1: Cambio de material filtrante planta en Neira |
| CONTRATISTA: JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | SUPERVISIÓN: JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA | FECHA: NOVIEMBRE 20 DE 2023 |


| FRENTE | DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN | VALOR CONTRATO | ACTA PARCIAL 01 | ACTA 02 | ACTA 03 | VALOR EJECUTADO | AVANCE INVERSIÓN | AVANCE acta 03 |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA EN NEIRA | \$ 23.400.959 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% | |
| 2 | AMPLIACION SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO NEIRA CALDAS | \$ 238.223.130 | | \$ 344.280.962 | \$ - | \$ 344.280.962 | 144,5% | |
| 3 | REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9 NEIRA | \$ 77.662.865 | \$ 71.021.751 | \$ - | \$ - | \$ 71.021.751 | 91,4% | |
| 4 | REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO CALLE 13 CARRERAS 8 Y 9 NEIRA | \$ 102.364.509 | \$ 144.050.604 | \$ - | \$ - | \$ 144.050.604 | 140,7% | |
| 5 | REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10 EN NEIRA | \$ 91.140.273 | \$ 109.817.130 | \$ - | \$ - | \$ 109.817.130 | 120,5% | |
| 6 | REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9 EN NEIRA | \$ 87.457.726 | \$ 132.077.255 | \$ - | \$ - | \$ 132.077.255 | 151,0% | |
| 7 | REPOSICION RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 9 Y 10 EN NEIRA | \$ 66.921.035 | \$ 45.746.751 | \$ - | \$ - | \$ 45.746.751 | 68,4% | |
| COSTO TOTAL | | \$ 687.170.497 | \$ 502.713.491 | \$ 344.280.962 | \$ - | \$ 846.994.453 | 123,26% | 0,00% |


| | | | |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|
| COSTO DIRECTO | 509.203.777 | 255.117.423 | \$ 372.518.333 |
| ADMINISTRACION % 29 | 147.669.095 | 73.984.053 | |
| IMPREVISTOS % 0 | 0 | 0 | |
| UTILIDADES % 5 | 25.460.189 | 12.755.871 | |
| SUMA ANTES IVA | 682.333.061 | 341.857.347 | |
| I.V.A. % 19 | 4.837.436 | 2.423.615 ** | |
| VALOR TOTAL OBRA | 687.170.497 | 344.280.962 | |
| TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA (SIN IVA) | | \$ 341.857.347 | |

** EL VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA NO INCLUYE IVA SOBRE LA UTILIDAD

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

| | |
|--|-----------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 687.170.497 |
| VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Diciembre 05 de 2023) | \$ 499.174.567 |
| VALOR ACTA No. 02 PARCIAL (Junio 8 de 2023) | \$ 341.857.347 |
| SUMA | \$ 841.031.914 |
| Saldo del Contrato | \$ (153.861.417) |
| SUMAS IGUALES | \$ 687.170.497 |


 JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
 R.L. JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
 Contratista


 JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 Ingeniero de zona

Manizales, diciembre 27 de 2023

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P


REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N° 240 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10, ALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9, ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLE 9 Y 10. EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

ASUNTO: Adición 01 al contrato de la referencia.

La supervisión de Empocaldas S.A.E.S.P ha identificado necesaria la adición 01 al contrato 240 de 2023 teniendo en cuenta que, durante la ejecución de las obras para la ampliación sistema de bombeo sector Cielito Lindo se evidencia la necesidad de abordar los reparos a la servidumbre del predio Los Dragos, Inversiones el Gamo, que atañe principalmente en la solicitud de construir una división en la entrada del lote por donde transitará la servidumbre, iniciando desde el punto cero y cubriendo aproximadamente 18 metros lineales. Esta estructura se materializará mediante la instalación de un muro y malla. Asimismo, se descarta la construcción del tanque la construcción de un tanque en debido a la notable inflación que ha afectado los costos de los insumos para la construcción de obras en el país en los últimos meses. Como alternativa, atendiendo la solicitud de reubicación del tanque se optará por su construcción en concreto reforzado, lo que implica la necesidad de realizar la cimentación mediante pilotes. Adicionalmente, se han identificado volúmenes de trabajo superiores a los inicialmente presupuestados, esto relacionado con la modificación significativa en la disposición de la red, que ha evolucionado de la propuesta inicial de cunetas a un trazado que ahora abarca pavimento y andenes. Evaluado el compendio general de la obra para adelantar las actividades faltantes con el fin de concluir la ampliación del sistema de bombeo Cielito Lindo hacia el Barrio Medellín en Neira, es necesario efectuar una adición de recursos que permita finiquitar exitosamente este proyecto.

Por todas las condiciones descritas y encaminado a cumplir con los compromisos que supeditan la servidumbre, es necesaria realizar la adición 01 de recursos por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$153.861.417)**

Cordialmente,



JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA
INGENIERO SUPERVISOR DE ZONA
EMPOCALDAS SA ESP

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
INGENIERO CIVIL U.N.

Manizales, 20 diciembre de 2023

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Carrera 23 Nro. 75-82
Manizales

REFERENCIA: Contrato 240 del 2023

Objeto: " REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13, CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10 CALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9, ACUDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLE 9 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS".

Teniendo en cuenta que, durante la ejecución de las obras para la ampliación sistema de bombeo sector Cielito Lindo se evidencia la necesidad de arreglos a la servidumbre del predio Los Dragos, y a la construcción del tanque que inicialmente se considero en fibra de vidrio y ahora se requiere en concreto reforzado, con cimentación mediante pilotes, realizada evaluación con la supervisión, para concluir la ampliación del sistema de bombeo Cielito Lindo hacia el Barrio Medellín en Neira, es necesario efectuar una adición de recursos por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$153.861.417)**



JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

ADICIÓN N° 01 Y PRÓRROGA N° 02 AL CONTRATO 240 DEL 2023 CUYO OBJETO ES: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13, CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10 CALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9, ACUDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLE 9 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

Entre los suscritos a saber **ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**, identificado con cédula de ciudadanía N° **16.072.158** expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**, con **NIT 890.803.239-9** en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, y de otra parte **JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA**, identificado con la cédula de ciudadanía No 10.280.643 de Manizales, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades, en representación legal de **JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** y para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido realizar la adición N° 01 y prórroga N° 02 al contrato No. 240 de 2023 suscrito entre las partes el día 05 de julio de 2023, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que, actualmente se encuentra en ejecución el contrato No. 240 de 2022, el cual tiene como plazo inicial de 120 días calendario. **2)** Se suscribió acta de inicio del 01 de agosto de 2023. **3)** Se realizó suspensión el día 23 de noviembre de 2023. **4)** Se reinició el contrato el día 06 de diciembre de 2023. **5)** Se realizó prórroga No. 1 desde la terminación del plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2023. **6)** Que, según Estudio de Necesidad de Contratación del 27 de diciembre de 2023 solicitado por el Ingeniero de Zona y aprobado por la Jefe del Departamento Planeación y Proyectos de EMPOCALDAS S.A E.S.P., manifiestan que: *“La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas “EMPOCALDAS S.A. E.S.P.”, es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, del orden departamental, clasificada como empresa de servicios públicos, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001. Sometida al régimen presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, tal y como consta en la escritura pública 1483 de 1997, reformada por la 1437 de 2008. El capital de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., está conformado en su totalidad por entidades oficiales, teniendo el mayor porcentaje el Departamento de Caldas con el 83.29%; el restante, es decir el 16.71% pertenece a veintiún Municipios del Departamento de Caldas. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado EICE, se encuentran supeditadas en materia presupuestal a lo establecido en el*



Decreto 115 de 1996 “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.”, en su Artículo 13 establece “El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.”; Sin embargo, el Decreto 4836 del 21 de diciembre de 2011, modificó el mencionado Artículo, quedando de la siguiente manera: “Artículo 10. Modifícase el Artículo 13 del Decreto 115 de 1996, el cual quedará así: “Artículo 13. El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente. Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal”. (Subrayado fuera de texto), siendo preciso indicar que el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, convalidó lo estipulado en el Decreto 4836, tal y como se puede evidenciar en su Artículo 2.8.3.1.2 así “Presupuesto de Gastos. El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente. Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal.” Los Decretos 4836 de 2011 y 1068 de 2015, que han modificado el Decreto 115 de 1996, incorporaron la expresión “los compromisos pendientes de pago a 31 de diciembre”, situación que denota que el solo hecho de expedir el registro presupuestal, obviamente con las condiciones legales para ello, permite incorporar en las cuentas por pagar del presupuesto de la vigencia siguiente aquellos hechos o acontecimientos no pagados en el año anterior. Con el fin de tener total claridad que es posible adicionar contratos con recursos de la vigencia 2023, los cuales serán ejecutados en 2024, debemos remitirnos a las siguientes definiciones establecidas en la Resolución Reglamentaria orgánica REG-ORG-0001-2014, del 7 de mayo de 2014, emitida por la Contraloría General de la República. “Artículo 15. Registro presupuestal de compromiso. Corresponde al monto comprometido a través de actos administrativos o contratos que afectan las apropiaciones y que se encuentran respaldados con la expedición del certificado de disponibilidad en forma previa. Este registro presupuestal constituye de acuerdo con la Ley Orgánica de Presupuesto requisito de ejecución”. Y del manual para el registro de la contabilidad presupuestal pública, de la página del www.chip.gov.co (http://www.chip.gov.co/ayudaweb/manualcgr/manual_para_el_registro_de_contabilidad_p_resupuestal_publica_20-10-10.pdf). “B1. Del Registro Presupuestal del Compromiso

Definición: Son compromisos los actos realizados por los Órganos que en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, se encuentren en el proceso de llevar a cabo el objeto establecido en los mismos. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal. 6 Definición del Registro: Se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro perfecciona el compromiso. Obligatoriedad: De conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas reglamentarias no se podrán atender compromisos con cargo al presupuesto que no cuenten previamente con el registro presupuestal correspondiente en el que se indique claramente el valor y plazo de las prestaciones a que haya lugar. Expedición: El jefe de presupuesto o quien haga sus veces en cada Órgano será el responsable de efectuar el registro presupuestal correspondiente en los términos y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas legales. Vigencia: El registro presupuestal del compromiso tendrá vigencia por el plazo estipulado de las prestaciones a las que haya lugar según la normatividad y condiciones existentes en el contrato. C. Registro de las obligaciones y autorizaciones de pago, que corresponde a los actos mediante los cuales se determina la exigibilidad de los compromisos cuando se haya llevado a cabo el objeto establecido en ellos y se ordena su pago. En conclusión se establece que una Empresa Industrial y Comercial del Estado, como lo es EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (en sus fines presupuestales), puede efectuar adición de recursos a los contratos en la vigencia 2023 y ejecutarlos en el 2024; siendo preciso indicar que EMPOCALDAS S.A. E.S.P., únicamente efectuará adición a contratos que pueden llegar a afectar el normal desarrollo de actividades o el ejercicio de la función pública de una Empresa que presta servicios básicos a las comunidades de los municipios donde tiene injerencia y su sede principal, como lo son los de acueducto y alcantarillado, obteniendo direccionamiento de las Empresas del Estado con eficiencia, eficacia y economía. La Procuraduría General de la Nación se ha pronunciado en referencia al tema enunciado, mediante las Circulares 026 del 11 de septiembre y 031 del 20 de octubre, ambas de 2011. Es preciso señalar que el Artículo 8 de la Resolución 089 del 20 de diciembre de 2022 emitida por el Consejo Departamental de Política Fiscal "CODFIS" y el Artículo 8 del Capítulo II del Plan Financiero de 2023, también así lo han dispuesto. Durante la ejecución de las obras para la ampliación sistema de bombeo sector Cielito Lindo se evidencia la necesidad de abordar los reparos a la servidumbre del predio Los Dragos, Inversiones el Gamo, que atañe principalmente en la solicitud de construir una división en la entrada del lote por donde transitará la servidumbre, iniciando desde el punto cero y cubriendo aproximadamente 18 metros lineales. Esta estructura se materializará mediante la instalación de un muro y malla. Asimismo, se descarta la construcción del tanque la construcción de un tanque en debido a la notable inflación que ha afectado los costos de los insumos para la construcción de obras en el país en los últimos meses. Como alternativa, atendiendo la solicitud de reubicación del tanque se optará por su construcción en concreto reforzado, lo que implica la necesidad de realizar


la cimentación mediante pilotes. Adicionalmente, se han identificado cantidades de obra superiores a las inicialmente presupuestadas, esto relacionado con la modificación significativa en la disposición de la red, que ha evolucionado de la propuesta inicial de cunetas a un trazado que ahora abarca pavimento y andenes. Evaluado el compendio general de la obra para adelantar las actividades faltantes con el fin de concluir la ampliación del sistema de bombeo Cielito Lindo hacia el Barrio Medellín en Neira, es necesario efectuar una adición de recursos que permita finiquitar exitosamente este proyecto. Por todas las condiciones descritas y encaminado a cumplir con los compromisos que supeditan la servidumbre, es necesario realizar la prórroga 02 por 30 días calendario y adición 01 de recursos por un valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$153.861.417). Consecuente con que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (EMPOCALDAS S.A E.S.P) tiene dentro de su objeto social principal la prestación, administración y financiación de servicios públicos domiciliarios, el cual incluye la gestión, financiación, diseño, operación, rehabilitación, construcción, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, es conveniente realizar la prórroga 02 y adición 01 al contrato 240 de 2023, con el objetivo de dar continuidad a las ejecutorias que se desarrollan en el frente de obra Cielito Lindo, teniéndose el contrato vigente y de esta manera asegurar el cumplimiento del objeto contractual, atendiendo los compromisos adquiridos que supeditan la servidumbre del predio Los Dragos. Es oportuno realizar la prórroga 02 y adición 01 al contrato 240 de 2023, dando continuidad a las ejecutorias en el sector Cielito Lindo- Barrio Medellín, donde se han evidenciado las falencias en la prestación del servicio, y se ha visto afectada esta comunidad que depende de esta nueva red para suplir sus necesidades de agua potable. La adición de estos recursos se presenta como una oportunidad estratégica para aprovechar los recursos provenientes POIR-empréstito Davivienda, destinados a la mejora y recuperación de las afectaciones en cada Municipio. Con estas obras la Empresa cumple con la ejecución del POIR, incluido en la estructura tarifaria". **3)** Que, la presente adición y prórroga cumple con los presupuestos señalados en lo literales a y b del artículo 25 del Manual de Contratación, el cual dispone: "las condiciones del contrato podrán modificarse durante el plazo de ejecución, previo acuerdo entre las partes, cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen". **4)** Que, existe disponibilidad presupuestal en el presupuesto de gastos de la entidad para atender el pago que cause la presente adición, para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20231009 del 27 de diciembre de 2023, con denominación "RECURSOS CRÉDITO INFICALDAS POR \$9.000 MILLONES". **5)** Que, el Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. encuentra ajustada y motivada la adición y prórroga para este contrato. **6)** En consecuencia la presente adición y prórroga se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del contrato N° 240 de 2023 **HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024. CLÁUSULA SEGUNDA:** Adicionar el contrato N° 240 de 2023 la suma de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$153.861.417) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA:** La presente adición y prórroga cuenta con

certificado de disponibilidad presupuestal por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. No. 20231009 por el valor de la adición. **CLÁUSULA CUARTA:** El contratista ampliará el valor de las pólizas del contrato. **CLÁUSULA QUINTA:** Para efectos legales y fiscales continúan vigentes las demás cláusulas del presente contrato con igual alcance y contenido.

Para constancia se firma en Manizales a los **29-12-2023-**

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante

JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
Representante Legal
JJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
Contratista



V.Bo. LUCY ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Secretaria General



V.Bo. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Departamento Comercial


Elaboró: Sebastián Díez Valencia
Abogado Contratista

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 1253

FECHA DE EXPEDICION: 29/12/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20231009

BENEFICIARIO JJ INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A.S


C.C. N° 901709735

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION 1 CTTO 240/2023 - OBRAS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA""

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 2320101001030842 | Obras POIR | 107,000,000.00 |
| 2320101001030843 | Servicios POIR | 20,000,000.00 |
| 2320101001030846 | Recursos credito INFICALDAS por \$9.000 millones | 26,861,417.00 |
| TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL | | 153,861,417.00 |



JOSE OSCAR BÉDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO



CONTRATO N° 240 DE 2023
 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13, CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10 ALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9, ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLE 9 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

OBJETO

LUGAR DE EJECUCIÓN NEIRA, CALDAS

CONTRATISTA JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA

PLAZO HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. CMZ-00003224

PÓLIZA RCE No. CMZ-100000962

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS MUNDIAL

| GARANTÍA | CUMPLE | VIGENCIA | | VALOR AMPARADO |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | SI | 29-dic-23 | 29-abr-24 | \$ 252.309.574,00 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES | SI | 29-dic-23 | 29-ene-27 | \$ 168.206.382,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | SI | 29-dic-23 | 29-ene-29 | \$ 168.206.382,00 |
| RCE | SI | 29-dic-23 | 29-abr-24 | \$ 252.309.574,00 |

| REQUISITOS LEGALIZACION | CUMPLE |
|----------------------------------|--------|
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | NA |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | NA |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA | NA |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | NA |
| CLAUSULAS EXORBITANTES | NO |

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 240 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

3/01/2024

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
 Gerente

TANIA ECHEVERRY RIVERA
 Secretaria General

Proyectó: Sebastián Díaz Valencia - Abogado Contratista

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| No. PÓLIZA | CMZ-100003224 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 528010898 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 03/01/2024 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MANIZALES |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| 00:00 Horas Del | 01/08/2023 | 24:00 Horas Del | 29/01/2029 | | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| TOMADOR | JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 901.709.735-8 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 21 # 64 A 44 | TELÉFONO | 3104558948 |
| ASEGURADO | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | No. DOC. IDENTIDAD | 890.803.239-9 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 23 NO.75-82 | TELÉFONO | 8867080 |
| BENEFICIARIO | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | No. DOC. IDENTIDAD | 890.803.239-9 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 23 NO.75-82 | TELÉFONO | 8867080 |

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE OTRO SI NO. 1 Y NO. 2 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, ADICION POR VALOR DE \$ 153.861.417 TOTAL \$ 841.031.914 Y PRORROGA HASTA EL 29/01/2024 SE AJUSTAN LAS GARANTÍAS.

SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 240 , CUYO OBJETO ES

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 29/12/2023 | 24:00 Horas Del 29/04/2024 | 252.309.574,20 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 29/12/2023 | 24:00 Horas Del 29/01/2027 | 168.206.382,80 | 169.067,53 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 29/01/2024 | 24:00 Horas Del 29/01/2029 | 168.206.382,80 | 0,00 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 588.722.339,80 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------|---------|-----------------|
| ISABEL CRISTINA GIRALDO CARDONA | AGENTES | 100,00 |

| | | |
|----------------------|----|------------|
| PRIMA BRUTA | \$ | 169.067,53 |
| DESCUENTOS | \$ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | \$ | 169.067,53 |
| GASTOS EXP. | \$ | 5.000,00 |
| IVA | \$ | 33.072,83 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 207.140,36 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/01/2024 |
|-------------------------|---|

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O EN BOGOTÁ 327 4712.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Angela Munar
Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

[Firma]
TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO
**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS**
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000068-D00I

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| No. PÓLIZA | CMZ-100003224 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 528010898 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 03/01/2024 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MANIZALES |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| 00:00 Horas Del | 01/08/2023 | 24:00 Horas Del | 29/01/2029 | | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 13 CARRERAS 8 Y 9, ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10, ALCANTARILLADO CARRERA 11, CALLES 8 Y 9, ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8, CALLE 9 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS



| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| No. PÓLIZA | CMZ-100000962 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 528010899 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 03/01/2024 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MANIZALES |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
| 00:00 Horas Del | | 01/08/2023 | | 24:00 Horas Del | 29/04/2024 | | |
| | | | | | N/A | | N/A |
| TOMADOR | JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | | | | No. DOC. IDENTIDAD | 901.709.735-8 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 21 # 64 A 44 | | | | | TELÉFONO | 3104558948 |
| ASEGURADO | JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | | | | No. DOC. IDENTIDAD | 901.709.735-8 |
| DIRECCIÓN | PORTAL DE CABLE | | | | | TELÉFONO | 3104558948 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | | | | | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | | | | | | TELÉFONO | |

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTRO SI DE FIRMA DEL 29/12/2023 NO. 1 Y NO. 2 AL CONTRATO 240-2023 SE REALIZA MODIFICACION A LA POLIZA ADICION \$ 153.861.417 TOTAL \$ 841.031.914 Y PRORROGA HASTA EL 29/01/2024.
SE ACTUALIZA LA GARANTIA.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.240 , CUYO OBJETO ES

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRUPO XVI NEIRA SECTORES, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA DE TRATAMIENTO ,AMPLIACION SISTEMA DE BOMBEO SECTOR CIELITO LINDO, ALCANTARILLADO CALLE 12 CARRERA 8 Y 9,ALCANTARILLADO CALLE 13 CARRERAS 8 Y 9,ALCANTARILLADO CALLE 6 CARRERAS 9 Y 10, ALCANTARILLADO CARRERA 11 CALLES 8 Y 9 ,ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 CALLES 9 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 103.075.575,00 | 252.309.574,00 | 252.309.574,20 | 83.947,57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 252.309.574,20 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN | PRIMA BRUTA | VALOR | | |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| ISABEL CRISTINA GIRALDO CARDONA | AGENTES | 100,00 | \$ 83.947,57 | | | |
| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | DESCUENTOS | \$ | | |
| | | | EXTRA PRIMA | | | |
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN | PRIMA NETA | VALOR |
| | | | | | \$ 83.947,57 | |
| | | | | | GASTOS EXP. | \$ 5.000,00 |
| | | | | | IVA | \$ 16.900,04 |
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/01/2024 | | | TOTAL A PAGAR | \$ 105.847,61 | |

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA


ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIFICACION DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS COM LTDA, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL, TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111111 O AL 327 4712 / 327 4713.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070


TOMADOR

Lines de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D001

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| No. PÓLIZA | CMZ-100000962 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 528010899 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 03/01/2024 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MANIZALES |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| 00:00 Horas Del | 01/08/2023 | 24:00 Horas Del | 29/04/2024 | | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:
AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV

