


EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO 00788



EXPEDICION DEL CDP: 2021/09/10
SECCIONAL MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO
OBJETO: ATENCION EMERGENCIAS EMPOCALDAS

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2021 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
230101030505	REHAB. INFRAEST PLANTAS, REDES, BOCAT. EMERGENCIAS	100,000,000
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		100,000,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Seccion Presupuesto

etnococtis

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF HEALTH
BUREAU OF PHARMACY

CERTIFICATE OF ANALYSIS
No. 1234

REGIONAL
DIVISION OF
ATKINS

CERTIFIED

This certificate is valid for the period of six months from the date of issue.

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1998-01-01	1000 mg tablets	1000

1998-01-01

TOTAL DISBURSED



1998-01-01



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales Septiembre 10 de 2021

Doctor

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: ADICION Y PRORROGA No. 1, ACTO No. 023 - 2021.

Atentamente, me permito Solicitar ADICION Y PRORROGA, del Contrato de la Referencia por LA SUMA DE \$7.305.523,00 Y POR 15 DÍAS calendarios respectivamente. La causa para adicionar y Prorrogar el ACTO 023-2021 se debió: a - Incremento de accesorios en el suministro e instalación de Accesorios de 3". b.- Incremento en la instalación y suministro de tubería PVC.P de 3". c.- Suministro y adquisición de Materiales esenciales para la ejecución de la obra.

Cordialmente,

ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero de zona.



JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
INGENIERO CIVIL U.N.

Manizales, septiembre 6 de 2021

OFICIO-JJGP-041-2021

Señores:
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Atte. Ing. ABEL ROJAS RUBIANO

Interventor contrato No 023-2021

Ciudad


Ref. Solicitud Adición y prórroga Contrato No 023-2021

Por medio de la presente solicito a Ud. Como interventor, la adición en valor y la prórroga en tiempo de ejecución al contrato de la referencia cuyo objeto es "CAMBIO DE LA RED DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 9 Y 10 Y REPARACION DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL SECTOR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA - CALDAS", debido a que durante su ejecución se ha hecho necesario realizar actividades que no se tenían previstas en el contrato inicial y ejecución de mayores cantidades de obra en desarrollo del mismo, con el fin de optimizar y mejorar el servicio de acueducto. Además, se logrará sectorizar futuros cortes con el mínimo de viviendas afectadas, con el suministro e instalación de una válvula con sus respectivos accesorios y anclajes en concreto en los cruces de la calle 12 con las carreras 9 y 10, adicionalmente las actividades que se derivan de prolongar la longitud de la tubería de 3" en 16,40 m, como son la demolición, excavación, instalación de subbase y la pavimentación de las zonas intervenidas.

Es de anotar que debido a la situación de pandemia y la reactivación económica del país los materiales requeridos para la ejecución de la obra no se encuentran en existencia y se solicitan sobre pedido y se requiere un tiempo adicional para que los proveedores los puedan suministrar, esto se presenta principalmente en las tuberías de PVC y accesorios; adicional a esto el fuerte invierno que se presenta en todo el territorio lo que impide el normal desarrollo de las actividades constructivas.


Con base en lo expuesto solicito una ampliación en el periodo de ejecución de la obra de (15) días calendario y una adición en valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$7.305.523).

Cordialmente,



JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
Ingeniero Civil U. N.

MULTIPLAZA EL CABLE - CARRERA 21 N° 64 A 33 OF. 1408 TELEFAX 8934273
CEL. 3104558948 Correo electrónico: javiergarciapareja@hotmail.com
MANIZALES - CALDAS


Sept. 13 / 2021
4:40 PM



F-AG-06
Versión 7
Septiembre 2019

ALTA GERENCIA

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

ADICION No.1 Y PRORROGA No.1

FECHA **17 de septiembre del 2021**

Consecutivo: 023 Fecha 19 de julio del 2021

Adjunto ACTO Número 023 con fecha 19 de julio de 2021 por la cual se declara emergencia en la seccional de **Neira-Caldas**.

La emergencia será atendida por el Contratista JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA PAREJA identificado con cédula No. 10.280.643 y con la tarjeta profesional No. 1720266562

Supervisor designado: ABEL ROJAS RUBIANO Ingeniero de Zona

Descripción de las obras a realizar: CAMBIO DE LA RED DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 9 A 10 Y REPARACION DE DAÑOS OCASIONADO EN EL SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.

Valor Presupuestado (incluido IVA): **\$45.864.749**
Adición **\$7.305.523**

Plazo (No puede superar seis (6) meses): 45 días calendario

Prorroga 15 días calendario

Forma de pago: Acta única y final

Cantidades de obra: (Anexe aquí el cuadro de cantidades de obra)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL
1.-	DEMOLICIONES VARIAS								
1.1	Demoliciones de andenes, peatonales, mampostería, Sardinel en concreto hidráulico	m2	6	27.650	1	31.521	0	1	31.521
2	EXCAVACIONES Y LLENOS								
2	Excavaciones en material común de 0 a 2m	m3	3	25.791	4	101.359	1	4	101.359
2	Llenos compactos	m3	2	151.183	2	326.555	1	2	326.555
2	Llenos para sustitución de material común de cantera compacto	m3	1	72.340		-	-	-	-
3	SOBREACARREOS								
3	Retiro de sobrantes en vehículo automotor	m3	2	30.279	3	89.929	1	3	89.929
4	CONCRETOS								
4	Concreto de 3000 psi para estructura reforzada para recibir cimentación existente	m3	1	725.700	3	1.857.792	2	3	1.857.792
4	solado de limpieza	m3	0	520.500	0	62.460	1	0	62.460
4	Concreto andenes y muros	m3	1	593.376	1	779.459	1	1	779.459
4	Pintura a base de viniltex incluye estuco plástico	m2	20	18.700					
5	ACUEDUCTO								
5	Localización y replanteo	ml	77	2.000	93	186.200	1	93	186.200
5	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	75	27.252	54	1.471.881	1	54	1.471.881
5	Excavaciones en zanja - material Conglomerado	m3	9	29.930		-	-	-	-
5.4	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	68	22.371	43	952.333	1	43	952.333
6	Demoliciones de pavimentos rígido	m3	15	87.500	13	1.146.250	1	13	1.146.250

	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	21	30.279	24	739.777	1	24	739.777
6	Suministro e Instalacion de Sub-base tipo INVIAS. Incluye Proctor, Densidades. Debidamente compactado E=0,20m	m3	15	152.462	13	1.994.203	1	13	1.994.203
6	Corte mecánizado profundidad 0.07 m	ml	297	7.867	171	1.346.673	1	171	1.346.673
6	Pavimento en rígido MR 42 de espesor 0,18 en obra incluye Antisol, acelerante, ensayos Flexion, diseño mezclas, vibrador para concreto, flota, rastrillo, etc. Mezcladora de 1 saco. Franjas acolilladas.	m3	13	713.481	13	9.332.331	1	13	9.332.331
6	Suministro e instalación tubería PVC- P de 3" Incluye transportes, control y manejo de aguas en zanja	ml	77	28.100	93	2.616.110	1	93	2.616.110
5	Suministro e instalacion de portavalvulas de 3" (tipo chorote) incluye tubo de 4" y losa de concreto de 0,60x0,60m	und	1	334.745	6	2.008.470	6	6	2.008.470
5	Suministro e instalación de Válvula de 3" incluye transportes	und	2	557.000	3	1.671.000	2	3	1.671.000
5	Suministro e instalación de Tee de 3x3" incluye transportes	und	2	197.200	2	394.400	1	2	394.400
5	empalmes a tubería existente	und	2	155.900	3	467.700	2	3	467.700
5	Suministro e instalación de acople universal de 3"	Und	4	140.600	4	562.400	1	4	562.400
5	Suministro e instalación de acometida de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor, incluye manguera PF+UAD de 1/2", instalación acoples, collarin 3 x 2 1/2" y demas accesorios que requiera la acometida terminada	Und	18	53.780	18	968.040	1	18	968.040

5	Anclajes en concreto y tubería galvanizada de 2" longitud 1,50 m Base de 0,60 x 0,60 *0,25m Torton en alambre galvanizado cal. 13	und	2	359.700	8	2.877.600	4	8	2.877.600
5	Trabajadora Social -todo el proceso de domiciliarias y socialización obra contratada.	Gbl	1	1.600.000	1	1.600.000	1	1	1.600.000
6	Protocolo de bioseguridad según facturas	mes	2	1.900.000	2	2.850.000	1	2	2.850.000
ITEMS ADICIONALES EN ESTE CONTRATO									
NP1	Suministro e instalación codos 45° de 3"	und		25.875	4	103.500		4	103.500
NP2	Suministro e Instalación Unión de Reparación de 3"	und		47.243	2	94.486		2	94.486
NP3	Suministro e instalación de Cruz en HF de 3"	und		297.200	1	297.200		1	297.200
NP4	Acero de Refuerzo	kg		8.250	133	1.097.250		133	1.097.250
NP5	Señalización Vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	und		179.800	6	1.078.800		6	1.078.800
NP6	Señalización con bombones y cinta de seguridad	ml		6.540	45	294.300		45	294.300

COSTO DIRECTO

33.986.476

39.399.979

39.399.979

COSTO DIRECTO

33.986.476

39.399.979

39.399.979

ADMINISTRACION

%

26

8.836.484

10.243.995

10.243.995

IMPREVISTOS

%

3

1.019.594

1.181.999

1.181.999

UTILIDADES

%

5

1.699.324

1.969.999

1.969.999

SUMA ANTES IVA

45.541.878

52.795.972

52.795.972



F-AG-06
Versión 7
Septiembre 2019

ALTA GERENCIA

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

I. V. A. %	19	322.872	374.300	374.300
VALOR TOTAL OBRA		45.864.749	53.170.272	53.170.272
TOTAL A PAGAR FINAL			53.170.272	1

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL
CONTRATO

VALOR ADICIÓN No. 1

VALOR ACTA No. 01 FINAL (Septiembre 12
de 2021))

VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de
2021)

SUMAS IGUALES

**VALOR TOTAL
ADICIONAR**

-
53.170.272
-

53.170.272

7.305.523

SON: SIETE MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS (\$ 7.305.523,00) MCTE.

**Esta adición está respaldada con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 788**

**El contratista deberá ampliar las garantías inicialmente exigidas en valor y
tiempo**

Con el fin de cubrir la emergencia, se hace necesario que el contratista constituya favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Póliza de garantía única a favor empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale los siguientes riesgos: la vigencia se contará a partir de la fecha del presente documento **(No aplica para montos inferiores a 10 SMMLV).**

- a) **CUMPLIMIENTO:** Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor de este y con una vigencia igual al termino del contrato y tres (3) meses más.

- b) **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.
- c) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al plazo de este y Tres (3) meses más.
- d) **ESTABILIDAD DE LA OBRA:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo de la obra.

Nota aclaratoria: Los supervisores de los contratos derivados de las emergencias, quedan obligados a verificar que el contratista actualice las pólizas cada vez que haya modificaciones o sea necesario renovar las garantías, sea por la celebración de adiciones, prórrogas o la actualización de estas por la suscripción del acta de inicio, del acta de recibo de los suministros y de las obras.

De los pagos a realizar por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. se descontarán las siguientes estampillas (Pro desarrollo 2%, Pro-universidad 1%, Pro-hospital Santa Sofía 1%, Pro-adulto mayor 3%).


Los impuestos como Contribución Especial, Reteica en caso de que aplique, retención en la fuente y demás descuentos de Ley los deberá realizar la sección que elabore la cuenta respectiva.



ANDRES FELIPE TABÁ ARROYAVE
Gerente



JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA PAREJA
Contratista



BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaría General

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento



ABEPOSAST

EMPOCALDAS S. A. E. S. P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL NEIRA - CALDAS



CONTRATO No.: 023 DE 19 DE JULIO DE 2021.	ACTA No.: BALANCE ADICIÓN Y PR	FECHA CORTE: SEPTIEMBRE 12 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO: CAMBIO DE LA RED DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 9 Y 10 Y REPARACION DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL SECTOR EN EL MUNICIPIO: NEIRA, CALDAS.	FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 02 DE	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 15 DE 2021
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	VALOR CONTRATO:	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 53.170.272,00
CONTRATISTA: JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	VALOR OBRA No.1:	VALOR ADICIÓN: \$ 7.305.523,00
	SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIAL	FECHA: SEPTIEMBRE 12 DE 2021

CAMBIO DE LA RED DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 9 Y 10 Y REPARACION DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL SECTOR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA - CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		PRESENTES ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD		VR. TOTAL
1.-	DEMOLICIONES VARIAS									
1.1	Demoliciones de andenes, peatonales, mampostería, Sardinell en concreto hidráulico	m2	6	27.650	1	31.521	0	1	31.521	0
2	EXCAVACIONES Y LLENOS									
2	Excavaciones en material común de 0 a 2m	m3	3	25.791	4	101.359	1	4	101.359	1
2	Llenos compactos	m3	2	151.183	2	326.555	1	2	326.555	1
2	Llenos para sustitución de material común de cantera compacto	m3	1	72.340						
3	SOBREACARREOS									
3	Retiro de sobranes en vehículo automotor	m3	2	30.279	3	89.929	1	3	89.929	1
4	CONCRETOS									
4	Concreto de 3000 psi para estructura reforzada para recibir cimentación existente	m3	1	725.700	3	1.857.792	2	3	1.857.792	2
4	solado de limpieza	m3	0	520.500	0	62.460	1	0	62.460	1
4	Concreto andenes y muros	m3	1	593.376	1	779.459	1	1	779.459	1
4	Pintura a base de vinilite incluye estuco plastico	m2	20	18.700						
5	ACUEDUCTO									
5	Localización y replanteo	mi	77	2.000	93	186.200	1	93	186.200	1
5	Excavaciones cn zanja - material Común 0, a 2 m	m3	75	27.252	54	1.471.881	1	54	1.471.881	1

5	Excavaciones en zanja - material Conglomerado	m3	9	29.930										
5.4	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	68	22.371	43	952.333	1	43	952.333					1
6	Demoliciones de pavimentos rígido	m3	15	87.500	13	1.146.250	1	13	1.146.250					1
	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	21	30.279	24	739.777	1	24	739.777					1
6	Suministro e Instalación de Sub-base tipo INVIAS. Incluye Proctor, Densidades. Debidamente compactado E=0,20m	m3	15	152.462	13	1.994.203	1	13	1.994.203					1
6	Corte mecanizado profundidad 0.07 m	ml	297	7.867	171	1.346.673	1	171	1.346.673					1
6	Pavimento en rígido MR 42, de espesor 0,18 en obra incluye Antisol, acelerante, ensayos flexión, diseño mezclas, vibrador para concreto, flota, rastrillo, etc. Mezcladora de 1 saco. Franjas acolilladas.	m3	13	713.481										1
6	Suministro e instalación tubería PVC-P de 3" Incluye transportes, control y manejo de aguas en zanja	ml	77	28.100	93	2.616.110	1	93	2.616.110					1
5	Suministro e instalación de portavalvulas de 3" (tipo chorote) incluye tubo de 4" y losa de concreto de 0,60x0,60m	und	1	334.745	6	2.008.470	6	6	2.008.470					6
5	Suministro e instalación de Válvula de 3" incluye transportes	und	2	557.000	3	1.671.000	2	3	1.671.000					2
5	Suministro e instalación de Tee de 3x3" incluye transportes	und	2	197.200	2	394.400	1	2	394.400					1
5	empalmes a tubería existente	und	2	155.900	3	467.700	2	3	467.700					2
5	Suministro e instalación de acople universal de 3"	Und	4	140.600	4	562.400	1	4	562.400					1
5	Suministro e instalación de acometida de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor, incluye manguera PF+UAD de 1/2", instalación acoples, collarin 3 x 2 1/2" y demas accesorios que requiera la acometida terminada	Und	18	53.780	18	968.040	1	18	968.040					1
5	Andajes en concreto y tubería galvanizada de 2" longitud 1,50 m Base de 0,60 x 0,60 *0,25m Torton en alambre galvanizado cal. 13	und	2	359.700	8	2.877.600	4	8	2.877.600					4
5	Trabajadora Social -todo el proceso de domiciliarias y socialización obra contratada.	Gbl	1	1.600.000	1	1.600.000	1	1	1.600.000					1
6	Protocolo de bioseguridad según facturas	mes	2	1.900.000	2	2.850.000	1	2	2.850.000					1
ITEMS ADICIONALES EN ESTE CONTRATO														

NP1	Suministro e instalación codos 45° de 3"	und		25.875	4	103.500	4	103.500
NP2	Suministro e instalación Unión de Reparación de 3"	und		47.243	2	94.486	2	94.486
NP3	Suministro e instalación de Cruz en HF de 3"	und		297.200	1	297.200	1	297.200
NP4	Acero de Refuerzo	kg		8.250	133	1.097.250	133	1.097.250
NP5	Señalización Vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	und		179.800	6	1.078.800	6	1.078.800
NP6	Señalización con bombones y cinta de seguridad	ml		6.540	45	294.300	45	294.300

COSTO DIRECTO 33.986.476 39.399.979 39.399.979

COSTO DIRECTO 33.986.476 39.399.979 39.399.979

ADMINISTRACION	%	26	8.836.484	10.243.995	10.243.995
IMPREVISTOS	%	3	1.019.594	1.181.999	1.181.999
UTILIDADES	%	5	1.699.324	1.969.999	1.969.999

SUMA ANTES IVA			45.541.878	52.795.972	52.795.972
I. V. A.	%	19	322.872	374.300	374.300

VALOR TOTAL OBRA 45.864.749 53.170.272 53.170.272

TOTAL A PAGAR FINAL 53.170.272 53.170.272 53.170.272

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO			
VALOR ADICIÓN No. 1	-		
VALOR ACTA No. 01 FINAL (Septiembre 12 de 2021))	53.170.272		
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2021)	-		
SUMAS IGUALES	53.170.272		
VALOR TOTAL ADICIONAR	7.305.523		

SON: SIETE MILLONES TROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS (\$ 7.305.523,00) MCTE.

Jesús
 JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
 Contratista

Abel Rojas
 Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE.

Handwritten signature

Por el presente se declara que el/los suscritos/a es/son el/los representante/s de la Empresa

Identificación	Nombre	Cédula	Sexo	Edad	Estado Civil	Profesión	Grado de Instrucción	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia
001	[Faint Name]	[Faint ID]	[Faint Gender]	[Faint Age]	[Faint Status]	[Faint Profession]	[Faint Education]	[Faint Issued]	[Faint Validity]
002	[Faint Name]	[Faint ID]	[Faint Gender]	[Faint Age]	[Faint Status]	[Faint Profession]	[Faint Education]	[Faint Issued]	[Faint Validity]
003	[Faint Name]	[Faint ID]	[Faint Gender]	[Faint Age]	[Faint Status]	[Faint Profession]	[Faint Education]	[Faint Issued]	[Faint Validity]
004	[Faint Name]	[Faint ID]	[Faint Gender]	[Faint Age]	[Faint Status]	[Faint Profession]	[Faint Education]	[Faint Issued]	[Faint Validity]
005	[Faint Name]	[Faint ID]	[Faint Gender]	[Faint Age]	[Faint Status]	[Faint Profession]	[Faint Education]	[Faint Issued]	[Faint Validity]
006	[Faint Name]	[Faint ID]	[Faint Gender]	[Faint Age]	[Faint Status]	[Faint Profession]	[Faint Education]	[Faint Issued]	[Faint Validity]
007	[Faint Name]	[Faint ID]	[Faint Gender]	[Faint Age]	[Faint Status]	[Faint Profession]	[Faint Education]	[Faint Issued]	[Faint Validity]
008	[Faint Name]	[Faint ID]	[Faint Gender]	[Faint Age]	[Faint Status]	[Faint Profession]	[Faint Education]	[Faint Issued]	[Faint Validity]
009	[Faint Name]	[Faint ID]	[Faint Gender]	[Faint Age]	[Faint Status]	[Faint Profession]	[Faint Education]	[Faint Issued]	[Faint Validity]
010	[Faint Name]	[Faint ID]	[Faint Gender]	[Faint Age]	[Faint Status]	[Faint Profession]	[Faint Education]	[Faint Issued]	[Faint Validity]

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000981




FECHA DE EXPEDICION 2021/09/20
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000788
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°01 Y PRORROGA N°01 ACTO N°023 JUL DECLARACION EMERGENCIA NEI
RA
BENEFICIARIO GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS
C.C NRO 10280643

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
230101030505	REHAB. INFRAEST PLANTAS, REDES, BOCAT. EMERGENCIAS	7,305,523
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		7,305,523

PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

NOTIFICACION ADICION ACTO 023 DEL 2021 DECLARACION EMERGENCIA NEIRA

Sergio Lopera <sergio.lopera@empocaldas.com.co>

Mié 22/09/2021 4:45 PM

Para: abel.rojas@empocaldas.com.co <abel.rojas@empocaldas.com.co>

📎 3 archivos adjuntos (5 MB)

RP 981 ADICION.pdf; POLIZA DE ADICIÓN N°1 CUMPLIMIENTO (1).pdf; POLIZA DE ADICIÓN N°1 RESPONSABILIDAD VICIL (1).pdf;

envio documentos adición acto 023 DEL 2021 Declracion emergencia Neira

Sergio Humberto Lopera Proaños
Jefe Departamento Operación y Mantenimiento
sergio.lopera@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A E.S.P
Cra 23 # 75 - 82
Tel: 8867080
Manizales
<https://www.empocaldas.com.co/>



