

	F-GC-01 Versión: 13 Julio de 2020	GESTIÓN CONTRATACIÓN
	ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN	

Fecha del estudio	6/10/2021
-------------------	-----------

Objeto de la contratación PRORROGA No.1 CONTRATO DE OBRA No.0188/2021 QUE TIENE POR OBJETO: " CAMBIO RED ACUEDUCTO BARRIO LA INMACULADA Y SALIDA LOS TALLERES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS."

VERIFICACIONES PREVIAS

Requerimiento previo En la actualidad se están ejecutando obras de acueducto sector Inmaculada y sector Talleres, contrato 0188 de 2021 y se requiere de la prórroga No.1 con el fin de cumplir con el objeto contractual

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

• En la actualidad el contrato de obra No.0188 de 2021, se encuentra en ejecución, pero se requiere de una prórroga para cumplir con el objeto contractual.
 • La solicitud de prórroga se debe a que dadas las condiciones climáticas adversas (lluvias torrenciales) y situaciones de obra no previstas (daños permanentes de la red de acueducto a planta El Dorado con lavado de lleno y tubería instalada en la Inmaculada, hallazgo de sobreespesor de pavimento para corte y demolición sector Talleres) ocasionando retrasos considerables para la ejecución en el tiempo inicialmente estimado, por lo cual es necesario adicionar plazo al contrato para cumplir con la ejecución de las obras en su totalidad

Actividades no previstas:

- Hallazgo de losa maciza de pavimento rígido espesor superior a los 22 cm sector Talleres
- Necesidad de demolición con equipo mecánico (traslado del Bobcat desde manizales) tramo Talleres -puente Tasajos
- Daños de la red de acueducto especialmente domiciliarias que cruzan hacia las viviendas, con necesidad de reparaciones
- Se presentan problemáticas de ejecución de obra a causa de la fuerte ola invernal
- Hallazgo de basamentos en piedra y flujos de detritos por crecientes de la quebrada, que obligaron a la excavación en roca y retiro de piedras de gran tamaño
- se cuenta con poco personal para la ejecución de las obras

Por lo anterior se sugiere la autorización de la prórroga No.1 para terminar la ejecución de la obra

Conveniencia Es Conveniente realizar la prórroga solicitada para facilitar el cumplimiento del objeto contractual del contrato No.0188/2021 y poder contar con la infraestructura totalmente funcional en todos los tramos proyectados

Oportunidad Se cuenta con la disponibilidad del contratista para culminar las obras contractuales este cuenta con el personal, equipos y proveedores para garantizar la terminación de las obras en su totalidad

REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos Técnicos del bien y/o servicio A la fecha los que corresponden al contrato de obra 0188 de 2021

Codificación estándar de producto y servicios de la Naciones Unidas.	CÓDIGO	NOMBRE
	31310000	ENSAMBLES DE TUBERÍA FABRICADA
	72141119	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS

Ítem	Código inventario	Descripción del bien o servicio	unidad	Cantidad

EXPERIENCIA REQUERIDA

Condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica Las mismas solicitadas dentro del contrato de obra 0188 de 2021

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

Persona natural o Jurídica	Contacto	Email	Teléfono	Valor cotización
				253.077.866
Presupuesto Oficial				253.077.866

Adjuntar soportes del precio del mercado
 Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, deberá adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con su respectiva cotización.

PRESUPUESTO

Vigencia actual (2021)	Vigencia futura (2022)	Total vigencias
253.077.866	0	253.077.866

Cod. Rubro	Nombre rubro de apropiación	Valor de la apropiación
290101030504	Rehabilitación Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas Convenio Gobernacion	
TOTAL CDP		253.077.866

LA INVERSIÓN OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS ESTÁ INCLUIDA EN EL POIR?		
Consecutivo del proyecto	Nombre del Proyecto	Año de entrada en Operación

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Obligación	APLICA												
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta.	Aplica												
El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P..	Aplica												
Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.	Aplica												
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente.	Aplica												
En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen.	Aplica												
Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se exija.	Aplica												
En el evento que algún o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía.	No aplica												
Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados.	Aplica												
Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio.	Aplica												
Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.	Aplica												
Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad, 2) Número de certificado, 3) Organismo de certificación del producto, 4) Número del Lote, 5) Fabricante de la tubería, 6) NIT-DV	Aplica												
Junto con la tubería se deberá entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:	Aplica												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de identificación del tubo o Código de trazabilidad</th> <th>Número de certificado</th> <th>Organismo de certificación del producto</th> <th>Número del Lote</th> <th>Fabricante de la tubería</th> <th>NIT-DV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Número de identificación del tubo o Código de trazabilidad	Número de certificado	Organismo de certificación del producto	Número del Lote	Fabricante de la tubería	NIT-DV							Aplica
Número de identificación del tubo o Código de trazabilidad	Número de certificado	Organismo de certificación del producto	Número del Lote	Fabricante de la tubería	NIT-DV								
<p>En la columna "Número de certificado", se debe indicar el número de certificación de la tubería.</p> <p>- En la columna "Organismo de certificación del producto", se debe escribir el Nombre o Razón social del organismo que realiza servicios de evaluación y certificación de la conformidad de la tubería.</p> <p>- En la columna "Número del lote", Indicar el número del lote del fabricante al cual pertenece la tubería.</p> <p>- En la columna "Fabricante de la tubería", se debe indicar el Nombre o Razón social de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería.</p> <p>- En la columna "NIT-DV", se debe escribir el Número de identificación tributaria y dígito de verificación de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería.</p>	Aplica												
Para el caso de mercancías que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipación para el adecuado descargue de las mercancías y una correcta inspección de los elementos entregados.	Aplica												
El descargue de las mercancías se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista.	Aplica												
Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la sección de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancías recibidas	Aplica												
Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Sección de Suministros y del Supervisor o los supervisores del contrato.	Aplica												
Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remisión, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Supervisor.	Aplica												

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir las especificaciones técnicas las cuales pueden ser consultadas en la pagina web www.empocaldas.com.co

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

Las obligaciones específicas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. serán las siguientes:	APLICA
Pago oportuno de las obligaciones contraídas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 días después.	Aplica
Entrega de certificaciones y demás documentos solicitados por el contratista para el óptimo desarrollo del Contrato.	Aplica

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Lugar de ejecución	Municipio de Samana, Caldas
Plazo de ejecución	se solicita prorroga 1 hasta el 7 de Diciembre del 2021

FORMA DE PAGO

Forma de Pago	Las mismas que estan dentro del contrato de obra 0188 de 2021
Condiciones para Pago	<p>El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuará mediante retención sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentación de la oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectúe los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de la factura 2. Informe de recibo de almacén. 3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor. 4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales según corresponda. 5. Las demás que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

Estampilla a descontar		APLICA
Estampilla Pro Universidad (1%)		no aplica
Estampilla Pro Desarrollo (2%)		No aplica
Estampilla Pro Hospital (1%)		No aplica
Estampilla Pro Adulto mayor (3%)		No aplica
Contribución Especial (5%) - Sólo aplica para obras		No aplica

ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO

Riesgo
Está a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional.
Está a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de producción, en el valor de los insumos o de los fletes
Está a cargo del contratista el riesgo país, entendido como el cambio de las políticas en el país de origen.
Está a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de producción, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de producción, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destrucción o deterioro antes de efectuar la recepción en la Empocaldas S.A. E.S.P..
Está a cargo del contratista el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.
La forma de mitigarlos será con la constitución de las garantías respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor Administrativo	Cargo del Supervisor
JUAN PABLO ZULIAGA CORREA	Ingeniero de Zona Oriente
Nombre del Supervisor Técnico	Cargo del Supervisor
JUAN PABLO ZULIAGA CORREA	Ingeniero de Zona Oriente

GARANTÍAS

Tipo de garantías	APLICA
Póliza de garantía de seriedad de la oferta.	No aplica
Cumplimiento	Aplica
Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal	Aplica
Estabilidad y calidad de la obra	Aplica
Responsabilidad civil extracontractual	Aplica
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados	No aplica
Calidad	No aplica

TIPO DE CONTRATO

Tipo de contrato	
Suministros	No aplica
Arrendamiento	No aplica
Obra	Aplica
Consultoría	No aplica
Prestación de Servicio	No aplica
Interventoría	No aplica
Compra Venta	No aplica
Orden de compra o Servicio	No aplica
Convenio Inter-Administrativo	No aplica
Contrato Inter-Administrativo	No aplica
Otro	No aplica

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO

Solicitado por:		Aprobado por:	
Firma		Firma	
Nombre	JUAN PABLO ZULIAGA CORREA	Nombre	SERGIO HUMBERTO LOPERA P
Cargo	Ingeniero de Zona Oriente	Cargo	Jefe Dpto Operación y Mantenimiento

Revisión Jurídica:	
Firma	
Nombre	BERTHA LUJÁN GUZMÁN DAZ
Cargo	Secretaría General

Manizales, 5 de Octubre de 2021

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
GERENTE
EMPOCALDAS SA ESP
Manizales

Asunto: Solicitud autorización prorroga contrato 188-2021

Cordial saludo

En relación con el contrato de obra 188-2021 cuyo objeto es "CAMBIO RED ACUEDUCTO BARRIO LA INMACULADA Y SALIDA LOS TALLERES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS", de la manera más atenta me permito solicitar su autorización en el sentido de otorgar una prorroga en tiempo equivalente a sesenta (60) días calendario, es decir hasta el 7 de diciembre de 2021, conforme solicitud del contratista de obra (anexa) por las razones expuestas en la misma y que a juicio de esta supervisión, han generado retrasos justificables en los frentes de trabajo que se adelantan con el contrato 188-2021.

Con la prorroga se garantiza de manera efectiva la ejecución de todas las actividades necesarias que permitan la adecuada terminación de los frentes en ejecución y que a la fecha presentan un avance cercano al 60% de ejecución.

Agradeciendo de antemano su apoyo en la materialización de la prórroga solicitada,



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO ZONA ORIENTE
EMPOCALDAS SA ESP
SEDE LA DORADA

Manizales, Caldas. 01 de Octubre de 2021

Doctor:

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente EMPOCALDAS S.A E.S.P

Cra 23 N° 75-82

Manizales, Caldas

Att:

Ingeniero:

JUAN PABLO ZULUAGA

Ingeniero de Zona

ASUNTO: **SOLICITUD DE PRORROGA No. 1** al Contrato de Obra N° **0188**, cuyo objeto es **“CAMBIO RED ACUEDUCTO BARRIO LA INMACULADA Y SALIDA LOS TALLERES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS”**

Yo **CAMILO ANDRES MORALES ALVAREZ** en representación de mi propio nombre con cedula de ciudadanía N° 16.070.467 de Manizales, por medio del presente me permito solicitarle al supervisor y contratante la prorroga N° 01 al contrato de obra N° 188, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 06 de Julio de 2021 de se suscribió el Contrato de Obra No. 0188, cuyo objeto consiste en **“CAMBIO RED ACUEDUCTO BARRIO LA INMACULADA Y SALIDA LOS TALLERES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS”**
2. Que se dio inicio a la ejecución del CO No. 0188 el día 09 de Agosto de 2021.
3. Que el plazo de ejecución pactado inicialmente es de sesenta (60) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio.
4. Que al dar inicio a la ejecución del proyecto se encontró que la propuesta de corte inicialmente propuesta no podía ser toda vez que afectaría enormemente los senderos peatonales preexistentes, por ende fue necesario replantear esta actividad y correrla un poco evitando así afectar el sardinel y anden de las zonas a intervenir.
5. Que tras realizar el inicio de la intervención la empresa de gas realizo varias observaciones por prontas actividades a ejecutar por parte de ellos.
6. Que al iniciar la demolición y excavación no fue posible realizar la misma de forma manual y surgió la necesidad de realizar demolición y excavación mecánica lo que afecto el rendimiento.
7. Que durante el desarrollo del proyecto se encontraron rocas mayores que tuvieron que ser demolidas de forma mecánica y mientras se llevaban los equipos se generaron demoras en la ejecución.
8. Que las actividades se desarrollan en zonas de alto transito vehicular y peatonal, así mismo hay zonas comerciales, por ende fue necesario llegar a acuerdos con la comunidad que afectaron el rendimiento de la obra.
9. Que al momento de realizar la actividad de exvación y lleno las altas precipitaciones han afectado el rendimiento.
10. Que siento el municipio de Samaná propenso a lluvias esto ha generado el sece de actividades por horas afectando el rendimiento.

11. Que es obligación nuestra en calidad de contratista garantizar la calidad de la obra, por ende es necesario realizar la presente prorroga.
12. Que, con base a las anteriores consideraciones, se solicita respetuosamente a la empresa EMPOCALDAS otorgar prorroga N° 01 al contrato de obra N° 0188 por un periodo de sesenta (60) días más.

No siendo otro el motivo de la presente agradezco su atención y positiva respuesta.

Con el mayor respeto;



CAMILO ANDRES MORALES
CONTRATISTA
CC. 16.070.467 DE MANIZALES

PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO 0188 DEL 2021 CUYO OBJETO ES: CAMBIO RED ACUEDUCTO BARRIO LA INMACULADA Y SALIDA LOS TALLERES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.

Entre los suscritos a saber **ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**, identificado con cédula de ciudadanía N° **16.072.158** expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, y de otra parte **CAMILO ANDRÉS MORALES ALVAREZ** identificado con cédula de ciudadanía **16.070.467** de Manizales, Caldas, mayor de edad, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades, obrando en nombre propio, quien para efectos de la presente prórroga se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido realizar la prórroga N° 01 al contrato No. 0188 de 2021 suscrito entre las partes el día 06 de Julio de 2021, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que actualmente se encuentra en ejecución el contrato de la referencia, el cual tiene como plazo de ejecución hasta el 07 de Octubre de 2021. **2)** Que según estudio de necesidad de contratación suscrito por el ingeniero de zona y el jefe del Dpto. de Operación y Mantenimiento del 06 de Octubre de la presente anualidad manifiestan que: *“En la actualidad el contrato de obra No.0167de 2021, se encuentra en ejecución, pero se requiere de una prórroga para cumplir con el objeto contractual. La solicitud de prórroga se debe a que dadas las condiciones climáticas adversas (lluvias torrenciales) y situaciones de obras no previstas (sobre espesor de pavimento para corte y demolición) se presentaron retrasos considerables para ejecutar en el tiempo inicialmente estimado la totalidad de las obras contractualmente pactadas, por lo cual es necesario adicionar tiempo al contrato para cumplir con la ejecución de la obra en su totalidad. Actividades no previstas: Hallazgo de losa maciza de pavimento rígido espesor superior a los 21 cm. Necesidad de demolición con equipo mecánico (traslado del Bobcat desde Manizales). Daños de la red de acueducto que generaron levantamiento de parte de la tubería ya instalada. Se presentan problemáticas de ejecución de obra a causa de la fuerte ola invernal se cuenta con poco personal para la ejecución de las obras. Por lo anterior se sugiere la autorización de la prórroga No.1 para terminar la ejecución de la obra. Es conveniente realizar la adición y prórroga solicitada para facilitar el cumplimiento del objeto contractual del contrato No.0167/2021 y poder contar con la infraestructura totalmente funcional en todos los tramos proyectados. Se cuenta con la disponibilidad del contratista para culminar las obras contractuales, este cuenta con el personal, equipos y proveedores para garantizar la terminación de las obras en su totalidad.”* **3)** Que, la presente prórroga cumple con los presupuestos señalados en el literal a del artículo 27 del Manual de Contratación, el cual dispone: *“las condiciones del contrato podrán modificarse*



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**


f Empocaldas @empocaldas_oficial


✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

durante el plazo de ejecución, previo acuerdo entre las partes, cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen". 4) Que, el Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. encuentra ajustada y motivada la prórroga para este contrato. 5) En consecuencia la presente prórroga se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del Contrato N° 0188 de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2021. **CLÁUSULA SEGUNDA:** El contratista se obliga a ampliar en tiempo las garantías exigidas en el contrato inicialmente suscrito. **CLÁUSULA TERCERA:** Para efectos legales y fiscales continúan vigentes las demás cláusulas del presente contrato con igual alcance y contenido.


Para constancia se firma en Manizales a los **07 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021**


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante


CAMILO ANDRÉS MORALES ALVAREZ
Contratista


V.BO. BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaría General

V.BO. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Dpto. de Operación y Mantenimiento


Elaboró: Santiago Largacha Echeverri

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

PRÓRROGA N°	1	
CONTRATO N°	188 DE 2021	
OBJETO	CAMBIO RED ACUEDUCTO BARRIO LA INMACULADA Y SALIDA LOS TALLERES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.	
LUGAR DE EJECUCIÓN	SAMANÁ	
VALOR	\$253.077.866	
CONTRATISTA	CAMILO ANDRÉS MORALES ALVAREZ	
CC O NIT	16.070.487	
PLAZO INICIAL	60 DÍAS CALENDARIO	
PLAZO PRÓRROGA N° 01	60 DÍAS CALENDARIO	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	42-45-101048078	
PÓLIZA DE RCE No.	42-40-101036603	
COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	

GARANTÍA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	9-ago-21	7-mar-22	\$ 75.923.359,80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	9-ago-21	7-dic-24	\$ 50.615.573,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS		\$ 50.615.573,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	9-ago-21	7-mar-22	\$ 75.923.359,80

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO 188 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

15/10/2021


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
 Gerente


 Elaboró: Santiago Largacha Echeverri


BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
 Secretaria General



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101048078		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
15 10 2021		09 08 2021		00:00		07 12 2026		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MORALES ALVAREZ, CAMILO ANDRES		IDENTIFICACIÓN CC: 16.070.467	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 23 - 24		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 3147111161	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9	
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO 8867080	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO No 188 PARA REALIZAR EL CAMBIO RED ACUEDUCTO BARRIO LA INMACULADA Y SALIDA LOS TALLERES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	09/08/2021	07/03/2022	\$75,923,359.80	\$75,923,359.80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	09/08/2021	07/12/2024	\$50,615,573.20	\$50,615,573.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$50,615,573.20	\$50,615,573.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRORROGA No 1 APLICADA AL CONTRATO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****49,748.00	\$ *****8,000.00	\$ *****10,972.00	\$ *****68,721.00	\$ *****177,154,506.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Firma manuscrita]



42-45-101048078

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101048078		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
15 10 2021			09 08 2021			00:00		07 12 2026		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MORALES ALVAREZ, CAMILO ANDRES								IDENTIFICACIÓN CC: 16.070.467			
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 23 - 24						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS				TELÉFONO: 3147111161	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS				TELÉFONO: 8867080	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101048078

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF999403A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-40-101036603	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15 10 2021		09 08 2021		00:00	07 03 2022		23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MORALES ALVAREZ, CAMILO ANDRES	IDENTIFICACIÓN CC: 16.070.467
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 23 - 24	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 3147111161

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE PUEDA INCURRIR EL TOMADOR DE LA PRESENTE POLIZA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 188 PARA REALIZAR EL CAMBIO RED ACUEDUCTO BARRIO LA INMACULADA Y SALIDA LOS TALLERES EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	09/08/2021	07/03/2022	\$ 75,923,359.80	\$ 75,923,359.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRORROGA No 1 APLICADA AL CONTRATO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****29,641.00	\$ *****3,000.00	\$ *****6,201.00	\$ *****38,843.00	\$ *****75,923,359.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Handwritten Signature]



42-40-101036603

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101036603		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
15 10 2021			09 08 2021			00:00		07 03 2022		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MORALES ALVAREZ, CAMILO ANDRES								IDENTIFICACIÓN CC: 16.070.467			
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 23 - 24						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS				TELÉFONO: 3147111161	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS				TELÉFONO: 8867080	
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.											

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101036603

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF99403A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA