

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT. 890.803.239-9



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO 00950


EXPEDICION DEL CDP: 2022/10/03
SECCIONAL MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO
OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°187 DE 2022 REPOSICION Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO SECTOR BARRIO LAS DELICIAS - LA DORADA

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2022 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|--|--------------------|-------------------|
| 2320101001030842 | Obras POIR | 23,410,872 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | 23,410,872 |


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion Presupuesto



F-GC-01
Versión: 13
Julio de 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN CONTRATACIÓN

ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN

Fecha del estudio

19/10/2022

Objeto de la contratación: ADICION 01 Y PRORROGA 01 al Contrato de obra civil No. 0187 de 2022 ; OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

VERIFICACIONES PREVIAS

Requerimiento previo: No aplica

Necesidad:

De acuerdo al seguimiento y supervisión del contrato de obra 187-2022, se ha evidenciado que se requiere actividades adicionales a las contempladas en el contrato de obra antes referenciado, las cuales se relacionan:

- * Suministro, Transporte e instalación de silla Yee de 315mmx160mm para empalme de acometidas a tubería principal.
- * Construcción de Sifón para sumideros existentes, incluye anclajes y formaleta perdida.
- * Suministro, Transporte e Instalación Acero de Refuerzo 420Mpa.

Así mismo mayores y menores cantidades de obra, a lo cual luego de realizar el respectivo balance se evidencia la necesidad de adicionar al contrato de obra el valor de veintitres millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y dos (\$ 23.410.872) pesos m/cte.

Finalmente se establece que para el cumplimiento y correcta ejecución de las obras no previstas y cantidades mayores se debe prorrogar el contrato de obra por 15 días corrientes apartir de la fecha del vencimiento del plazo contractual.

Conveniencia:

Es conveniente realizar la Adición 01 por valor de veintitres millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y dos (\$ 23.410.872) pesos m/cte. y prorrogar 01 por 15 días corrientes apartir de la fecha del vencimiento del plazo contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, y acordar al tipo de intervención y las obras adicionales requeridas.

Oportunidad:

Es oportuna la Adición 01 por valor de veintitres millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y dos (\$ 23.410.872) pesos m/cte. y prorrogar 01 por 15 días corrientes apartir de la fecha del vencimiento del plazo contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual en virtud de garantizar la actual ejecución de actividades que se desarrollan en pro de la comunidad y el medio ambiente, mediante la construcción de la red de alcantarillado en el sector de Las Delicias del municipio de La Dorada Caldas.

REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos Técnicos del bien y/o servicio:

Realizar las obras de acuerdo a los requerimientos técnicos de Empocaldas S.A. E.S.P.

Codificación estándar de producto y servicios de la Naciones:

| CÓDIGO | NOMBRE |
|----------|---|
| 72141120 | Servicio de construcción de redes de alcantarillado |

| Ítem | Código inventario | Descripción del bien o servicio | unidad | Cantidad |
|------|-------------------|---------------------------------|--------|----------|
| | | | | |

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica

Las mismas exigidas en el Contrato de obra civil No. 0187 de 2022

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

| Persona natural o Jurídica | Contacto | Email | Teléfono | Valor cotización |
|----------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | - |
| | | | | |
| | | | | |
| Presupuesto Oficial | | | | |

Adjuntar soportes del precio del mercado
 Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, deberá adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con su respectiva cotización.

PRESUPUESTO

| Vigencia actual (2022) | Vigencia futura (2022) | Total vigencias |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ 23.410.872 | \$ - | 23.410.872 |

| Cod. Rubro | Nombre rubro de apropiación | Valor de la apropiación |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2320101001030842 | OBRAS POIR | 23.410.872 |
| | TOTAL CDP | 23.410.872 |

| LA INVERSIÓN OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS ESTÁ INCLUIDA EN EL POIR? | | NO |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Consecutivo del proyecto | Nombre del Proyecto | Año de entrada en Operación |
| | | |

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

| Obligación | APLICA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se exija. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| En el evento que algún o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad, 2) Número de certificado, 3) Organismo de certificación del producto, 4) Número del Lote, 5) Fabricante de la tubería, 6) NIT-DV | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Junto con la tubería se deberá entregar la siguiente tabla con los datos solicitados: | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de Identificación del tubo o Código de certificado</th> <th>Número de certificado</th> <th>Organismo de certificación del producto</th> <th>Número del Lote</th> <th>Fabricante de la tubería</th> <th>NIT-DV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Número de Identificación del tubo o Código de certificado | Número de certificado | Organismo de certificación del producto | Número del Lote | Fabricante de la tubería | NIT-DV | | | | | | | No aplica |
| Número de Identificación del tubo o Código de certificado | Número de certificado | Organismo de certificación del producto | Número del Lote | Fabricante de la tubería | NIT-DV | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| - En la columna "Número de certificado", se debe indicar el número de certificación de la tubería. - En la columna "Organismo de certificación del producto", se debe escribir el Nombre o Razón social del organismo que realiza servicios de evaluación y certificación de la conformidad de la tubería. - En la columna "Número del lote", Indicar el número del lote del fabricante al cual pertenece la tubería. - En la columna "Fabricante de la tubería", se debe indicar el Nombre o Razón social de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería. - En la columna "NIT-DV", se debe escribir el Número de identificación tributaria y dígito de verificación de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Para el caso de mercancías que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipación para el adecuado descargue de las mercancías y una correcta inspección de los elementos entregados. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| El descargue de las mercancías se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la sección de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancías recibidas | No aplica | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Sección de Suministros y del Supervisor o los supervisores del contrato. | No aplica |
| Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remisión, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Supervisor. | No aplica |

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

| | |
|---|--------|
| Las obligaciones específicas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. serán las siguientes: | APLICA |
| Pago oportuno de las obligaciones contraídas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 días después. | Aplica |
| Entrega de certificaciones y demás documentos solicitados por el contratista para el óptimo desarrollo del Contrato. | Aplica |

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

| | |
|--------------------|---|
| Lugar de ejecución | SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS. |
| Plazo de ejecución | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO MÁS UNA PRÓRROGA 01 DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------|---|
| Forma de Pago | Mediante el pago de actas parciales de obra. |
| Condiciones para Pago | <p>El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuará mediante retención sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentación de la oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectúe los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de la factura 2. Informe de recibo de almacén. 3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor. 4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales según corresponda. 5. Las demás que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P. |

| Estampilla a descontar | APLICA |
|---|--------|
| Estampilla Pro Universidad (1%) | Aplica |
| Estampilla Pro Desarrollo (2%) | Aplica |
| Estampilla Pro Hospital (1%) | Aplica |
| Estampilla Pro Adulto mayor (3%) | Aplica |
| Contribución Especial (5%) - Sólo aplica para obras | Aplica |

ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO

| Riesgo |
|--|
| Está a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional. |
| Está a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de producción, en el valor de los insumos o de los fletes |
| Está a cargo del contratista el riesgo país, entendido como el cambio de las políticas en el país de origen. |
| Está a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de producción, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de producción, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destrucción o deterioro antes de efectuar la recepción en la Empocaldas S.A. E.S.P.. |
| Esta a cargo del contratista el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar. |
| La forma de mitigarlos será con la constitución de las garantías respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. |

SUPERVISIÓN

| Nombre del Supervisor Administrativo | Cargo del Supervisor |
|--------------------------------------|----------------------|
| OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO | Ingeniero de zona |
| Nombre del Supervisor Técnico | Cargo del Supervisor |
| OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO | Ingeniero de zona |

Referencia

GARANTÍAS


| Tipo de garantías | APLICA |
|---|-----------|
| Póliza de garantía de seriedad de la oferta. | No aplica |
| Cumplimiento | Aplica |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | Aplica |
| Estabilidad y calidad de la obra | Aplica |
| Responsabilidad civil extracontractual | Aplica |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | No aplica |
| Calidad | No aplica |


TIPO DE CONTRATO

| Tipo de contrato | |
|-------------------------------|-----------|
| Suministros | No aplica |
| Arrendamiento | No aplica |
| Obra | Aplica |
| Consultoría | No aplica |
| Prestación de Servicio | No aplica |
| Interventoría | No aplica |
| Compra Venta | No aplica |
| Orden de compra o Servicio | No aplica |
| Convenio Inter-Administrativo | No aplica |
| Contrato Inter-Administrativo | No aplica |
| Otro | No aplica |

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO

| Solicitado por: | |
|-----------------|---|
| Firma |  |
| Nombre | OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO |
| Cargo | INGENIERO DE ZONA |

| Aprobado por: | |
|---------------|---|
| Firma |  |
| Nombre | SERGIO HUMBERTO LOPERA BROAÑOS |
| Cargo | JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |

| Revisión Jurídica: | |
|--------------------|--|
| Firma |  |
| Nombre | BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ |
| Cargo | SECRETARIA GENERAL |

Manizales, septiembre 06 de 2022

Señores:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Atn.

ING. OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO

Supervisor Contrato.

AFSR-187-003-2022

Referencia: CONTRATO DE OBRA No 187-2022, CUYO OBJETO ES "REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS."

Asunto: SOLICITUD PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL.

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta el desarrollo de las obras del contrato de la referencia, se han encontrado una serie de actividades que se requieren, las cuales no fueron contempladas dentro de las hipótesis iniciales de contratación, tales como:

- Suministro, Transporte e instalación de silla Yee de 315mmx160mm para empalme de acometidas a tubería principal.
- Construcción de Sifón para sumideros existentes, incluye anclajes y formaleta perdida.
- Suministro, Transporte e Instalación Acero de Refuerzo 420Mpa.

Igualmente de los ítems contractuales se tienen mayores y menores cantidades, las cuales arrojan el balance que se presenta a continuación, de acuerdo a las cantidades medidas conjuntamente:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL | | | BALANCE FINAL | | % OBRA |
|------|---|-----|-------------|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.PARCIAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | EJECUTADO |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | Bodega para campamento (Incluye adecuaciones) | mes | 1.00 | 401,999 | 401,999 | 1.00 | 401,999 | 100% |
| 1.2 | Localización y replanteo de redes, incluye pano récord | ml | 90.00 | 6,617 | 595,530 | 89.30 | 590,898 | 99% |
| 1.3 | Cerramiento en polisombra yute verde de H=2m, paralelos en guada y cinta plástica | ml | 192.00 | 15,551 | 2,985,792 | 187.60 | 2,917,368 | 98% |
| 1.4 | Cordón en ladrillo de arcilla prensado para control de aguas lluvias | ml | 10.00 | 12,157 | 121,570 | 9.00 | 109,413 | 90% |
| 1.5 | Suministro, transporte e instalación señales preventivas, reglamentarias e informativas | und | 2.00 | 198,319 | 396,638 | 3.00 | 594,957 | 150% |
| 1.6 | Instalación de valla institucional según diseño empocaldas 2x4 mt | und | 1.00 | 663,299 | 663,299 | 1.00 | 663,299 | 100% |

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS
ING. CIVIL
ESP. GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|--------|-----------|-------------------|--------|--------------------|-------|
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | | | |
| 2.1 | Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico | m3 | 0.60 | 95,151 | 57,091 | 11.52 | 1,096,140 | 1920% |
| 2.2 | Demolición de pavimento en concreto hidráulico | m3 | 18.70 | 110,845 | 2,072,802 | 31.13 | 3,450,605 | 166% |
| 2.3 | Corte mecanizado de pavimento 0,07m | ml | 237.60 | 9,932 | 2,359,843 | 294.75 | 2,927,457 | 124% |
| 3 | EXCAVACIONES | | | | | | | |
| 3.1 | Excavación en zanja - Material comun 0,0 a 2,0 Mts | m3 | 194.40 | 34,371 | 6,681,722 | 144.70 | 4,973,484 | |
| 3.3 | Excavación en zanja - Conglomerado 0,0 a 2,0 Mts | m3 | 10.00 | 46,725 | 467,250 | 31.80 | 1,485,855 | 318% |
| 4 | REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| 4.1 | Suministro, Transporte e instalacion de tubería PVC corrugada Φ=160 mm (6") para alcantarillado | ml | 48.00 | 60,269 | 2,892,912 | 54.75 | 3,299,728 | 114% |
| 4.2 | Suministro, Transporte e instalacion de tubería PVC corrugada Φ=12" para alcantarillado, incluye manejo de aguas | ml | 90.00 | 158,689 | 14,282,010 | 86.90 | 13,790,074 | 97% |
| 4.2 | Cámara de inspección/caída D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi | ml | 3.00 | 709,992 | 2,129,976 | 2.21 | 1,569,082 | 74% |
| 4.3 | Base cañuela para cámara de inspección/caída D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi | und | 2.00 | 657,664 | 1,315,328 | 0.00 | 0 | 0% |
| 4.4 | Suministro e instalación Aro Tapa HF D=0,68m para cámara de inspección | und | 2.00 | 713,986 | 1,427,972 | 0.00 | 0 | 0% |
| 4.5 | Instalación Aro Tapa HF D=0,68m para cámara de inspección | und | 2.00 | 142,192 | 284,384 | 1.00 | 142,192 | 50% |
| 4.6 | Caja de inspección domiciliaria de 0,60m x 0,60m en concreto 3000 psi (incluye base y cañuela) | ml | 16.00 | 490,153 | 7,842,448 | 9.00 | 4,411,377 | 56% |
| 4.8 | Empalme a cámara de inspección concreto 3000 psi | und | 1.00 | 117,015 | 117,015 | 9.00 | 1,053,135 | 900% |
| 4.9 | Empalme a caja de inspección domiciliaria concreto 3000 psi | und | 5.00 | 84,561 | 422,805 | 9.00 | 761,049 | 180% |
| 5 | RELLENOS | | | | | | | |
| 5.1 | Reellenos compactados con material de la obra | m3 | 136.10 | 29,799 | 4,055,644 | 123.41 | 3,677,610 | 91% |
| 5.2 | Reellenos compactados con material de cantera de préstamo | m3 | 34.70 | 68,431 | 2,374,556 | 0.00 | 0 | 0% |
| 6 | SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS | | | | | | | |
| 6.1 | Suministro, transporte e instalacion subbase para pavimento | m3 | 25.20 | 145,544 | 3,667,709 | 31.13 | 4,530,785 | 124% |
| 6.2 | Suministro, transporte e instalacion afirmado compactado | m3 | 1.30 | 109,766 | 142,696 | 1.10 | 120,743 | 85% |
| 6.3 | Sustitucion en arena limpia para tuberías | m3 | 12.00 | 95,918 | 1,151,016 | 14.51 | 1,392,143 | 121% |
| 7 | EVACUACION DE ESCOMBROS | | | | | | | |
| 7.1 | Evacuación de escombros y sobrantes en vehiculo automotor | m3 | 48.00 | 52,467 | 2,518,416 | 88.96 | 4,667,464 | 185% |
| 8 | OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | |
| 8.1 | Suministro e instalacion pavimento en concreto premezclado MR 41 para vias | m3 | 12.10 | 1,073,686 | 12,991,601 | 31.13 | 33,423,845 | 257% |
| 8.2 | Concreto de 21 Mpa para andenes y/o estructuras | m3 | 1.30 | 864,056 | 1,123,273 | 1.10 | 950,462 | 85% |
| 12 | TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO | | | | | | | |
| 12.1 | Trabajo Social | mes | 1.00 | 2,749,999 | 2,749,999 | 1.00 | 2,749,999 | 100% |
| 12.2 | Profesional SISO | mes | 1.00 | 2,749,999 | 2,749,999 | 1.00 | 2,749,999 | 100% |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | |
| NP1 | Suministro, Transporte e instalación de silla Yee de 315mmx160mm para empalme de acometidas a tubería principal. | Un | | 371,891 | | 11.00 | 4,090,801 | |
| NP2 | Construcción de Sifón para sumideros existentes, incluye anclajes y formaleta perdida | Un | | 221,334 | | 3.00 | 664,003 | |
| NP3 | Suministro, Transporte e Instalación Acero de Refuerzo 420Mpa | Kg | | 9,500 | | 126.12 | 1,198,201 | |
| | COSTO TOTAL | | | | 81,043,295 | | 104,454,167 | |
| | COSTO DIRECTO | | | | 60,054,313 | | 77,402,124 | |
| | ADMINISTRACION % | 28% | | | 16,815,208 | | 21,672,596 | |
| | IMPREVISTOS % | 1% | | | 600,543 | | 774,021 | |
| | UTILIDADES % | 5% | | | 3,002,716 | | 3,870,106 | |
| | SUMA ANTES IVA | | | | 80,472,779 | | 103,718,847 | |
| | I. V. A. % | 19% | | | 570,516 | | 735,320 | |
| | TOTAL ACTA | | | | 81,043,295 | | 104,454,167 | |

De acuerdo a lo anterior, el costo total de las obras, para cumplir con el objeto contractual, corresponde a la suma de CIENTO CUATRO MILLONES

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS

ING. CIVIL

ESP. GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$104.454.167), por lo que se requiere una adición presupuestal de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$23.410.872).

De acuerdo a lo anterior, le solicito se realice una adición presupuestal correspondiente al valor mencionado anteriormente, y se nos otorgue un plazo adicional de quince (15) días para ejecutar dichos recursos, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

Quedo atento a cualquier inquietud o comentario.

ANDRES F. SANCHEZ

Ing. ANDRES FELIPE SÁNCHEZ RÍOS

C.C.: 75.105.363 de Manizales.

CONTRATISTA.

Dirección: CR 19 48 C 37

LA ARGENTINA

Tel: 301 788 8426

E-mail: felipesanchezlicitaciones@gmail.com

Manizales - Caldas

Manizales Caldas, septiembre 6 de 2022

Doctor:

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Referencia: CONTRATO 187 DE 2022 "REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS."

Asunto: Solicitud de Adición 01 y prórroga 01 al Contrato 187 de 2022.

De acuerdo al seguimiento y supervisión del contrato de obra 187-2022, se ha evidenciado que se requiere actividades adicionales a las contempladas en el contrato de obra antes referenciado, las cuales se relacionan:

- Suministro, Transporte e instalación de silla Yee de 315mmx160mm para empalme de acometidas a tubería principal.
- Construcción de Sifón para sumideros existentes, incluye anclajes y formaleta perdida.
- Suministro, Transporte e Instalación Acero de Refuerzo 420Mpa.

A lo cual luego de realizar el correspondiente balance de actividades no previstas y modificación de actividades mayores y menores, se evidencia la necesidad de adicionar al contrato de obra el valor de veintitrés millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y dos (\$ 23.410.872) pesos m/cte.

Finalmente se establece que para el cumplimiento y correcta ejecución de las obras no previstas y cantidades mayores se debe prorrogar el contrato de obra por 15 días corrientes a partir de la fecha del vencimiento del plazo contractual.

Cordialmente,



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



VoBo SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Anexos: -Solicitud de prórroga contratista

- Estudio de necesidad con VoBo Jefe de Depto Operación y Mantenimiento



EMPICALDAS S.A.E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL LA DORADA. - CALDAS -

CONTRATO No: 187-2022
 ACTA No: 01 Y PARCIAL
 FECHA INICIACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2022
 VALOR CONTRATO: \$81.043.296,00
 VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 104.464.167,00
 FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 PLAZO PRORROGA 01: 15 DIAS
 VALOR ADICION 01: \$23.410.872,00
 SUPERVISOR: OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CONTRATUAL | | | ACUMULADO ACTA ANTERIOR | | | PRESENTE ACTA | | | BALANCE FINAL | | % OBRA EJECUTADO | |
|---------------------------|--|------|------------|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|---------------|---------|--------------|---------------|------------|------------------|-------|
| | | | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.PARCIAL | CANTIDAD | VR.PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | %EJECUC | CANTIDAD | VR. TOTAL | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Bodega para campamento (incluye adecuaciones) | mtes | 1,00 | 401.999 | 401.999 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401.999,0 | 1,00 | 401.999 | 100% | 100% |
| 1.2 | Localización y replanteo de rocas, incluye plano récord | ml | 90,00 | 6.617 | 595.530 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 590.898,0 | 89,30 | 590.898 | 99% | 99% |
| 1.3 | Ceramiento en polibomba yute verde de H=2m, paralelos en guada y cinta plástica | ml | 192,00 | 15.551 | 2.985.792 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.917.368,0 | 187,60 | 2.917.368 | 98% | 98% |
| 1.4 | Cordón en ladrillo de arcilla prensado para control de aguas lluvias | ml | 10,00 | 12.157 | 121.570 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 109.413,0 | 9,00 | 109.413 | 90% | 90% |
| 1.5 | Suministro, transporte e instalación señales preventivas, reglamentarias e informativas | und | 2,00 | 198.319 | 396.638 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 594.957,0 | 3,00 | 594.957 | 150% | 150% |
| 1.6 | Instalación de valla institucional según diseño empocaldas 2x4 mt | und | 1,00 | 663.299 | 663.299 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 663.299,0 | 1,00 | 663.299 | 100% | 100% |
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Demolición de andenes y arriales en concreto hidráulico | m3 | 0,60 | 95.151 | 57.091 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.096.140,0 | 11,52 | 1.096.140 | 0% | 1920% |
| 2.2 | Demolición de pavimento en concreto hidráulico | m3 | 18,70 | 110.845 | 2.072.802 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.450.605,0 | 31,13 | 3.450.605 | 166% | 166% |
| 2.3 | Corte mecanizado de pavimento 0,07m | ml | 237,60 | 9.932 | 2.359.843 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.927.457,0 | 294,75 | 2.927.457 | 124% | 124% |
| 3 | EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Excavación en zanja. Materia común 0,0 a 2,0 Mts | m3 | 194,40 | 34.371 | 6.681.722 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.973.484,0 | 144,70 | 4.973.484 | 0% | 0% |
| 3.3 | Excavación en zanja. Conglomerado 0,0 a 2,0 Mts | m3 | 10,00 | 46.725 | 467.250 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.485.855,0 | 31,80 | 1.485.855 | 318% | 318% |
| 4 | REFORMA DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC corrugada Ø=160 mm (6") para alcantarillado | ml | 48,00 | 60.269 | 2.892.912 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.299.728,0 | 54,75 | 3.299.728 | 114% | 114% |
| 4.7 | Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC corrugada Ø=12" para alcantarillado, incluye manejo de aguas | ml | 90,00 | 158.689 | 14.282.010 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.790.074,0 | 86,90 | 13.790.074 | 97% | 97% |
| 4.2 | Cámara de inspección/caída Ø=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi | ml | 3,00 | 709.992 | 2.129.976 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.569.082,0 | 2,21 | 1.569.082 | 74% | 74% |
| 4.3 | Base cañuela para cámara de inspección/caída D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi | und | 2,00 | 657.664 | 1.315.328 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4 | Suministro e instalación Aro Tapa H= D=0,68m para cámara de inspección | und | 2,00 | 713.986 | 1.427.972 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 4.5 | Instalación Aro Tapa H= D=0,68m para cámara de inspección | und | 2,00 | 142.192 | 284.384 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 142.192,0 | 1,00 | 142.192 | 50% | 50% |
| 4.6 | Caja de inspección domiciliar de 0,60m x 0,60m en concreto 3000 psi (incluye base y cañuela) | ml | 16,00 | 490.153 | 7.842.448 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.411.377,0 | 9,00 | 4.411.377 | 56% | 56% |
| 4.8 | Empalme a cámara de inspección concreto 3000 psi | und | 1,00 | 117.015 | 117.015 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.053.135,0 | 9,00 | 1.053.135 | 900% | 900% |
| 4.9 | Empalme a caja de inspección domiciliar concreto 3000 psi | und | 5,00 | 84.561 | 422.805 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 761.049,0 | 9,00 | 761.049 | 180% | 180% |
| 5 | RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Reellen compactados con material de la obra | m3 | 136,10 | 29.799 | 4.055.644 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.677.610,0 | 123,41 | 3.677.610 | 91% | 91% |
| 5.2 | Reellen compactados con material de cantera de préstamo | m3 | 34,70 | 68.431 | 2.374.556 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | SUSTITUCIÓN SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Suministro, transporte e instalación subbase para pavimento | m3 | 25,20 | 145.544 | 3.667.709 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.530.785,0 | 31,13 | 4.530.785 | 124% | 124% |
| 6.2 | Suministro, transporte e instalación afirmado compactado | m3 | 1,30 | 109.766 | 142.696 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120.743,0 | 1,10 | 120.743 | 85% | 85% |
| 6.3 | Sustitución en arena limpia para tuberías | m3 | 12,00 | 95.918 | 1.151.016 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.392.143,0 | 14,51 | 1.392.143 | 121% | 121% |
| 7 | EVACUACIÓN DE ESCOMBROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Evacuación de escombros y sobrantes en vehículo automotor | m3 | 48,00 | 52.467 | 2.518.416 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.667.464,0 | 88,96 | 4.667.464 | 185% | 185% |
| 8 | ORBAS EN CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Suministro e instalación pavimento en concreto premezclado MR 41 para vías | m3 | 12,10 | 1.073.686 | 12.991.601 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33.423.845,0 | 31,13 | 33.423.845 | 257% | 257% |
| 8.2 | Concreto de 21. Mba para andenes y/o estructuras | m3 | 1,30 | 864.056 | 1.123.273 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 950.462,0 | 1,10 | 950.462 | 85% | 85% |
| 12 | TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Trabajo Social | mtes | 1,00 | 2.749.999 | 2.749.999 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.749.999,0 | 1,00 | 2.749.999 | 100% | 100% |
| 12.2 | Profesional SISO | mtes | 1,00 | 2.749.999 | 2.749.999 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.749.999,0 | 1,00 | 2.749.999 | 100% | 100% |
| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº1 | Suministro, Transporte e instalación de silla Yee de 315mmx160mm para embalaje de acometidas a tubería principal | Un | | 371.891 | 371.891 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.090.801,0 | 11,00 | 4.090.801 | | |
| Nº2 | Construcción de Sifón para sumideros existentes, incluye anclajes y formateo pérdida | Un | | 221.334 | 221.334 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 664.003,0 | 3,00 | 664.003 | | |
| Nº3 | Suministro, Transporte e instalación Acero de Refuerzo 420Vca | Kg | | 9.500 | 9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.198.201,0 | 126,12 | 1.198.201 | | |



EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -

CONTRATO No: 187-2022 ACTA No: 01 Y PARCIAL FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS FECHA INICIACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2022

VALOR CONTRATO: \$81.043.295,00 VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 104.454.167,00

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS VALOR ADICIÓN 01: \$23.410.872,00 PLAZO PRORROGA 01: 15 DIAS

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS SUPERVISOR: OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRATUAL | | ACUMULADO ACTA ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | BALANCE FINAL | | % OBRA EJECUTADO |
|------|------------------|-----|------------|--------------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | | | CANTIDAD | VR.PARCIAL | CANTIDAD | VR.PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | % EJECUC. | CANTIDAD | |
| | COSTO TOTAL | | | | | | | | | | |
| | COSTO DIRECTO | | | 81.043.295 | | 0 | | 104.454.167 | | 104.454.167 | |
| | | | | 60.054.313 | | 0 | | 77.402.124 | | 77.402.124 | |
| | ADMINISTRACION % | 28% | | 16.815.208 | | 0 | | 21.672.595 | | 21.672.596 | |
| | IMPREVISTOS % | 1% | | 600.543 | | 0 | | 774.022 | | 774.021 | |
| | UTILIDADES % | 5% | | 3.002.716 | | 0 | | 3.870.106 | | 3.870.106 | |
| | SUMA ANTES IVA | | | 80.472.779 | | 0 | | 103.718.847 | | 103.718.847 | |
| | I. V. A. % | 19% | | 570.516 | | 0 | | 735.320 | | 735.320 | |
| | TOTAL | | | 81.043.295 | | 0 | | 104.454.167 | | 104.454.167 | |
| | TOTAL | | | 104.454.167 | | 0 | | | | | |

SON: ESOS MCTE.

Nombre: ING. OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
 INGENIERO ZONA ORIENTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



empecaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empecaldas empecaldas_oficial

empo@empecaldas.com.co

www.empecaldas.com.co


ADICIÓN Y PRÓRROGA N 1 AL CONTRATO 187 DEL 2022 CUYO OBJETO ES REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

VALOR CONTRATO: \$ 81.043.295
VALOR ADICIÓN N° 01: \$ 23.410.872
VALOR TOTAL: \$ 104.454.167


Entre los suscritos a saber **ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**, identificado con cédula de ciudadanía N° **16.072.158** expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** y de otra parte **ANDRÉS FELIPE SANCHEZ RÍOS**, identificado con la cédula de ciudadanía **No 75.105.363** de Manizales, obrando en nombre propio, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos de la presente adición y prórroga se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido realizar la adición y prórroga N° 1 al contrato No. 187 de 2022 suscrito entre las partes el día 06 de octubre de 2022, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que actualmente se encuentra en ejecución el contrato No. 187 de 2022, el cual tiene como plazo de ejecución hasta el 12 de septiembre de 2022. **2)** Que se han realizado dos suspensiones, la primera suspensión desde el 08 de septiembre de 2022 hasta el 18 de septiembre del año corriente y la segunda suspensión desde el 18 de septiembre de 2022 hasta el 19 de octubre de 2022, según acta de reinicio, la cual reposa en el expediente contractual. **3)** Que según estudio de necesidad de contratación del 18 de septiembre de 2022 suscrito por la Secretaria General donde manifiesta que: *"De acuerdo al seguimiento y supervisión del contrato de obra 187-2022, se ha evidenciado que se requiere actividades adicionales a las contempladas en el contrato de obra antes referenciado, las cuales relacionan: *Suministro, transporte e instalación de silla Yee de 315mmX160mm para empalme de acometidas a tubería principal. *Construcción de Sifón para sumideros existentes, incluye anclajes y formaleta perdida. *Suministro, transporte e instalación Acero de Refuerzo 420 Mpa. Así mismo, mayores y menores cantidades de obra, a lo cual luego de realizar el respectivo balance se evidencia la necesidad de adicionar al contrato de obra el valor de veintitrés millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y dos (\$23.410.872) pesos m/cte. Finalmente se establece que para el cumplimiento y correcta ejecución de las obras no previstas y cantidades mayores se debe prorrogar*

el contrato de obra por 15 días corrientes a partir de la fecha del vencimiento del plazo contractual. Es conveniente realizar la adición 01 por valor de veintitrés millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y dos (\$23.410.872) pesos m/cte y prórroga 01 por 15 días corrientes a partir de la fecha del vencimiento del plazo contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, y acordes al tipo de intervención y las obras adicionales requeridas. Es oportuna la adición 01 por valor de veintitrés millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y dos (\$23.410.872) pesos m/cte y prórroga 01 por 15 días corrientes a partir de la fecha del vencimiento del plazo contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual en virtud de garantizar la actual ejecución de actividades que se desarrollan en pro de la comunidad y el medio ambiente, mediante la construcción de la red de alcantarillado en el sector de las Delicias del municipio de La Dorada Caldas. 4) Que la presente adición y prórroga cumple con los presupuestos señalados en lo literales a y b del artículo 27 del Manual de Contratación, el cual dispone: "las condiciones del contrato podrán modificarse durante el plazo de ejecución, previo acuerdo entre las partes, cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen". 5) Que para la presente adición Empocaldas expidió el CDP N° 00950 del 03 de octubre de 2022 bajo el rubro 2320101001030842 por valor de \$23.410.872. 6) Que el Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. encuentra ajustada y motivada la adición y prórroga de este contrato. 6) En consecuencia la presente adición y prórroga se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar el contrato 187 de 2022 en la suma de **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$23.410.872)**. **CLÁUSULA SEGUNDA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato N° 187 de 2022 por quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de reinicio. **CLÁUSULA TERCERA:** Para efectos legales y fiscales continúan vigentes las demás cláusulas del presente contrato con igual alcance y contenido.


Para constancia se firma en Manizales a los 20 días del mes octubre de 2022.




ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante



ANDRÉS FELIPE SANCHEZ RÍOS
Contratista



V.Bo. **BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ**
Secretaría General



Elaboró: Jessica Paola Giraldo Loaiza
Abogada - Secretaría General

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 61jgS1gw/qork9EblF60cA==

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| No. PÓLIZA | CMZ-10000561 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 528002011 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 21/10/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MANIZALES |
| VIGENCIA DESDE | 00:00 Horas Del 12/08/2022 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 22/10/2027 | DÍAS | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A |
| | | | | | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| TOMADOR | SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE | No. DOC. IDENTIDAD | 75.105.363 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 19 48 C 37 | TELÉFONO | 8861347 |
| ASEGURADO | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | No. DOC. IDENTIDAD | 890.803.239-9 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 23 NO.75-82 | TELÉFONO | 8867080 |
| BENEFICIARIO | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | No. DOC. IDENTIDAD | 890.803.239-9 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 23 NO.75-82 | TELÉFONO | 8867080 |

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA LA NUEVA ACTA DE REINICIO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022 QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22 DE OCTUBRE DE 2022, LA CUAL REEMPLAZA LA ANTERIOR YA LEGALIZADA EN LA POLIZA, PROCEDIENDO AJUSTAR LA POLIZA EN TIEMPO.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.187-2022, CUYO OBJETO ES REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD INICIA SU VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS\$ |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 19/10/2022 | 24:00 Horas Del 22/01/2023 | 24.312.988,50 | 3.333,33 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 19/10/2022 | 24:00 Horas Del 22/10/2025 | 16.208.659,00 | 3.333,33 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 22/10/2022 | 24:00 Horas Del 22/10/2027 | 16.208.659,00 | 3.333,33 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 56.730.306,50 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---------------------------|----------|-----------------|
| PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA | AGENCIAS | 100,00 |

| | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| PRIMA BRUTA | \$ | 9.999,99 |
| DESCUENTOS | \$ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | \$ | 9.999,99 |
| GASTOS EXP. | \$ | 0,00 |
| IVA | \$ | 1.900,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 11.899,99 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/10/2027

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

[Firma de Andres F. Sanchez]
TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CMZ-100000561 y endoso, 5 cuyo afianzado es: SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE Asegurado o Beneficiario: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. / EMPOCALDAS S.A. E.S.P. , expedida por la Compañía en 21/10/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MANIZALES a los 21 días del mes OCTUBRE del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -
Referencia de Pago No. 528002011

| | | |
|---|---------------|------------|
| Fecha de Facturación | 21/10/2022 | |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS | | |
| Póliza No. | CMZ-100000561 | |
| Periodo Facturado | 12/08/2022 | 22/10/2027 |

| | | |
|---|------------|--|
| Fecha Límite de Pago | 20/11/2022 | |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 9.999,99 | |
| IVA | 1.900,00 | |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$ | 11.899,99 | |

EFFECTIVO \$
Datos del Cliente

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Nombre / Razón Social | SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE | |
| CARRERA 19 48 C 37 | 75105363 | |
| Intermediario | PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA | |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL | | | |

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 20/11/2022 se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit: 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO
- BANCO -
Referencia de Pago No. 528002011

| | | |
|---|---------------|------------|
| Fecha de Facturación | 21/10/2022 | |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS | | |
| Póliza No. | CMZ-100000561 | |
| Periodo Facturado | 12/08/2022 | 22/10/2027 |

| | | |
|---|------------|--|
| Fecha Límite de Pago | 20/11/2022 | |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 9.999,99 | |
| IVA | 1.900,00 | |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$ | 11.899,99 | |

EFFECTIVO \$
Datos del Cliente

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Nombre / Razón Social | SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE | |
| CARRERA 19 48 C 37 | 75105363 | |
| Intermediario | PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA | |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL | | | |

**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000528002011(3900)00000011899(96)20221120



**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990528002011(3900)00000011899(96)20221120




INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  CORRESPONSALES |  |  |  |  |
| |  <small>Corresponsal Bancario</small> |  <small>Punto de pago</small> |  |  <small>LA RED DE PAGO DE COLOMBIA</small> |

OPCIÓN 2

| | | |
|--|--|---|
|  BANCOS |  |  |
| |  |  |
| |  Banco de Occidente | |

| | |
|--|---|
|  CORRESPONSALES |  <small>Te damos más</small> |
|--|---|

Tu compañía siempre

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| No. PÓLIZA | CMZ-10000195 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 528002012 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 21/10/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MANIZALES |
| VIGENCIA DESDE | 00:00 Horas Del | 12/08/2022 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del | 22/01/2023 | DÍAS | |
| | | | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| TOMADOR | SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE | No. DOC. IDENTIDAD | 75.105.363 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 19 48 C 37 | TELÉFONO | 8861347 |
| ASEGURADO | ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS | No. DOC. IDENTIDAD | 75.105.363 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 19 48 C 37 | TELÉFONO | 8861347 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | | TELÉFONO | |

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA LA NUEVA ACTA DE REINICIO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022 QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22 DE OCTUBRE DE 2022, LA CUAL REEMPLAZA LA ANTERIOR YA LEGALIZADA EN LA POLIZA, PROCEDIENDO AJUSTAR LA POLIZA EN TIEMPO.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.187-2022, CUYO OBJETO ES REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPICALDAS S.A. E.S.P. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPICALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIARIO ADICIONAL :

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS |
|--|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 12,156,494.00 | 24,312,988.50 | 24.312.988,50 | 10.000,00 |
| PATRONAL | 7,293,897.00 | 12,156,494.00 | 12.156.494,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 7,293,897.00 | 12,156,494.00 | 12.156.494,00 | 0,00 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 24.312.988,50 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---------------------------|----------|-----------------|
| PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA | AGENCIAS | 100,00 |

| | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| PRIMA BRUTA | \$ | 10.000,00 |
| DESCUENTOS | \$ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | \$ | 10.000,00 |
| GASTOS EXP. | \$ | 0,00 |
| IVA | \$ | 1.900,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 11.900,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| No. PÓLIZA | CMZ-100000195 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 528002012 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 21/10/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MANIZALES |
| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | | |
| 00:00 Horas Del | 12/08/2022 | 24:00 Horas Del | 22/01/2023 | | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

528002012

Fecha de Facturación

21/10/2022

Fecha Límite de Pago

20/11/2022

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Póliza No.

CMZ-100000195

Prima (incluye gastos de expedición)

10.000,00

IVA

1.900,00

Periodo Facturado

12/08/2022

22/01/2023

VALOR TOTAL A PAGAR \$

11.900,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE

Cheque

Banco
No Cuenta
No Cheque
Valor Cheque

CARRERA 19 48 C 37

75105363

Intermediario

PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA

TOTAL

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 20/11/2022 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA** Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

528002012

Fecha de Facturación

21/10/2022

Fecha Límite de Pago

20/11/2022

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Póliza No.

CMZ-100000195

Prima (incluye gastos de expedición)

10.000,00

IVA

1.900,00

Periodo Facturado

12/08/2022

22/01/2023

VALOR TOTAL A PAGAR \$

11.900,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE

Cheque

Banco
No Cuenta
No Cheque
Valor Cheque

CARRERA 19 48 C 37

75105363

Intermediario

PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA

TOTAL
**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000528002012(3900)00000011900(96)20221120

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990528002012(3900)00000011900(96)20221120




INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  CORRESPONSALES |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |

OPCIÓN 2

| | | |
|--|--|---|
|  BANCOS |  |  |
| |  |  |
| |  Banco de Occidente | |

| | |
|--|--|
|  CORRESPONSALES |  Te damos más |
|--|--|

Tu compañía siempre



30 días calendario
Vence 10 Sep 2022

Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2022

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS

OBJETO REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS .

VALOR OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$81,043,295,00)

RECURSOS PROPIOS - OBRA POIR

PLAZO 30 DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO 12 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En el municipio de La Dorada, Caldas, a los doce (12) días del mes de Agosto de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS , en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de iniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los doce (12) días del mes de Agosto del año 2022



ANDRÉS FELIPE SANCHEZ RIOS
CONTRATISTA



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR



f Empecaldas @empecaldas_oficial
✉ empo@empecaldas.com.co
www.empecaldas.com.co


ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2022

| | |
|----------------------|--|
| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| CONTRATISTA | ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS |
| OBJETO | REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS . |
| VALOR | OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$81,043,295,00) |
| RECURSOS | PROPIOS - OBRA POIR |
| PLAZO | 30 DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE INICIO | 12 DE AGOSTO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |

En el municipio de La Dorada, Caldas, a los doce (12) días del mes de Agosto de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS , en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de iniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los doce (12) días del mes de Agosto del año 2022



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS
CONTRATISTA



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

ACTA DE SUSPENSION No.1
CONTRATO DE OBRA No 187 DE 2022

| | |
|---------------------------------|--|
| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| CONTRATISTA | ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS |
| OBJETO | REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS |
| VALOR | OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$81,043,295,00) |
| RECURSOS | PROPIOS - OBRA POIR |
| PLAZO | 30 DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE INICIO | 12 DE AGOSTO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN 01 (10 DIAS) | 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |

Handwritten signature and date: 8/9/22

En el municipio de La Dorada, Caldas, a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS, en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de suspender el contrato No 187 de 2022, teniendo en cuenta que para la culminación total y cumplimiento del objeto contractual se requiere ítems que no fueron contemplados, y ante la poca disponibilidad de materiales no han sido suministrados por los proveedores del contratista.

Con base en lo anterior se hace necesario la suspensión del contrato en referencia en un plazo de 10 corrientes con el fin de que sean suministrados e instalados los insumos requeridos para la correcta ejecución del contrato de obra.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2022

Handwritten signature: ANDRES F. SANCHEZ

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS
CONTRATISTA

Handwritten signature: OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO

OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. DE ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

Manizales, septiembre 08 de 2022

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS
ING. CIVIL
ESP. GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

Señores:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Atn.
ING. OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO
Supervisor Contrato.

AFSR-187-004-2022

Referencia: CONTRATO DE OBRA No 187-2022, CUYO OBJETO ES "REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS."

Asunto: SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Cordial Saludo.

Amablemente solicito se suspenda el contrato de la referencia por un termino de 10 días, teniendo en cuenta que dentro del mismo se requieren unos insumos, tales como las silletas de 315mmx160mm, las cuales no fueron contempladas dentro de las hipótesis iniciales de contratación, y que, debido a la escasez de materiales, no se han podido suministrar por parte de nuestros proveedores.

La presente solicitud de suspensión se solicita por el término de 10 días, mientras se supera la contingencia anteriormente expresada.

Quedo atento a cualquier inquietud o comentario.

Andrés F. Sánchez

Ing. ANDRES FELIPE SÁNCHEZ RÍOS
C.C.: 75.105.363 de Manizales.
CONTRATISTA.

Dirección: CR 19 48 C 37
LA ARGENTINA
Tel: 301 788 8426
E-mail: felipesanchezlicitaciones@gmail.com
Manizales - Caldas

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2

CONTRATO DE OBRA No 187 DE 2022

| | |
|------------------------------|--|
| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| CONTRATISTA | ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS |
| OBJETO | REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS |
| VALOR | OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$81,043,295,00) |
| RECURSOS | PROPIOS - OBRA POIR |
| PLAZO INICIAL | 30 DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE INICIO | 12 DE AGOSTO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN 01 | 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN 02 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |

[Handwritten signature]
5/10/22

En el municipio de La Dorada , Caldas, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS, en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de realizar la suspensión 02 del Contrato de obra 187 de 2022 , toda vez que a la fecha, una vez identificado las actividades adicionales requeridas identificadas en el acta de suspensión 01, fueron avaladas y presupuestadas, sin embargo a la fecha el proceso se encuentra en trámites administrativos y financieros con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año 2022

[Handwritten signature: ANDRES F. SANCHEZ]

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS
CONTRATISTA

[Handwritten signature]

OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

ACTA DE REINICIO 01

CONTRATO DE OBRA No 187 DE 2022

| | |
|------------------------------|--|
| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| CONTRATISTA | ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS |
| OBJETO | REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS |
| VALOR | OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$81,043,295,00) |
| RECURSOS | PROPIOS - OBRA POIR |
| PLAZO INICIAL | 30 DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE INICIO | 12 DE AGOSTO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN 01 | 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN 02 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| ACTA DE REINICIO | 19 DE OCTUBRE DE 2022 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 22 DE OCTUBRE DE 2022 |

En el municipio de La Dorada , Caldas, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS, en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de reiniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia, toda vez que las dificultades que obligaron a la suspensión del contrato ya fueron superadas.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año 2022


ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS
CONTRATISTA


OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 001271



FECHA DE EXPEDICION 2022/10/19
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000950
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO No.187 2022 REPOSICION Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO SECTOR B
ARRIO LAS DELICIAS - LA DORADA
BENEFICIARIO SANCHEZ RIOS ANDRES FELIPE
C.C NRO 75105363

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| 2320101001030842 | Obras POIR | 23,410,872 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 23,410,872 |

PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Fzc3eYjH3iSAYGea0stuGA==

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| No. PÓLIZA | CMZ-100000561 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 528002048 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/10/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MANIZALES |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| 00:00 Horas Del | 12/08/2022 | 24:00 Horas Del | 06/11/2027 | | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| TOMADOR | SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE | No. DOC. IDENTIDAD | 75.105.363 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 19 48 C 37 | TELÉFONO | 8861347 |
| ASEGURADO | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | No. DOC. IDENTIDAD | 890.803.239-9 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 23 NO.75-82 | TELÉFONO | 8867080 |
| BENEFICIARIO | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | No. DOC. IDENTIDAD | 890.803.239-9 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 23 NO.75-82 | TELÉFONO | 8867080 |

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN ADICION Y PRORROGA NRO.1 DE FECHA 20/10/2022 REALIZADA AL CONTRATO SE ADICIONA LA SUMA DE \$23.410.872 AL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO EN UN VALOR FINAL DE \$104.454.167 Y ASÍ MISMO SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO EN UN TERMINO DE 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. PROCEDIENDO AJUSTAR LA POLIZA EN TIEMPO Y VALOR. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.187-2022, CUYO OBJETO ES REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD INICIA SU VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 20/10/2022 | 24:00 Horas Del 06/02/2023 | 31.336.250,10 | 7.741,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 20/10/2022 | 24:00 Horas Del 06/11/2025 | 20.890.833,40 | 29.887,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 06/11/2022 | 24:00 Horas Del 06/11/2027 | 20.890.833,40 | 48.180,00 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 73.117.916,90 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---------------------------|----------|-----------------|
| PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA | AGENCIAS | 100,00 |

| | | |
|----------------------|-----------|-------------------|
| PRIMA BRUTA | \$ | 85.808,00 |
| DESCUENTOS | \$ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | \$ | 85.808,00 |
| GASTOS EXP. | \$ | 0,00 |
| IVA | \$ | 16.304,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 102.112,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

| | |
|------------------|---|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/10/2027 |
|------------------|---|

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

[Firma de Andres F. Sanchez]
TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMZ-100000561** y endoso, 6 cuyo afianzado es: **SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE** Asegurado o Beneficiario: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P. / EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** , expedida por la Compañía en **26/10/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MANIZALES a los **26** días del mes **OCTUBRE** del año **2022**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 528002048

| | | |
|---|---------------|------------|
| Fecha de Facturación | 26/10/2022 | |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS | | |
| Póliza No. | CMZ-100000561 | |
| Periodo Facturado | 12/08/2022 | 06/11/2027 |

| | | |
|---|------------|--|
| Fecha Límite de Pago | 25/11/2022 | |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 85.808,00 | |
| IVA | 16.304,00 | |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$ | 102.112,00 | |

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Nombre / Razón Social | SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE | |
| CARRERA 19 48 C 37 | 75105363 | |
| Intermediario | PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA | |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL | | | |

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **25/11/2022** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 528002048

| | | |
|---|---------------|------------|
| Fecha de Facturación | 26/10/2022 | |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS | | |
| Póliza No. | CMZ-100000561 | |
| Periodo Facturado | 12/08/2022 | 06/11/2027 |

| | | |
|---|------------|--|
| Fecha Límite de Pago | 25/11/2022 | |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 85.808,00 | |
| IVA | 16.304,00 | |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$ | 102.112,00 | |

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Nombre / Razón Social | SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE | |
| CARRERA 19 48 C 37 | 75105363 | |
| Intermediario | PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA | |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL | | | |

**Corresponsales
OPCIÓN 1**



(415)7709998434219(8020)00000528002048(3900)000000102112(96)20221125

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990528002048(3900)000000102112(96)20221125




INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  CORRESPONSALES |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |

OPCIÓN 2

| | | |
|--|--|---|
|  BANCOS |  |  |
| |  |  |
| |  Banco de Occidente | |

| | |
|--|---|
|  CORRESPONSALES |  puntored Te damos más |
|--|---|

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: U8gBFRTgC3Iu2/tFNLD4Vw==

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| No. PÓLIZA | CMZ-10000195 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 528002053 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/10/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MANIZALES |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | |
| 00:00 Horas De l | 12/08/2022 | 24:00 Horas De l | 06/02/2023 | | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
| | | | | N/A | | N/A | |

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| TOMADOR | SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE | No. DOC. IDENTIDAD | 75.105.363 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 19 48 C 37 | TELÉFONO | 8861347 |
| ASEGURADO | ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS | No. DOC. IDENTIDAD | 75.105.363 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 19 48 C 37 | TELÉFONO | 8861347 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | | TELÉFONO | |

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN ADICION Y PRORROGA NRO.1 DE FECHA 20/10/2022 REALIZADA AL CONTRATO SE ADICIONA LA SUMA DE \$23.410.872 AL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO EN UN VALOR FINAL DE \$104.454.167 Y ASÍ MISMO SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO EN UN TERMINO DE 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. PROCEDIENDO AJUSTAR LA POLIZA EN TIEMPO Y VALOR. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.187-2022 , CUYO OBJETO ES

REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPICALDAS S.A. E.S.P. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS |
|--|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 15,668,125.00 | 31,336,250.10 | 31.336.250,10 | 12.386,00 |
| PATRONAL | 7,293,897.00 | 12,156,494.00 | 12.156.494,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 7,293,897.00 | 12,156,494.00 | 12.156.494,00 | 0,00 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 31.336.250,10 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---------------------------|----------|-----------------|
| PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA | AGENCIAS | 100,00 |

| | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| PRIMA BRUTA | \$ | 12.386,00 |
| DESCUENTOS | \$ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | \$ | 12.386,00 |
| GASTOS EXP. | \$ | 0,00 |
| IVA | \$ | 2.353,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 14.739,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

| | |
|------------------|---|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/01/2023 |
|------------------|---|

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

[Firma de Andres F. Sanchez]
TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| No. PÓLIZA | CMZ-100000195 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 528002053 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/10/2022 | SUC. EXPEDIDORA | CEN MANIZALES |
| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
| 00:00 Horas Del | 12/08/2022 | 24:00 Horas Del | 06/02/2023 | | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL



- CLIENTE -
Referencia de Pago No. 528002053

| | | |
|---|---------------|------------|
| Fecha de Facturación | 26/10/2022 | |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | |
| Póliza No. | CMZ-100000195 | |
| Periodo Facturado | 12/08/2022 | 06/02/2023 |

| | | |
|---|------------|--|
| Fecha Límite de Pago | 25/11/2022 | |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 12.386,00 | |
| IVA | 2.353,00 | |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$ | 14.739,00 | |

EFFECTIVO \$
Datos del Cliente

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Nombre / Razón Social | SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE | |
| CARRERA 19 48 C 37 | 75105363 | |
| Intermediario | PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA | |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL | | | |

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **25/11/2022** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO
- BANCO -
Referencia de Pago No. 528002053

| | | |
|---|---------------|------------|
| Fecha de Facturación | 26/10/2022 | |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | |
| Póliza No. | CMZ-100000195 | |
| Periodo Facturado | 12/08/2022 | 06/02/2023 |


| | | |
|---|------------|--|
| Fecha Límite de Pago | 25/11/2022 | |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 12.386,00 | |
| IVA | 2.353,00 | |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$ | 14.739,00 | |

EFFECTIVO \$
Datos del Cliente

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Nombre / Razón Social | SANCHEZ RIOS, ANDRES FELIPE | |
| CARRERA 19 48 C 37 | 75105363 | |
| Intermediario | PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA | |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL | | | |

**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000528002053(3900)00000014739(96)20221125

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990528002053(3900)00000014739(96)20221125

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1


CORRESPONSALES

Carulla grupo éxito efecty edeq
Bancolombia Corresponsal Bancario Punto de pago Mercar 472

OPCIÓN 2


BANCOS

Scotiabank DAVIVIENDA
Banco de Bogotá Bancolombia
Banco de Occidente


CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

Tu compañía siempre

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO



CONTRATO 187 DE 2022^o

OBJETO ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 0187 DE 2022; OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

LUGAR DE EJECUCIÓN LA DORADA - CALDAS

VALOR \$104.454.167

CONTRATISTA ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS

CC 75.105.363

PLAZO 15 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE REINICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CMZ-100000561

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CMZ-100000195

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS MUNDIAL

| GARANTIA | CUMPLE | VIGENCIA | | VALOR AMPARADO |
|------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | SI | 20-oct-22 | 06-feb-23 | \$ 31.336.250,10 |
| PRESTACIONES SOCIALES | SI | 20-oct-22 | 06-nov-25 | \$ 20.890.833,40 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | SI | 06-nov-22 | 06-nov-27 | \$ 20.890.833,40 |

| REQUISITOS LEGALIZACION | CUMPLE |
|----------------------------------|--------|
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | NA |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | NA |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA | NA |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | NA |
| CLAUSULAS EXORBITANTES | NO |

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA ADICION Y PRORROGA 01 AL CONTRATO 187 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS 26-10-2022

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General