

ACTA DE SUSPENSIÓN

| | |
|-------------|--|
| CONTRATO | 276 de 2023 |
| CONTRATISTA | RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS. |
| C.C | 78.038.056 |
| OBJETO | OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS: REPOSICION ALCANTARILLADO ROTONDA HOSPITAL, CONSTRUCCION DOMICILIARIA CARRERA 3 N° 16-47. RECONSTRUCCION TAPA BOX COULVERT BARRIO OBRERO |
| VALOR | \$ 24.204.816 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES. |
| RECURSOS | PROPIOS. |
| PLAZO | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (18 DE SEPTIEMBRE DE 2023) |
| TERMINACIÓN | 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| CDP | 0724 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 |

En el municipio de Manizales, Caldas a los quince (15) días del mes de noviembre de 2023 se reunieron **JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA**, como supervisor del contrato por EMPOCALDAS S.A. E.S.P y **RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS** como contratista, con el fin de realizar la suspensión 01 del contrato 276 de 2023, que tiene por objeto "OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS: REPOSICION ALCANTARILLADO ROTONDA HOSPITAL, CONSTRUCCION DOMICILIARIA CARRERA 3 N° 16-47. RECONSTRUCCION TAPA BOX COULVERT BARRIO OBRERO".

Debido a que por condiciones climáticas adversas, fuertes lluvias recientes han generado una serie de desafíos logísticos y de seguridad que están afectando significativamente el progreso de la obra, las persistentes precipitaciones las obras planificadas se han visto obstaculizadas, generando dificultades en la movilización de recursos, la excavación y otros aspectos críticos del proyecto, debido a esto es necesario suspender temporalmente la ejecución del contrato de obra hasta tanto se den las condiciones climáticas aptas para continuar con el desarrollo de la obra y garantizar su funcionalidad.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
Supervisor Obra
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Contratista

Manizales 10-11-2023

Señores:

EMPOCALDAS

Atn. JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA

Manizales - Caldas

E. S. D

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 276 DE 2023

Respetados señores:

Por medio de la presente, solicito de manera formal y respetuosa la suspensión temporal del **CONTRATO 276 de 2023** que tiene como objeto **“OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS: REPOSICIÓN ALCANTARILLADO ROTONDA HOSPITAL, CONSTRUCCIÓN DOMICILIARIA CARRERA 3 N° 16-47, RECONSTRUCCIÓN TAPA BOX COULVERT BARRIO OBRERO”** suscrito con RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS identificado con la cedula de ciudadanía 78.038.056 de Ciénaga de oro por las razones que a continuación detallo:

- Condiciones climáticas adversas que estamos enfrentando. Las fuertes lluvias recientes han generado una serie de desafíos logísticos y de seguridad que están afectando significativamente nuestro progreso, Las obras planificadas se han visto obstaculizadas por las persistentes precipitaciones, lo que ha generado dificultades en la movilización de recursos, la excavación y otros aspectos críticos del proyecto. Esta situación imprevista está más allá de nuestro control.

Por lo anterior, solicito que se suspenda temporalmente el contrato mencionado, Este tiempo adicional permitirá cumplir con las actividades mencionadas de manera efectiva y eficiente.

Agradezco su atención y pronta respuesta a esta solicitud.

Atentamente,



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
CONTRATISTA

Manizales, 15 de noviembre de 2023

Doctor:
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Referencia: CONTRATO 276-2023

Asunto: SUSPENSIÓN 01

Cordial saludo, la presente con el fin de solicitarle se autorice la Suspensión No. 01 al contrato 276 de 2023, que tiene como objeto "OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS: REPOSICION ALCANTARILLADO ROTONDA HOSPITAL, CONSTRUCCION DOMICILIARIA CARRERA 3 N° 16-47. RECONSTRUCCION TAPA BOX COULVERT BARRIO OBRERO".

El supervisor del contrato considera que se requiere esta suspensión de obra No. 01 al contrato 276 de 2023 hasta tanto las causales que justifican la suspensión del contrato sean superadas, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

- Debido a que por condiciones climáticas adversas, fuertes lluvias recientes han generado una serie de desafíos logísticos y de seguridad que están afectando significativamente el progreso de la obra, las persistentes precipitaciones las obras planificadas se han visto obstaculizadas, generando dificultades en la movilización de recursos, la excavación y otros aspectos críticos del proyecto, debido a esto es necesario suspender temporalmente la ejecución del contrato de obra hasta tanto se den las condiciones climáticas aptas para continuar con el desarrollo de la obra y garantizar su funcionalidad.

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obras ya iniciadas y después de evaluarse por parte de la interventoría, se requiere la suspensión de obra No. 01 a partir del 15 de noviembre de 2023 para garantizar la protección y terminación de las obras.

Atentamente



JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
Supervisor
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

Anexo 01: Carta solicitud contratista

MEMORANDO

1500-2023-II-00004537

Manizales, 23 de Noviembre de 2023


PARA: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: Solicitud suspensión contrato 276 de 2023.

Buenos días,

Comendidamente, solicito revisión y aprobación de la suspensión del contrato 276 de 2023, cuyo objeto es: OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS: REPOSICIÓN ALCANTARILLADO ROTONDA HOSPITAL, CONSTRUCCIÓN DOMICILIARIA CARRERA 3 N° 16-47, RECONSTRUCCIÓN TAPA BOX COULVERT BARRIO OBRERO, para lo cual, se anexa:

1. Solicitud del contratista de la suspensión,
2. Acta suscrita entre contratista y supervisión,
3. Solicitud al gerente de la suspensión.

Atentamente,



JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
Ingeniero De Zona

Proyectó: Juan Carlos Gómez Mosquera